

(soupisu prací), byla do celkové nabídkové ceny promítnuta jedna položka z položkového rozpočtu dvakrát.

- 2.3. Chyba byla identifikována v položkovém rozpočtu (soupisu prací), který byl jako závazný vzor součástí zadávací dokumentace. Došlo k chybě v automatickém výpočtu, kdy se jedna položka započítala dvakrát do celkové částky rozpočtu (respektive nabídkové ceny).
- 2.4. Výše uvedená chyba nebyla zaviněna ani jednou ze smluvních stran. Položkový rozpočet byl zpracován odborně způsobilou osobou a objednatel tedy tuto skutečnost nemohl v žádném případě předvídat a ani ji nezpůsobil.
- 2.5. Současně platí, že změna, která je předmětem tohoto dodatku není ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě.
- 2.6. Položka, která se z výše uvedeného důvodu započítala do celkové ceny díla dvakrát:

položkový rozpočet PS 01 Ústřední vytápění a ohřev teplé vody - položka č. 126 - částka 180,00 Kč bez DPH započtena dvakrát

původní cena díla celkem bez DPH	2.076.303,00 Kč bez DPH
položka č. 126 z rozpočtu PS 01 (započtena dvakrát) bez DPH	- 180,00 Kč bez DPH
nová cena díla celkem bez DPH	2.076.123,00 Kč bez DPH

- 2.7. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. bodu 1 smlouvy v důsledku změny rozsahu díla - po odkrytí původních rozvodů vytápění ve staré části budovy školy bylo zjištěno, že rozvody vytápění uložené v zemi jsou v takovém stavu, že je nelze použít k připojení na nově budovanou plynovou kotelnu, z tohoto důvodu je nutné provést jejich obnovu. Změny jsou specifikované v přílohách tohoto dodatku následovně:

méněpráce - změna provedení komínu tělocvična D125	- 5.323,00 Kč bez DPH
vícepráce - změna provedení komínu tělocvična D 125	46.288,00 Kč bez DPH
vícepráce - prohlubování základů	20.895,00 Kč bez DPH
vícepráce - napojení staré budovy gymnázia na nový zdroj tepla	176.070,00 Kč bez DPH
vícepráce - datový kabel	9.746,00 Kč bez DPH
celkem méněpráce/vícepráce	247.676,00 Kč bez DPH

cena díla celkem po započtení méněprací a víceprací bez DPH	2.323.799,00 Kč bez DPH
--	--------------------------------

DPH bude vyčísleno v souladu s uzavřenou smlouvou.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, a to jednou pro objednatele a jednou pro zhotovitele.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Přílohy:

- položkový rozpočet - méněpráce - změna provedení komínu tělocvična D125
- položkový rozpočet - vícepráce - změna provedení komínu tělocvična D 125
- položkový rozpočet - vícepráce - prohlubování základů
- položkový rozpočet - vícepráce - napojení staré budovy gymnázia na nový zdroj tepla
- položkový rozpočet - vícepráce - datový kabel

Za objednatele:


V Zastávce, dne: 20. 5. 2019



Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace
Mgr. Libor Hejda, ředitel

Za zhotovitele:

V Brně, dne: 20. 5. 2019



AQUA - GAS, s.r.o.
Radovan Koudelka, jednatel