

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 17127/2019-SŽDC-OŘ HKR-SMT

Název veřejné zakázky: „Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“

Číslo registru/číslo původní Smlouvy: 64019035/ S 640 042 600 19

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01 – most v km 25,175

Iniciátor změny: zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy, kým): 29. 3. 2019, xxx, NPI OŘ HK

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Traťová výluka

Stručný popis změny:

Dne 29. 3. 2019 proběhl kontrolní den za účasti zhotovitele a správce toku Povodí Labe, státní podnik. Předmětem jednání bylo odsouhlasení způsobu provedení provizorního přemostění vodního toku. Původní řešení formou zatrubnění nebylo správcem toku odsouhlaseno z důvodu nutnosti zachování průtočného profilu. Bylo tak rozhodnuto využít těžké mostní provizorium. Současně s tímto řešením bylo nutné vybudování zvýšených nájezdů na mostní provizorium a zpevnění podloží pomocí silničních panelů a podkladních stěrkových vrstev. Jednalo se o specifické nezařaditelné položky do databáze ÚRS ani sborníku UOŽI. Byly proto vytvořeny výše uvedené specifické R-položky, jejichž cena byla předem odsouhlasena kontaktní osobou objednatele ve věcech technických, Jiřím Tucauerem, přednostou Správy mostů a tunelů Oblastního ředitelství Hradec Králové.

Položky č. 87 a č. 88 byly převzaty ze stavebního objektu SO 02 VRN.

Dále bylo na místě stavebního objektu zjištěno nevyhovující podloží základové spáry, které bylo nutné vytěžit ve větším objemu a zároveň jej nahradit novým vhodným zásypovým materiálem. Tímto nepředpokládaným zásahem došlo k navýšení objemu zemních prací a prací s nimi spojenými. Z těchto důvodů dojde k úpravě položek rozpočtu. Veškeré změny byly projednány s pověřenými osobami objednatele a z tohoto jednání byl pořízen zápis.

K těmto stavebním počínům bylo nutné přistoupit v krátkém časovém úseku z důvodu probíhající traťové výluky.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 8 989 999,98 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 598 769,49 Kč, tj. 6,66 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: Nezjištěno.

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☐

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Cena po změně
SO 01 – most v km 25,175	5 328 130,60	598 769,49	5 926 900,09
SO 02 – most v km 33,559	3 661 869,38	X	3 661 869,38
Celkem	8 989 999,98	598 769,49	9 588 769,47

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: xxx, místní správce, SMT HK

Datum: 1. 4. 2019

Podpis

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx, předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 27. 5. 2019

Podpis

3) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx, předseda představenstva HROCHOSTROJ a.s.

Datum: 27. 5. 2019

Podpis

4) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 28. 5. 2019

Podpis

5) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 29. 5. 2019

Podpis

6) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 30. 5. 2019

Podpis

7) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 30. 5. 2019

Podpis

8) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: xxx

Datum: 30. 5. 2019

Podpis

9) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Jméno: xxx

Datum: 30. 5. 2019

Podpis

Přílohy: Soupis víceprací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 295478

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84c41479-a881-4c2d-9caa-f4f58ddb3d4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2019 10:31:00



27c599ce-301d-4cfa-a7b4-135367198665