

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3**  
**a Dodatku č. 4**

**Název zakázky: „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou -**  
**Čerčany“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy: E618-S-2187/2015/Svj

ISPROFOND: 500 373 0004

**a**

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem **“Vrané – Čerčany“**

**se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov**  
v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 30. 4. 2015 uzavřenou dle ustanovení § 2716  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

Společník 1 – Správce společnosti:

**STRABAG Rail a. s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva



„3.6

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla je stanovena nejpozději do 16. 2. 2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena nejpozději do 16. 12. 2016 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupů prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

- 1.2 V souvislosti se změnou ustanovení čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 5 ruší původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací a nahrazují ji novou Přílohou č. 5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jako Příloha č. 2.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

2.4 Součástí tohoto Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1 – Plná moc pro zástupce Společníka 2 – Ing. Petra Faltuse

Příloha č. 2 - aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací  
(nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5  
přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Praze dne 31-10-2016

Za společnost "Vrané – Čerčany", kterou tvoří  
STRABAG Rail a s. a AŽD Praha s.r.o. v Ústí nad

Čerčany

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

## PLNÁ MOC

**AŽD Praha s.r.o.**  
IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483  
se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
zastoupena Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

**z m o c ň u j e**

**pana Ing. Petra Faltuse**


obchodního ředitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby „**Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zejména k podávání nabídek jménem Zmocnitele, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

V Praze dne **- 6 -03- 2015**



**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

# HMG souběžných staveb "Odstranění propadu traťové rychlosti rychlosti TÚ Praha-Vrané n.Vlt.-Čerčany" a "Revitalizace TÚ Praha-Vrané - Čerčany"



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Celková časová rezerva	2015												2016											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Stavba "Odstranění propadu traťové rychlosti Praha-Vrané-Čerčany"</b>	115 dny	15.7. 15	6.11. 15	405 dny	[Gantt bar spanning from 15.7.2015 to 6.11.2015]																							
2	SP0	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	405 dny	[Gantt bar from 15.7.2015 to 31.8.2015]																							
3	Vybudování ZS, přípravné práce	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	206 dny	[Gantt bar from 15.7.2015 to 31.8.2015]																							
4	SP1	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	405 dny	[Gantt bar from 1.9.2015 to 21.9.2015]																							
5	TÚ žst.Jilové(mimo) až žst.Davle (mimo)	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	405 dny	[Gantt bar from 1.9.2015 to 21.9.2015]																							
6	Kompletní výměna kolejového roštu od km 21,507–23,329 + 23,858-28,020 + 28,500-30,103	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	163 dny	[Gantt bar from 1.9.2015 to 21.9.2015]																							
7	Rek. železničních přejezdů v km 22,758+26,849+29,585+29,922	21 dny	1.9. 15	21.9. 15	163 dny	[Gantt bar from 1.9.2015 to 21.9.2015]																							
8	SP2	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	405 dny	[Gantt bar from 22.9.2015 to 30.9.2015]																							
9	TÚ žst.Týnec n.Vlt.(mimo)-žst.Davle(mimo)	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	405 dny	[Gantt bar from 22.9.2015 to 30.9.2015]																							
10	Kompletní výměna kolejového roštu od km 10,082 až km 12,520 + km 21,507–23,329 +km 23,858-28,020 + km 28,500-30,103	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	163 dny	[Gantt bar from 22.9.2015 to 30.9.2015]																							
11	Rek. železničních přejezdů v km 10,058+11,959+12,388+22,758+26,849+29,922.	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	163 dny	[Gantt bar from 22.9.2015 to 30.9.2015]																							
12	Výstavba nástupišť + osvětlení dleto v zastávce Chrást n. Sázavou +Petrov + osvětlení nástupiště v zastávce Chrást n.Sázavou a Petrov u Prahy	9 dny	22.9. 15	30.9. 15	190 dny	[Gantt bar from 22.9.2015 to 30.9.2015]																							
13	SP3	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	405 dny	[Gantt bar from 1.10.2015 to 10.10.2015]																							
14	TÚ od žst.Týnec n.Vlt.(mimo) až žst.Davle (mimo)	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	405 dny	[Gantt bar from 1.10.2015 to 10.10.2015]																							
15	Kompletní výměna kolejového roštu od km 10,082 až km 12,520 + km 21,507–23,329 +km 23,858-28,020 + km 28,500-30,103	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	163 dny	[Gantt bar from 1.10.2015 to 10.10.2015]																							
16	Rek. železničních přejezdů v km 10,058 + 11,959 + 12,388 + 22,758 +24,288+26,849+ 25,592 + 26,780 +29,585+29,922.	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	163 dny	[Gantt bar from 1.10.2015 to 10.10.2015]																							
17	Pokračuje výstavba nástupišť + osvětlení dleto v zastávce Chrást n. Sázavou a zastávce Petrov	10 dny	1.10. 15	10.10. 15	190 dny	[Gantt bar from 1.10.2015 to 10.10.2015]																							
18	SP4	6 dny	11.10. 15	16.10. 15	405 dny	[Gantt bar from 11.10.2015 to 16.10.2015]																							
19	TÚ od žst.Jilové u Prahy (mimo) až žst.Davle (mimo)	6 dny	11.10. 15	16.10. 15	405 dny	[Gantt bar from 11.10.2015 to 16.10.2015]																							
20	Pokračuje kompletní výměna kolejového roštu od km 21,507–23,329 +km 23,858-28,020 + km 28,500-30,103	6 dny	11.10. 15	16.10. 15	163 dny	[Gantt bar from 11.10.2015 to 16.10.2015]																							
21	Pokračuje rek. železničních přejezdů v km 22,758 +26,849 + 29,585 + 29,922.	6 dny	11.10. 15	16.10. 15	163 dny	[Gantt bar from 11.10.2015 to 16.10.2015]																							
22	SP5	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	405 dny	[Gantt bar from 17.10.2015 to 27.10.2015]																							
23	TÚ od žst.Jilové u Prahy (mimo) až žst.Davle(včetně) + žst.Modřany(mimo) až zast.Modřany (mimo) kompletní a částečná výměna kolejového roštu.	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	405 dny	[Gantt bar from 17.10.2015 to 27.10.2015]																							
24	Pokračuje kompletní výměna kolejového roštu od km 21,507–23,329 + km 23,858-28,020 + km 28,500-30,103+ a částečná vým. kol. roštu od km 38,600-9,114	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	163 dny	[Gantt bar from 17.10.2015 to 27.10.2015]																							
25	Pokračuje rek. železničních přejezdů v km 22,758 +26,849 +29,922	11 dny	17.10. 15	27.10. 15	163 dny	[Gantt bar from 17.10.2015 to 27.10.2015]																							
26	SP6	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	405 dny	[Gantt bar from 28.10.2015 to 6.11.2015]																							
27	TÚ od žst.Vrané n.Vlt. (mimo) až zast.Modřany (včetně) kompletní výměna kolejového roštu.	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	405 dny	[Gantt bar from 28.10.2015 to 6.11.2015]																							
28	Kompletní výměna kolejového roštu od km 34,550–34,775 +km 37,775-38,600	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	163 dny	[Gantt bar from 28.10.2015 to 6.11.2015]																							
29	Výstavba nového osvětlení a nástupiště v zastávce Jarov a zastávce Praha-Komořany	10 dny	28.10. 15	6.11. 15	163 dny	[Gantt bar from 28.10.2015 to 6.11.2015]																							
30																													
31	<b>Stavba "Revitalizace tratí Praha-Vrané n.Vlt.-Čerčany"</b>	520 dny	15.7. 15	15.12. 16	0 dny	[Gantt bar spanning from 15.7.2015 to 15.12.2016]																							
32	SP0	48 dny	15.7. 15	31.8. 15	395 dny	[Gantt bar from 15.7.2015 to 31.8.2015]																							

Vypracoval: [Redacted]







