

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0094/19**

**č. smlouvy zhotovitele: 006/KBFE/19**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/49010: TUČAPY, MOSTNÍ OBJEKT“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

**Článek I.  
Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a. s.</b>
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (na základě Plné moci)
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0094/19 ze dne 25. 2. 2019 z těchto důvodů:**  
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 086 405,82 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 581 249,01 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 355 880,70 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 7 311 774,13 Kč bez DPH.

Vzhledem k nepředvídatelnému prodloužení realizace přeložky sdělovacího vedení prováděnému xxxxxxxxxxxx, která měla probíhat souběžně s přestavbou propustku, je nutné prodloužit termín realizace díla v souladu s ust. čl. X., odst. 1., písm. f) smlouvy o 30 kalendářních dnech.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 201 - Most**

S ohledem na složité geologické poměry stavby v místě provádění záporové stěny, které před započítáním stavby a vlastním prováděním výkopových prací nebyly uvedeny ve zpracovaném IGP, bylo nutno přistoupit ke zvýšení záporové stěny o 1 m. Současně s tím je třeba provést její zajištění pomocí 10 tyčových zemních kotev s převázkou.

Na základě vyjádření koordinátora BOZP je nutné provést osazení betonových svodidel podél zvýšené hrany výkopu v místě záporové stěny z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků i silničního provozu.

### **2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Lhůta splnění díla: 210 dnů od předání staveniště

### **3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	7 311 774,13
DPH 21 %	1 535 472,57
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>8 847 246,70</b>
<b>(slovy osmmilionůosmsetčtyřicetsedmtisícdvěstěčtyřicetšest korun českých, 70/100)</b>	

## **Článek III.**

## Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 6. 5. 2019

Za objednatele:

x

Za zhotovitele:

.....

x

.....

.....

x