



Statutární město Ostrava
magistrát

11. Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 3653/2018/OI/VZKÚ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3653 D1/2018/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava



Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava



zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora

BYSTROŇ group a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupena
Pavlem Konečným
na základě plné moci

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466(plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 4.219.570,97 Kč bez DPH (tj. 9,61 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 3.467.526,00 Kč bez DPH (tj. 7,90 % původní ceny díla). Cenový nárůst činí 752.044,97 Kč bez DPH (tj. 1,71 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – Změnový list č. 1 – 14, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	44.652.274,33 Kč
DPH	9.376.977,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	54.029.251,94 Kč
 - DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01447/RMm1822/2 ze dne 28.05.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3653/2018/OI /VZKÚ ze dne 21.12.2018, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3653/2018/OI /VZKÚ uzavřené dne 21.12.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – 14, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Za zhotovitele: BYSTRON group a.s..

Datum: 30.05.2018

Datum: 28.05.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci

Pavel Konečný

na základě plné moci



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019	
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice			
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Půdorys střechy – Nový stav (pavilony P, L a HB)		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více prací Fasáda strojoven pavilonu P, L a HB a komínu pavilonu P		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Fasády strojoven pavilonu P, L, HB a komínu pavilonu P			
Více práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace na povrchové úpravě fasády strojoven a komínu. Nová povrchová úprava se skládá z penetrace, stěrky se sklovláknitým pletivem a fasádní omítky. Celá fasáda se před realizací očistí tlakovou vodou. Práce budou probíhat z fasádního lešení potřebného pro realizaci výše uvedených prací.</p> <p>Dle vyjádření projektanta fasáda strojoven, potažmo komínu nebyla předmětem projektové dokumentace „Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice“. V případě pláště komínu byl uvažován budoucí stavební zásah do komínového tělesa ze strany paralelně realizovaných stavebních úprav kotelny, umístěné v objektu „P“. Plochy komínu nefigurují v EP. Strojovny výtahů jsou nevytápěné prostory, které byly z hlediska EP vyčleněny ze zateplovacích ploch. Cílem změny PD je sjednocení vzhledu výše uvedených částí fasády.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Z Fasády strojoven pavilonu P, L, HB a komínu pavilonu P měna Fasády pavilonu P, L a HB</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace na povrchové úpravě fasády strojoven a komínu. Nová povrchová úpravu se skládá z penetrace, stěrky se sklovláknitým pletivem a fasádní omítky. Celá fasáda se před realizací očistí tlakovou vodou. Práce budou probíhat z fasádního lešení potřebného pro realizaci výše uvedených prací.</p> <p>Dle vyjádření projektanta fasáda strojoven, potažmo komínu nebyla předmětem projektové dokumentace „Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice“. V případě pláště komínu byl uvažován budoucí stavební zásah do komínového tělesa ze strany paralelně realizovaných stavebních úprav kotelny, umístěné v objektu „P“. Plochy komínu nefigurují v EP. Strojovny výtahů jsou nevytápěné prostory, které byly z hlediska EP vyčleněny ze zateplovanych ploch. Cílem změny PD je sjednocení vzhledu výše uvedených části fasády.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 3	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	245 695,58,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
245 695,58,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO Michal Bystroň člen představenstva	
Datum:	Datum: 13.05.2019	3



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více a méně prací Změna skladby demontované fasády pavilonu D			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna skladby demontované fasády pavilonu D				
Více a méně práce				
Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži KZS na pavilonu D byla zjištěna minerální vata místo předpokládaného EPS dle PD. Objemová hmotnost minerální vaty je větší než polystyrénu a tento rozdíl byl kalkulován pro vzniklé více práce.				
Dle vyjádření projektanta KZS pavilonu „D“ je oproti EPS tvořeno minerální vlnou. Během projektové přípravy byla ověřena tloušťka KZS, ovšem z důvodu zamezení narušení pláště nebyly realizovány plošné sondy fasády. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby demontované fasády pavilonu D</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži KZS na pavilonu D byla zjištěna minerální vata místo předpokládaného EPS dle PD. Objemová hmotnost minerální vaty je větší než polystyrénu a tento rozdíl byl kalkulován pro vzniklé více práce.</p> <p>Dle vyjádření projektanta KZS pavilonu „D“ je oproti EPS tvořeno minerální vlnou. Během projektové přípravy byla ověřena tloušťka KZS, ovšem z důvodu zamezení narušení pláště nebyly realizovány plošné sondy fasády. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-74 459,20,- Kč	90 517,81,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 058,61,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Michal Bystroň člen představenstva	
..... Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum: 13.05.2019	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3			
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	Výpis prvků			
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty více a méně prací: 1 – Nové skříňky HUP, 2 – Ventilační mřížky, 3 – Krycí dvířka rozvaděčů, 4 – Svítidla na fasádě			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna mřížek pavilonu P a HB, HUP pavilonu P a HB, dvířek rozvaděčů pavilonu P a L a svítidel na všech pavilonech objektu LDN					
Více a méně práce					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace u skříní HUP na fasádách pavilonu P a HB. Skříňky HUP byli již z části zasažené korozi a byla nutnost provedení jejich celkové výměny.					
2) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace u ventilačních mřížek. Po demontáži původního KZS bylo zjištěno, že budou potřeba doplnit další mřížky na pavilonu P a HB. Budou provedeny hliníkové z důvodu delší životnosti.					
3) Z důvodu zateplení fasády objektu LDN, je nutno dvířka rozvaděčů pavilonu P a L vyvést na hranu zateplení pro lepší funkčnost a přístup k rozvaděči.					
4) Po demontáži svítidel fasády bylo zjištěno, že repase svítidel již není možná, a proto bude nutno i z bezpečnostních důvodů osadit nová svítidla, která budou plně funkční a vyhoví požadovaným normám.					
Dle vyjádření projektanta, vzhledem k zjištěnému technickému stavu (míry koroze) stávajících skříní HUP je nutná jejich výměna. Byla provedena záměna materiálu fasádních ventilačních mříží z nerezové oceli na hliníkový plech. Důvodem změny je agresivita prostředí v okolí stavby, které by ze zkušenosti mohlo mít za následek způsobení vzniku koroze na ventilačních mřížkách a tím zkrácení jejich životnosti. Záměnou za hliníkový plech dojde ke zvýšení životnosti mřížek. Pro zajištění technické funkčnosti fasády je nutno provést zakrytí stávajících skříní novými fasádními dvířky.					



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna mřížek pavilonu P a HB, HUP pavilonu P a HB, dvířek rozvaděčů pavilonu P a L a svítidel na všech pavilonech objektu LDN Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace u skříní HUP na fasádách pavilónu P a HB. Skřínky HUP byli již z části zasažené korozi a byla nutnost provedení jejich celkové výměny.2) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace u ventilačních mřížek. Po demontáži původního KZS bylo zjištěno, že budou potřeba doplnit další mřížky na pavilonu P a HB. Budou provedeny hliníkové z důvodu delší životnosti.3) Z důvodu zateplení fasády objektu LDN, je nutno dvířka rozvaděčů pavilonu P a L vyvést na hranu zateplení pro lepší funkčnost a přístup k rozvaděči.4) Po demontáži svítidel fasády bylo zjištěno, že repase svítidel již není možná, a proto bude nutno i z bezpečnostních důvodů osadit nová svítidla, která budou plně funkční a vyhoví požadovaným normám. <p>Dle vyjádření projektanta, vzhledem k zjištěnému technickému stavu (míry koroze) stávajících skříní HUP je nutná jejich výměna.</p> <p>Byla provedena záměna materiálu fasádních ventilačních mříží z nerezové oceli na hliníkový plech. Důvodem změny je agresivita prostředí v okolí stavby, které by ze zkušenosti mohlo mít za následek způsobení vzniku koroze na ventilačních mřížkách a tím zkrácení jejich životnosti. Záměnou za hliníkový plech dojde ke zvýšení životnosti mřížek.</p> <p>Pro zajištění technické funkčnosti fasády je nutno provést zakrytí stávajících skříní novými fasádními dvířky.</p> <p>Po demontáži krytů svítidel byl zhotovitelem zjištěn havarijný stav osvětlovacích těles umístěných na fasádě objektů. Z požárně bezpečnostních důvodů je nutno nahradit v plné míře původní tělesa za tělesa nová.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 2	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4			
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání Datum: 13.5.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:	Řez pavilonu P				
na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty více a méně prací: 1 – Vpusti na terase, 2 - Hydroizolace na terasách				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změna hydroizolace a doplnění vpustí teras pavilonu P					
Více a méně práce					
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od projektové dokumentace týkající se vpustí a hydroizolační vrstvy na terase pavilonu P. Vpusti na terase budou doplněny dle skutečnosti. Kvůli prodloužení životnosti byla dohodnuta změna asfaltového pásu za PVC fólii na terasách pavilonu P.					
Dle vyjádřená projektanta počet vpustí byl navržen dle fragmentů stávající dokumentace objektu, bez možnosti fyzického ověření jejich počtu (z důvodu položené betonové dlažby). Provedlo se tedy doplnění chybějících dešťových vpustí na terase pavilonu P					
Po vybourání sklady teras, potažmo zjištění konstrukčního řešení střech, byla vzhledem ke složitým konstrukčním detailům navržena změna hydroizolační vrstvy. Navržena PVC fólie disponuje lepšími technickými parametry zajišťujícími funkčnost skladby teras po dobu jejich životnosti.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava					
Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora					



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna střešní fólie a vpusti teras pavilonu P</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od projektové dokumentace týkající se vpustí a hydroizolační vrstvy na terase pavilonu P. Vpusti na terase budou doplněny dle skutečnosti. Kvůli prodloužení životnosti byla dohodnuta změna asfaltového pásu za PVC fólii na terasách pavilonu P.</p> <p>Dle vyjádření projektanta počet vpustí byl navržen dle fragmentů stávající dokumentace objektu, bez možnosti fyzického ověření jejich počtu (z důvodu položené betonové dlažby). Provedlo se tedy doplnění chybějících dešťových vpustí na terase pavilonu P</p> <p>Po vybourání sklady teras, potažmo zjištění konstrukčního řešení střech, byla vzhledem ke složitým konstrukčním detailům navržena změna hydroizolační vrstvy. Navržena PVC fólie disponuje lepšími technickými parametry zajišťujícími funkčnost skladby teras po dobu jejich životnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-270 173,04,- Kč	283 227,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 054,35,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Michal Bystron člen představenstva	
..... Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum: 13.05.2019	3



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019	
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice			
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Detail řešení mezi balkony – Řez, Půdorys 4.NP		
	Položkový rozpočet Výplně balkonových zábradlí pavilonu L		
Předmět změny: Změna výplně balkonů pavilonu L			
Více a méně práce			
Popis a zdůvodnění změny: Během provádění demontáží výplní balkonových zábradlí byl zjištěn jejich vyhovující technický stav, umožňující jejich další použití.			
Dle vyjádření projektanta oproti projektové dokumentaci byla ponechána původní výplň balkonových zábradlí na pavilonu „L“. U výplně bude provedena zpětná montáž. Materiál výplně bude po repasi vykazovat požadovanou životnost a estetickou stabilitu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna výplně balkonů pavilonu L</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během provádění demontáží výplní balkonových zábradlí byl zjištěn jejich vyhovující technický stav, umožňující jejich další použití.</p> <p>Dle vyjádření projektanta oproti projektové dokumentaci byla ponechána původní výplň balkonových zábradlí na pavilonu „L“. U výplně bude provedena zpětná montáž. Materiál výplně bude po repasi vykazovat požadovanou životnost a estetickou stabilitu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-151 396,97,- Kč	112 016,25,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-39 380,72,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Michal Bystroň člen představenstva	
..... Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum: 13.05.2019	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6			
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	Půdorys střechy – Nový stav, Výpis prosklených stěn			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet Střecha krčku			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna střechy krčku					
Více a méně práce					
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od projektové dokumentace týkající se střechy krčku. Dle PD nebude realizována prosklená vodorovná AL stropní konstrukce krčku, jelikož současná betonová stropní konstrukce je ve vyhovujícím stavu, svislá část AL prosklené konstrukce bude realizována dle PD.					
Dle vyjádření projektanta došlo ke změně tvarového řešení proskleného AL prvku PS-1 na objektu spojovacího krčku. Po odkrytí střešní konstrukce byla zjištěna kompaktní ŽB stropní deska, pevně staticky napojena na další ŽB prvky objektu. Původně navrhované řešení proskleného zasklení střešního pláště tvořeného AL konstrukcí, z důvodu technicky velmi složitého procesu bourání stávající stropní konstrukce, změnilo na doplnění střešního pláště tepelnou izolací. Nově navržená skladba střešního pláště bude vykazovat výrazně lepší tepelné technické parametry, nežli původně navrhovaný střešní plášť tvořený AL prosklenou stěnou.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava					
..... Mgr. Zuzana Bajgarová					



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna střechy krčku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od projektové dokumentace týkající se střechy krčku. Dle PD nebude realizována prosklená vodorovná AL stropní konstrukce krčku, jelikož současná betonová stropní konstrukce je ve vyhovujícím stavu, svislá část AL prosklené konstrukce bude realizována dle PD.</p> <p>Dle vyjádření projektanta došlo ke změně tvarového řešení proskleného AL prvku PS-1 na objektu spojovacího krčku. Po odkrytí střešní konstrukce byla zjištěna kompaktní ŽB stropní deska, pevně staticky napojena na další ŽB prvky objektu. Původně navrhované řešení proskleného zasklení střešního pláště tvořeného AL konstrukcí, z důvodu technicky velmi složitého procesu bourání stávající stropní konstrukce, změnilo na doplnění střešního pláště tepelnou izolací. Nově navržená skladba střešního pláště bude vykazovat výrazně lepší tepelné technické parametry, nežli původně navrhovaný střešní plášť tvořený AL prosklenou stěnou.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH: -1 213 502,40,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 105 980,02,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 107 522,38,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele: Michal Bystroň člen představenstva	
Datum:	Datum: 13.05.2019	3



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019	
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice			
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Skladba balkonu - ŘEZ		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více a méně prací Podlaha balkonů na pavilonu L a P		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna podlahy balkonů pavilonu L a P			
Více a méně práce			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od projektové dokumentace týkající se podlah balkonu na pavilonu L a P. Po odbourání stávajících vrstev balkonů došlo ke zjištění různých výškových úrovní mezi balkónem a přilehlými místnostmi. Proto byla navržena nová skladba eliminující tyto výškové rozdíly a umožní bezbariérový přístup.			
Dle vyjádření projektanta bylo nutno po provedení vybourání části stávajících balkonových sestav a skladeb balkonů a po přesném zaměření výškových rozdílů podlah balkonů a navazujících obytných místností změnit skladby balkonů. Původně uvažovaná betonová dlažba na terčích, byla nahrazena subtilnější keramickou dlažbou, která umožní bezbariérový přístup na balkóny z přilehlých obytných místností.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna podlahy balkónů pavilonu L a P</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od projektové dokumentace týkající se podlah balkonu na pavilonu L a P. Po odbourání stávajících vrstev balkónů došlo ke zjištění různých výškových úrovní mezi balkónem a přilehlými místnostmi. Proto byla navržena nová skladba eliminující tyto výškové rozdíly a umožní bezbariérový přístup.</p> <p>Dle vyjádření projektanta bylo nutno po provedení vybourání části stávajících balkónových sestav a skladeb balkónů a po přesném zaměření výškových rozdílů podlah balkónů a navazujících obytných místností změnit skladby balkonů. Původně uvažovaná betonová dlažba na terčích, byla nahrazena subtilnější keramickou dlažbou, která umožní bezbariérový přístup na balkóny z přilehlých obytných místností.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-463 377,54,- Kč	718 365,02,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
254 987,49,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO Michal Bystroň člen představenstva	
Datum:	Datum: 13.05.2019	3



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8			
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet méně prací Atikové klíny pavilonu P, L, HB a Krčku				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změna atikových klínů pavilonu P, L, HB a Krčku					
Méně práce					
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace střechy na pavilonech P, L, HB a krčku bylo rozhodnuto, že se nebudou realizovat atikových klínů na rekonstruovaných střechách těchto pavilonů objektu LDN.					
Dle vyjádření projektanta materiálové řešení dodávané hydroizolační vrstvy střech nevyžaduje instalaci přechodových atikových klínů, které nebudou instalovány.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava					
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora					



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna atikových klínů pavilonu P, L, HB a Krčku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během realizace střechy na pavilonech P, L, HB a krčku bylo rozhodnuto, že se nebudou realizovat atikových klínů na rekonstruovaných střechách těchto pavilonů objektu LDN.</p> <p>Dle vyjádření projektanta materiálové řešení dodávané hydroizolační vrstvy střech nevyžaduje instalaci přechodových atikových klínů, které nebudou instalovány.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-37 935,24,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-37 935,24,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Michal Bystroň člen představenstva	
..... Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum: 13.05.2019	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9			
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet izolace světlíků pavilonu HB			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna izolace světlíků pavilonu HB					
Více práce					
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace na stavbě bylo po demontáži světlíku zjištěno, že schází tepelná izolace. Vzhledem ke stávajícímu tvaru konstrukce a zamezení vzniku tepelných mostů, je nutno provést zateplení kolem nových světlíků a napojení na střešní plášť.					
Dle vyjádření projektanta po demontáži stávajících světlíků a přilehlého oplechování, byla zjištěna absence předpokládané tepelné izolace zajišťující zamezení vzniku tepelného mostu v místě osazení světlíku. Z tohoto důvodu je navržena úprava osazení světlíku, spočívající v doplnění tepelné izolace a spádové vrstvy v místě osazení světlíku tak, aby byla zajištěna tepelná kompaktnost střešního pláště.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora					



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna izolace světlíků pavilonu HB</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během realizace na stavbě bylo po demontáži světlíku zjištěno, že schází tepelná izolace. Vzhledem ke stávajícímu tvaru konstrukce a zamezení vzniku tepelných mostů, je nutno provést zateplení kolem nových světlíků a napojení na střešní plášť.</p> <p>Dle vyjádření projektanta po demontáži stávajících světlíků a přilehlého oplechování, byla zjištěna absence předpokládané tepelné izolace zajišťující zamezení vzniku tepelného mostu v místě osazení světlíku. Z tohoto důvodu je navržena úprava osazení světlíku, spočívající v doplnění tepelné izolace a spádové vrstvy v místě osazení světlíku tak, aby byla zajištěna tepelná kompaktnost střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 43 960,43,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 43 960,43,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele: Michal Bystron člen představenstva	
Datum:	Datum: 13.05.2019	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019	
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice			
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Výpisy prvků okenních výplní, Změnová tabulka výplní	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více a méně prací Okenní prvky pavilonu P, L, HB a D	
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna plastových a hliníkových výplní pavilonu P, L, HB a D Více a méně práce			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových a hliníkových výrobků na stavbě. Měřením byly zjištěny odchylky oproti projektové dokumentaci v rozměrech a počtech těchto prvků. Výrobní dokumentace výplní otvorů reflektující skutečné rozměry a počty výplní, byla odsouhlasena zhotovitelem projektové dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě.			
Dle vyjádření projektanta důvodem rozdílného počtu okenních výplní je zavedení jejich počtu do výpisu PSV v rámci tvorby dokumentace pro provádění stavby. Zaměřením jednotlivých výplní, které bylo vyžadováno projektovou dokumentací pro provádění stavby, byly počet a rozměry výplní upraveny tak, aby bylo docíleno komplexní výměny všech výplní, zajišťující funkci výplní z hlediska tepelně technických a bezpečnostních.			
S ohledem na konstrukční řešení objektů, došlo u několika okenních výplní k drobným rozměrovým změnám. Změny bylo nutné provést pro zajištění jejich tepelně technických a bezpečnostních vlastností.			
Souhrn změn – ZL 10 pavilon L:			
1. AL výrobek D/3, při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že tyto dveře nebyly obsaženy v PD. Tyto budou nově realizovány, z důvodu navýšení skladby zateplení střešního pláště a přístupu na střechu. specifikace viz. příloha.			
Pavilon P:			
2. Plastový výrobek OK/4 (OK/4a), u 1ks při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že			



odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.

.....


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.

.....



Stanovisko energetického specialisty:

Výplně otvorů v EP mimo pavilon D souhlasí s realitou. V pavilonu D se jedná o rozdíl cca 5 m² což k poměru 13040,7 m obálky budovy je 0,038% rozdíl, který se ve energetických bilancích neprojeví.

.....


Příloha: Položkový rozpočet více a méně prací Okenní prvky

Výpis prvků jednotlivých pavilonů (PPS_03_18_PSV_D_VÝPLNĚ,
PPS_03_18_PSV_HB_VÝPLNĚ, PPS_03_18_PSV_L_VÝPLNĚ, PPS_03_18_PSV_P_VÝPLNĚ)
Změnová tabulka výplní



Pavilon HB:

4. Plastový výrobek OK/2, při zaměřování před výrobou byl zjištěn jiný počet kusů, než který je uveden v PD, tento bude realizován navíc ve 2ks, specifikace viz. příloha.
5. Plastový výrobek OK/4 (OK/4a), u 2ks při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům z PD, tyto budou nově realizovány v nových větších rozměrech, specifikace viz. příloha.
6. Plastový výrobek OK/8, u 5ks při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům v PD, tyto budou nově realizovány v nových větších rozměrech, specifikace viz. příloha.
7. AL prosklená stěna PS/2, při zaměřování před výrobou byl zjištěn jiný počet kusů, než který je uveden v PD, bude nově realizován 1ks navíc ve stejných rozměrech, specifikace viz. příloha.

Pavilon D:

8. Plastový výrobek OK/10, při zaměřování před výrobou byl zjištěn jiný počet kusů, než který je uveden v PD, tento bude nově realizován v 1ks, specifikace viz. příloha
9. Plastový výrobek OK/11 (OK/11a), u 3ks bylo při zaměřování před výrobou zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům v PD, tyto budou nově provedeny ve větších rozměrech, specifikace viz. příloha.
10. Plastový výrobek OK/12, při zaměřování před výrobou bylo zjištěno nepřesný počet kusů, než který je uveden v PD, tento bude nově realizovány v 8ks, specifikace viz. příloha.
11. Plastový výrobek OK/14, při zaměřování před výrobou byl zjištěn nepřesný počet kusů, než který je uveden v PD, tento bude nově realizovány v 1ks, specifikace viz. příloha.



OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:	Půdorys řešení rampy				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více prací Rampa + dveře 3.NP pavilonu P				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změna Rampy pavilonu P					
Více práce					
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání skladeb podlah terasy 3.NP pavilonu P byly oproti PD zjištěny výrazně rozdílné výškové úrovně teras a vnitřní chodby pavilonu P, kde pro její překonání je navržena nová betonová rampa s povrchovou úpravou pro přístup osob ZTP a také nové protipožární dveře. Původní požární dveře na chráněné únikové cestě bylo nutno vybourat vlivem vzniku nové rampy, tyto již nebylo možno dál používat a nové protipožární dveře budou posunuty a umístěny do nové polohy.					
Dle vyjádření projektanta byl pro zajištění bezbariérového užívání terasy zpracován nový návrh vnitřního řešení přístupu na terasu. V souvislosti s vybudováním nové rampy, bylo nutno vybourat stávající požární dveře na chráněné únikové cestě a provést nové protipožární dveře v nové poloze. Tuto skutečnost nebylo možné před prováděním bouracích prací předpokládat.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava					
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora					




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna rampy pavilonu P</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání skladeb podlah terasy 3.NP pavilonu P byly oproti PD zjištěny výrazně rozdílné výškové úrovně teras a vnitřní chodby pavilonu P, kde pro její překonání je navržena nová betonová rampa s povrchovou úpravou pro přístup osob ZTP a také nové protipožární dveře. Původní požární dveře na chráněné únikové cestě bylo nutno vybourat vlivem vzniku nové rampy, tyto již nebylo možno dál používat a nové protipožární dveře budou posunuty a umístěny do nové polohy.</p> <p>Dle vyjádření projektanta byl pro zajištění bezbariérového užívání terasy zpracován nový návrh vnitřního řešení přístupu na terasu. V souvislosti s vybudováním nové rampy, bylo nutno vybourat stávající požární dveře na chráněné únikové cestě a provést nové protipožární dveře v nové poloze. Tuto skutečnost nebylo možné před prováděním bouracích prací předpokládat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 150 697,48,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 150 697,48,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele: Michal Bystroň člen představenstva	
Datum:	Datum: 13.05.2019	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019	
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice			
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Výpis klempířských prvků jednotlivých pavilonů	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více a méně prací Záměna klempířských konstrukcí všech pavilonů	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna klempířských konstrukcí všech pavilonů			
Více a méně práce			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení tloušťky, barevnosti a materiálů bylo rozhodnuta změna klempířských prvků na pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6mm a PVC fóliovaný plech Viplanyl tl. 0,6mm.			
Dle vyjádření projektanta bylo provedeno sjednocení materiálu klempířských výrobků na všech řešených objektech. Důvodem změny byla snaha o sjednocení vzhledu všech objektů, ale hlavně zajištění prodloužení životnosti jednotlivých klempířských prvků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora			




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna klempířských konstrukcí všech pavilonů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení tloušťky, barevnosti a materiálů bylo rozhodnuta změna klempířských prvků na pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6mm a PVC fóliovaný plech Viplanyl tl. 0,6mm.</p> <p>Dle vyjádření projektanta bylo provedeno sjednocení materiálu klempířských výrobků na všech řešených objektech. Důvodem změny byla snaha o sjednocení vzhledu všech objektů, ale hlavně zajištění prodloužení životnosti jednotlivých klempířských prvků.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 5	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-830 647,78,- Kč	830 167,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-480,08,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO Michal Bystroň člen představenstva	
Datum:	Datum: 13.05.2019	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019	
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice			
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet méně prací Zábor VP, Nopová fólie všech pavilonů		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vypuštění nopové fólie a záboru VP všech pavilonů objektu LDN			
Méně práce			
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby bylo zjištěno, že nebude nutno provádět nopovou fólii fasády pod úrovní terénu ani hradit zábor VP.			
Dle vyjádření projektanta zhotovitel nebude provádět hrazený zábor přilehlých ploch pro potřeby staveniště.			
V případě zateplení fasády pod úrovní terénu, technicky není nutno provádět ochrannou vrstvu tvořeno nopovou fólií.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna hromosvodu, nopové fólie a záboru VP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby bylo zjištěno, že nebude nutno provádět nopovou fólii fasády pod úrovní terénu ani hradit zábor VP.</p> <p>Dle vyjádření projektanta zhotovitel nebude provádět hrazený zábor přilehlých ploch pro potřeby staveniště.</p> <p>V případě zateplení fasády pod úrovní terénu, technicky není nutno provádět ochrannou vrstvu tvořeno nopovou fólií.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-67 763,48,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-67 763,48,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Michal Bystroň člen představenstva	
..... Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum: 13.05.2019	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14			
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 13.5.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum: 13.5.2019		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více prací Uzemnění hromosvodu všech pavilonů			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oprava hromosvodu všech pavilonů objektu LDN					
Více práce					
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby byly při měřeních zemních odporů hromosvodu zjištěny nevyhovující hodnoty, které budou eliminovány realizací novým uzemněním hromosvodu.					
Dle vyjádření projektanta zhotovitelem stavby bylo před započítáním stavebních prací zjištěna nefunkčnost několika bleskosvodů. Zástupci zhotovitele byla navržena jejich oprava.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava					
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora					



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	13.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava hromosvodu všech pavilónů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby byly při měřeních zemních odporů hromosvodu zjištěny nevyhovující hodnoty, které budou eliminovány realizací novým uzemněním hromosvodu.</p> <p>Dle vyjádření projektanta zhotovitelem stavby bylo před započítáním stavebních prací zjištěna nefunkčnost několika bleskosvodů. Zástupci zhotovitele byla navržena jejich oprava.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	41 334,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41 334,00,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Michal Bystroň člen představenstva	
..... Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum: 13.05.2019	