

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-128/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/298 Sezemice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]
[REDACTED] – technik

(dále jen „Objednatel“) a

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci
Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov
oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí,

e-mail: [REDAKCE]

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti, e-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš
Jančárek, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo
č. SMLO-128/1073/200/20/2018 a dne 19.12.2018 dodatek č. 1, na zhotovení díla
„Modernizace silnice II/298 Sezemice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

18.894.077,00 Kč

Slovy: Osmnáct milionů osm set devadesát čtyři tisíc sedmdesát sedm korun českých
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.967.756,17 Kč

Slovy: Tři miliony devět set šedesát sedm tisíc sedm set padesát šest korun českých
a 17/100.

Cena včetně DPH činí **22.861.833,17 Kč**

Slovy: Dvacet dva milionů osm set šedesát jedna tisíc osm set třicet tři korun českých
a 17/100.


Odůvodnění: Změna oproti původní PD – osvětlení vjezdové brány (lokálního zúžení) před
vjezdem do obce – přidání jednoho stožáru VO č. A2027. Provedení sanace aktivní zóny v tl.
250 mm.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 - 3.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 30.5.2019
Za Objednatele:

Chrudim dne: 30.5.2019
Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Martin Lukeš

ředitel oblasti Pardubice (na základě plné
moci)

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení (na základě
plné moci)
Swietelsky stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV č. 1

SO 101 SILNICE

Předkládá:

Jméno: 

Funkce:

datum:

30. 05. 2019

podpis: 

Schvaluje:

Jméno: 

Funkce: technický náměstek

datum:

30. 05. 2019

podpis: 

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice

číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

| Název doklad/přílohy | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|---|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV | ANO | 1 |
| Krycí list ZBV | ANO | 1 |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO | 1 |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS | ANO | 1 |
| Přehled změn stavby | ANO | 2 |
| Rozpis ocenění změn položek | ANO | 11 |
| Změnový soupis prací | ANO | 32 |
| Zápis v SD | ANO | 9 |
| Vyjádření ke změnám ze dne 19.11.2019 | ANO | 1 |
| Vyjádření ke změnám ze dne 21.01.2019 | ANO | 1 |
| Žádost města Sezemice o změnu projektu č.j. SEZ-5773/2017/SM/Ko ze dne 12.09.2018 | ANO | 1 |
| Stanovisko DI k návrhu místní úpravy ze dne 20.11.2018 | ANO | 2 |

Krycí list ZBV

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | | ZBV číslo: 1 | |
| Evidenční číslo stavby: | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE | | | |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018 | | | |
| Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031 | | Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Tovární 209 537 01 Chrudim IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 | |
| Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH): | | | |
| Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 2 856 213,60 Kč | -133 664,88 Kč | 2 722 548,72 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | |
| Celkem v ZBV | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 2 856 213,60 Kč | -133 664,88 Kč | 2 722 548,72 Kč |

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

| | |
|---|-------------------------------|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | ZBV číslo: 1 |
| Evidenční číslo stavby: | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE | |

| | |
|---|--|
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018 | |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje | Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD |
| Doubravice 98 | Tovární 209 |
| 533 53 Pardubice | 537 01 Chrudim |
| IČO: 00085031 | IČO: 48035599 |
| DIČ: CZ00085031 | DIČ: CZ48035599 |

Popis změny:

Změna stavby spočívá v přemístění první pravostranné autobusové zastávky do prostoru křižovatky s ulicí Bezdělkovou a v zaslepení předmětné ulice a veřízení tzv. vjezdové brány na konci modernizovaného úseku.

Přemístění zastávky a zaslepení ulice Bezdělkovy vyplynulo z dodatečné žádosti Města Sezemice, č.j. SEZ-5773/2018/SM/Ko, zasláné projektantovi dne 13.9. 2018 prostřednictvím datové schránky. Původní styková křižovatka byla dopravně problematická z důvodu ostrého úhlu připojení a jejím zaslepením vznikl prostor pro zřízení bezpečného autobusového zálivu. Intenzivní provoz v zastávce společně s nutností snížit niveletu v prostoru zálivu si vynutily výměnu vozovkových konstrukčních vrstev.

Použita byla stejná skladba jako v případě levostranného zastávkového zálivu. Dlažba z žulové kostky tl. 120 mm, kamenivo stmelené cementem, podkladní vrstva ze šterkodrti. Byla vyměněna zemina v aktivní zóně vozovky. Konstrukce pochozích ploch byla realizována ve stejné skladbě jako na navazujících úsecích. Přesunutí zastávky je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Spolu s přemístěním autobusové zastávky bylo nutné zaslepit jednu z přilehlých ulic pomocí umístění vjezdové brány, ke které bylo nutné nově umístit jeden sloup veřejného osvětlení. Zaslepení ulice, přemístění zastávky ařízení nového sloupu veřejného osvětlení se promítlo do výkazu výměr stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 401.

Nezbytnost zřízení vjezdové brány, a její nasvícení, vyplynulo dodatečně z komunikace s Odborem dopravy Magistrátu města Pardubic a DI PČR Pardubického kraje, viz stanovisko DI k návrhu místní úpravy provozu ze dne 20.11.2018 a s úpravou polohy autobusové zastávky. Ve vjezdové bráně je provedeno symetrické zúžení pomocí silničních obrubníků. Volná šířka mezi obrubami je na délce 6 000 mm snížena na hodnotu 6 000 mm. Brána je zvýrazněna svislým dopravním značením a silniční vegetací. S umístěním nové vjezdové brány souvisí nezbytné doplnění jednoho sloupu veřejného osvětlení k této vjezdové bráně, týká se pol. č. 5, 6, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 69, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 99, 100, 103, 104, 106, 109, 110, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 137, 138, 160, 161, 162, 163, 165, 166.

Po celoplošném frézování v tl. 150 mm bylo zjištěno, že v úseku staničen v km 0,015 – km 0,448 se na většině obnažené plochy nacházejí deformace vozovky 2,5 - 5 mm od vnější hrany vozovky vlevo i vpravo a v km 0,448-0,875 v celé šíři vozovky. Povrch ze stmelěného kameniva vykazuje velké množství deformací z podloží vozovky a zahliněných částic nevhodných v konstrukční vrstvě vozovky. Byly provedeny kopané sondy na úroveň zemní pláně a také zkoušky únosnosti statickou zatěžovací deskou. Ty prokázaly moduly Edef2 28,4 MPa, až 40,6 MPa, viz zápisy v SD. K dosažení modulu přetvárnosti 45 MPa na pláni bylo nutno provádět sanace aktivní zóny v tl. 250 mm pod úroveň zemní pláně v km 0,000-0,448 v šířkách 2,5 až 5,0 m od hrany vozovky a v km 0,448 – 0,875 v celé šíři vozovky. GP situaci posoudil na základě nevyhovujících výsledků zkoušek stat. zatěžovací deskou a navrhl provedení sanací aktivní zóny betonovým recyklatem v tl. 250 mm v km 0,000-0,448 v šířkách 2,5 až 5,0 m od hrany vozovky a v km 0,448 – 0,875 v celé šíři vozovky. Po provedení sanace aktivní zóny byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně. V případě vyhovujících výsledků budou provedeny konstrukční vrstvy ŠD v tl. 200 a 180 mm a dále bude provedena konstrukční vrstva SC 8/10 v tl. 150 mm a asfaltové souvrství. Provedení sanací je nezbytné z důvodu dodržení a zachování parametrů aktivní zóny, které jsou zadány v PDPS, týká se pol. č. 9, 21, 39, 40, 45, 46, 47, 50, 154.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušných stavebních objektech přímo dotčených touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení realizace Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

| Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH) | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | 2 856 213,60 Kč | -133 664,88 Kč | 2 722 548,72 Kč |

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Autorský dozor: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Zaměstnanec | Jméno: [redacted] | Datum: [redacted] | [redacted] |
| Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV | Jméno: [redacted] | Datum: [redacted] | [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Oprávněná osoba Objednatel: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Zhotovitel: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

| | |
|---|-------------------------------|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | ZBV číslo: 1 |
| Evidenční číslo stavby: | |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE | cena SO/PS dle Smlouvy | cena Stavby dle Smlouvy |
| | 1 | 2 |
| | 12 640 375,19 Kč | 15 889 858,22 Kč |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Cena SO/PS v předchozích ZBV | | | |
| Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách |
| 3 | 4 | 5=3+4 | 6=1+5 |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 640 375,19 Kč |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena SO/PS v této ZBV | | | |
| Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 | 9=7+8 | 10=(9/1)*100 |
| 2 856 213,60 Kč | -133 664,88 Kč | 2 722 548,72 Kč | 21,54% |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena SO/PS a Stavby po této změně | | | |
| Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 11=3+7 | 12=4+8 | 13=11+12 | 14=(13/1)*100 |
| 2 856 213,60 Kč | -133 664,88 Kč | 2 722 548,72 Kč | 21,54% |
| 15=1+13 | 16=(15/1)*100 | 17=2+13 | 18=(17/2)*100 |
| 15 362 923,91 Kč | 121,539% | 18 612 406,94 Kč | 117,13% |

veškeré údaje jsou bez DPH

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|
| Vyjádření dotčených stran: | | | |
| Autorský dozor: | Jméno: In [redacted] Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Supervize: | Jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: [redacted] | Podpis: [redacted] |
| Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání změny | Jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Zhotovitel | Jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |

*nehodící se škrtněte

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV č. 2

SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

Předkládá:

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

datum:

30. 05. 2019

podp.

Schvaluje:

Jméno: [redacted]

Funkce:

technický náměstek

datum:

30. 05. 2019

podpis.

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice

číslo a název SO/PS: SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

číslo ZBV: 2

číslo změny SO/PS: 1. změna

| Název doklad/přílohy | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|---|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV | ANO | 1 |
| Krycí list ZBV | ANO | 1 |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO | 1 |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS | ANO | 1 |
| Přehled změn stavby | ANO | 2 |
| Rozpis ocenění změn položek | ANO | 5 |
| Změnový soupis prací | ANO | 14 |
| Vyjádření ke změnám ze dne 21.01.2019 | ANO | 1 |
| Žádost města Sezemice o změnu projektu č.j. SEZ-5773/2017/SM/Ko ze dne 12.09.2018 | ANO | 1 |
| Stanovisko DI k návrhu místní úpravy ze dne 20.11.2018 | ANO | 2 |

Krycí list ZBV

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | | ZBV číslo: 2 | |
| Evidenční číslo stavby: | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU | | | |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018 | | | |
| Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031 | | Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Tovární 209 537 01 Chrudim IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 | |
| Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH): | | | |
| Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 232 507,23 Kč | 0,00 Kč | 232 507,23 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | |
| Celkem v ZBV | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 232 507,23 Kč | 0,00 Kč | 232 507,23 Kč |

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

| | |
|---|-------------------------------|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | ZBV číslo: 2 |
| Evidenční číslo stavby: | |
| Číslo a název SO/PS: SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU | |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

| | |
|---|---|
| Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031 | Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Tovární 209 537 01 Chrudim IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 |
|---|---|

Popis změny:

Změna stavby spočívá v přemístění první pravostranné autobusové zastávky do prostoru křižovatky s ulicí Bezdíčkovou a v zaslepení předmětné ulice a ve zřízení tzv. vjezdové brány na konci modernizovaného úseku.

Přemístění zastávky a zaslepení ulice Bezdíčkovy vyplynulo z dodatečné žádosti Města Sezemice, č.j. SEZ-5773/2018/SM/Ko, zasláné projektantovi dne 13.9. 2018 prostřednictvím datové schránky. Původní styková křižovatka byla dopravně problematická z důvodu ostrého úhlu připojení a jejím zaslepením vznikl prostor pro zřízení bezpečného autobusového zálivu. Intenzivní provoz v zastávce společně s nutností snížit niveletu v prostoru zálivu si vynutily výměnu vozovkových konstrukčních vrstev. Použita byla stejná skladba jako v případě levostranného zastávkového zálivu. Dlažba z žulové kostky tl. 120 mm, kamenivo stmelené cementem, podkladní vrstva ze štěrku. Byla vyměněna zemina v aktivní zóně vozovky. Konstrukce pochozích ploch byla realizována ve stejné skladbě jako na navazujících úsecích. Přesunutí zastávky je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Spolu s přemístěním autobusové zastávky bylo nutné zaslepit jednu z přilehlých ulic pomocí umístění vjezdové brány, ke které bylo nutné nově umístit jeden sloup veřejného osvětlení. Zaslepení ulice, přemístění zastávky a zřízení nového sloupu veřejného osvětlení se promítlo do výkazu výměr stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 401.

Nezbytnost zřízení vjezdové brány, a její nasvícení, vyplynulo dodatečně z komunikace s Odborem dopravy Magistrátu města Pardubic a DI PČR Pardubického kraje, viz stanovisko DI k návrhu místní úpravy provozu ze dne 20.11.2018 a s úpravou polohy autobusové zastávky. Ve vjezdové bráně je provedeno symetrické zúžení pomocí silničních obrubníků. Volná šířka mezi obrubami je na délce 6 000 mm snížena na hodnotu 6 000 mm. Brána je zvýrazněna svíslým dopravním značením a silniční vegetací. S umístěním nové vjezdové brány souvisí nezbytné doplnění jednoho sloupu veřejného osvětlení k této vjezdové bráně.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušných stavebních objektech přímo dotčených touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení realizace Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

| Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH) | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | 232 507,23 Kč | 0,00 Kč | 232 507,23 Kč |

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Autorský dozor: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Zaměstnanec | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV | Jméno: [redacted] | Datum: [redacted] | Podpis: [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Oprávněná osoba Objednatele: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Zhotovitel: | Jméno: [redacted] | Datum: [redacted] | Podpis: [redacted] |

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

| | |
|---|-------------------------------|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | ZBV číslo: 2 |
| Evidenční číslo stavby: | |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Číslo a název SO/PS: | SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU |
| | cena SO/PS dle Smlouvy |
| | 1 |
| | 2 433 097,14 Kč |
| | cena Stavby dle Smlouvy |
| | 2 |
| | 15 889 858,22 Kč |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Cena SO/PS v předchozích ZBV | | | |
| Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách |
| 3 | 4 | 5=3+4 | 6=1+5 |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 433 097,14 Kč |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena SO/PS v této ZBV | | | |
| Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 | 9=7+8 | 10=(9/1)*100 |
| 232 507,23 Kč | 0,00 Kč | 232 507,23 Kč | 9,56% |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena SO/PS a Stavby po této změně | | | |
| Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 11=3+7 | 12=4+8 | 13=11+12 | 14=(13/1)*100 |
| 232 507,23 Kč | 0,00 Kč | 232 507,23 Kč | 9,56% |
| 15=1+13 | 16=(15/1)*100 | 17=2+13 | 18=(17/2)*100 |
| 2 665 604,37 Kč | 109,556% | 16 122 365,45 Kč | 101,46% |

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Autorský dozor: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Supervize: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Zhotovitel | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |

*nehodící se škrtněte

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV č. 3

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předkládá:

Jméno: 

Funkce:

datum:

30. 05. 2019

Schvaluje:

Jméno: 

Funkce:


technický náměstek

datum:

30. 05. 2019

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice

číslo a název SO/PS: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

číslo ZBV: 3

číslo změny SO/PS: 1. změna

| Název doklad/přílohy | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|--|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV | ANO | 1 |
| Krycí list ZBV | ANO | 1 |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO | 1 |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS | ANO | 1 |
| Přehled změn stavby | ANO | 2 |
| Rozpis ocenění změn položek | ANO | 4 |
| Změnový soupis prací | ANO | 22 |
| Vyjádření projektanta ke změnám | ANO | 1 |
| Vyjádření ke změnám ze dne 21.01.2019 | ANO | 1 |
| Stanovisko DI k návrhu místní úpravy ze dne 20.11.2018 | ANO | 2 |

Krycí list ZBV

| | |
|---|-------------------------------|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | ZBV číslo: 3 |
|---|-------------------------------|

| |
|---|
| Evidenční číslo stavby: Číslo a název SO/PS: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |
|---|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

| | |
|---|--|
| Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031 | Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Tovární 209 537 01 Chrudim IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 |
|---|--|

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

| Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 49 162,83 Kč | 0,00 Kč | 49 162,83 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem v ZBV | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 49 162,83 Kč | 0,00 Kč | 49 162,83 Kč |

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

| | |
|---|-------------------------------|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | ZBV číslo: 3 |
| Evidenční číslo stavby: | |

Číslo a název SO/PS: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

| | |
|---|---|
| Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031 | Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Tovární 209 537 01 Chrudim IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 |
|---|---|

Popis změny:

Změna stavby spočívá v přemístění první pravostranné autobusové zastávky do prostoru křižovatky s ulicí Bezdíčkovou a v zaslepení předmětné ulice a ve zřízení tzv. vjezdové brány na konci modernizovaného úseku.

Přemístění zastávky a zaslepení ulice Bezdíčkovy vyplynulo z dodatečné žádosti Města Sezemice, č.j. SEZ-5773/2018/SM/Ko, zaslané projektantovi dne 13.9. 2018 prostřednictvím datové schránky. Původní styková křižovatka byla dopravně problematická z důvodu ostrého úhlu připojení a jejím zaslepením vznikl prostor pro zřízení bezpečného autobusového zálivu. Intenzivní provoz v zastávce společně s nutností snížit niveletu v prostoru zálivu si vynutily výměnu vozovkových konstrukčních vrstev. Použita byla stejná skladba jako v případě levostranného zastávkového zálivu. Dlažba z žulové kostky tl. 120 mm, kamenivo stmelené cementem, podkladní vrstva ze štěrku. Byla vyměněna zemina v aktivní zóně vozovky. Konstrukce pochozích ploch byla realizována ve stejné skladbě jako na navazujících úsecích. Přesunutí zastávky je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Spolu s přemístěním autobusové zastávky bylo nutné zaslepit jednu z přilehlých ulic pomocí umístění vjezdové brány, ke které bylo nutné nově umístit jeden sloup veřejného osvětlení. Zaslepení ulice, přemístění zastávky a zřízení nového sloupu veřejného osvětlení se promítlo do výkazu výměr stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 401.

Nezbytnost zřízení vjezdové brány, a její nasvícení, vyplynulo dodatečně z komunikace s Odborem dopravy Magistrátu města Pardubic a DI PČR Pardubického kraje, viz stanovisko DI k návrhu místní úpravy provozu ze dne 20.11.2018 a s úpravou polohy autobusové zastávky. Ve vjezdové bráně je provedeno symetrické zúžení pomocí silničních obrubníků. Volná šířka mezi obrubami je na délce 6 000 mm snížena na hodnotu 6 000 mm. Brána je zvýrazněna svislým dopravním značením a silniční vegetací. S umístěním nové vjezdové brány souvisí nezbytné doplnění jednoho sloupu veřejného osvětlení k této vjezdové bráně.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušných stavebních objektech přímo dotčených touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení realizace Díla, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

| Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH) | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | 49 162,83 Kč | 0,00 Kč | 49 162,83 Kč |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou: | | | |
| Autorský dozor: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Zaměstnanec | Jméno: | Datum: | Podpis: [redacted] |
| Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV | Ing. Jiří Synek | | |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Oprávněná osoba Objednatel: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| Zhotovitel: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

| | |
|---|-------------------------------|
| Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice | ZBV číslo: 3 |
|---|-------------------------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Evidenční číslo stavby: | Číslo a název SO/PS: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |
|--------------------------------|--|

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | cena SO/PS dle Smlouvy | cena Stavby dle Smlouvy |
| | 1 | 2 |
| | 616 434,69 Kč | 15 889 858,22 Kč |

Cena SO/PS v předchozích ZBV

| | | | |
|---|--|--|---|
| Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách |
| 3 | 4 | 5=3+4 | 6=1+5 |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 616 434,69 Kč |

Cena SO/PS v této ZBV

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 | 9=7+8 | 10=(9/1)*100 |
| 49 162,83 Kč | 0,00 Kč | 49 162,83 Kč | 7,98% |

Cena SO/PS a Stavby po této změně

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 11=3+7 | 12=4+8 | 13=11+12 | 14=(13/1)*100 |
| 49 162,83 Kč | 0,00 Kč | 49 162,83 Kč | 7,98% |
| Cena SO/PS po této změně | Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % | Cena Stavby po této změně | Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v % |
| 15=1+13 | 16=(15/1)*100 | 17=2+13 | 18=(17/2)*100 |
| 665 597,52 Kč | 107,975% | 15 939 021,05 Kč | 100,31% |

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Autorský dozor: | Jméno: In [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: I [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Supervize: | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podp: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |
| Zhotovitel | Jméno: [redacted] | Datum: 30. 05. 2019 | Podpis: [redacted] |
| | Souhlasím - nesouhlasím * | | |

*nehodící se škrtněte