

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2019	ze dne 21. 05. 2019
STAVBA:	Chodník v ulici Vítězná a Šultysova, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	820/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Stavitelství Kladno spol. s r. o., L. Zápotockého 3094, 272 01 Kladno	
Oznámení změny ve SD/KD:	2 KD ze dne 06. 12. 2018	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vlivem kolize s vedením kabelu VN došlo k vypracování projektové dokumentace, kde byla provedena úprava v souladu s podmínkami společnosti ČEZ. Na základě PD došlo ke změně původní trasy chodníku (bezbariérový - rampa), který nyní bude veden ve stávající nivelitě a napojení do ulice Šultysova bude provedeno 2. schody. Dále je nutné provést ochranu kabelů pomocí betonových chrániček. Tyto práce navíc vyžadují i kompletační a koordinační činnost se společností ČEZ a ochranné zabezpečení stavby po celou dobu realizace díla.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měnění náklady dle tohoto změnového listu	-30 319,00 Kč
Vícení náklady dle tohoto změnového listu	86 917,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	56 598,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.1.2019
Nový termín dokončení díla:	23.7.2019

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Stavitelství Kladno spol. s r. o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 6A4