

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo č.18S0018/2018 a 14642/18

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Název: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: 
Telefon: 

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Kadaň – odvodnění komunikací na Špitálském předměstí
Místo plnění: Kadaň
Investor: Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18S0018/2018 a 14642/18 ze dne 23.10.2018 (dále jen „Smlouva“) jsou skutečnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy a nebyly zahrnuty ve Smlouvě. Tyto nezahrnuté skutečnosti mají vliv na termín dokončení. Z tohoto důvodu je nutné upravit termín pro dokončení díla.



IV. Doba plnění

Doba plnění se upravuje následně:

4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno: 18.3.2019

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno: 31.5.2019

Posunutí termínu vychází ze skutečnosti, která brání realizaci části prací dle SoD. Jedná se především o vliv klimatických podmínek a to především s ohledem na termín zahájení prací. Původně bylo zamýšleno, že práce budou zahájené 1.10.2018, ale SoD byla podepsána až 23.10.2018 a staveniště předáno zhotoviteli 6.11.2018. S ohledem na tuto skutečnost a následujících technologických postupů, se stavba dostane do nevhodných klimatických podmínek, je nutné posunout termín dokončení. Aby nedošlo pouze k odstranění stávajících konstrukcí a přerušení prací s ohledem na klimatické podmínky dohodl se objednatel se zhotovitel i na posunutí termínu zahájení do vhodných klimatických podmínek, aby práce nemusely být v průběhu činností přerušeny.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne
Za objednatele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhá
starosta

V Kadani dne
Za zhotovitele:

12. 11. 2018

Ahmad Ra
jednatel