

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č.18S0018/2018 a 14642/18**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Název:** Město Kadaň  
**Zastoupený:** PaedDr. Jiří Kulhánkem, starostou  
**Sídlo:** 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
**IČO:** 00261912  
**DIČ:** CZ00261912  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Název:** FRK s.r.o.  
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad  
Labem, oddíl C, vložka 6897  
**Zastoupený:** Ahmadem Raadem, jednatelem  
**Sídlo:** Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
**IČ:** 613 24 817  
**DIČ:** CZ61324817  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]

#### **II. Výchozí podklady a údaje**

**Název stavby:** Kadaň – odvodnění komunikací na Špitálském předměstí  
**Místo plnění:** Kadaň  
**Investor:** Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

#### **III. Předmět smlouvy**

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18S0018/2018 a 14642/18 ze dne 23.10.2018 (dále jen „Smlouva“) jsou skutečnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy a nebyly zahrnuty ve Smlouvě. Tyto nezahrnuté skutečnosti mají vliv na termín dokončení. Z tohoto důvodu je nutné upravit termín pro dokončení díla a cenu díla.

Změny v rozpočtu:

1. Výměna výkopku. Během výkopových prací, kdy bylo zjištěno, že vzhledem ke kvalitě výkopku, který obsahoval v 90 % stavební suť místo očekávané zeminy a kamení, bylo nutné prakticky celý výkopek odvézt na skládku a nahradit ho novým materiálem. Zároveň tato

skutečnost ovlivnila i velikost výkopové rýhy a jámy (materiál se sypal a výkop se tak zvětšil a prohloubil oproti plánovanému rozsahu). Součástí této změny jsou i položky jádrové vrtání, se kterými se ve výkazu výměr nepočítalo. Byly provedeny dva vrty pro trubku DN 300, jeden otvor byl vyvrtán do armovaného betonu pod úhlem a druhý otvor byl proveden do kamenné zdi přímým vrtem. Výpočet víceprací je označen ZL1.

2. Realizace sond, zvýšení šachty vlivem hlubšího uložení potrubí a navýšení délky potrubí dle skutečnosti. Výpočet víceprací je označen ZL 2.

3. Rozšíření chodníku a přespádování dlažby vlivem uložení velkokapacitní vpusti. Vznikly zde nové položky a navýšení stávajících. Výpočet víceprací je označen ZL 3.

Změna termínu dokončení díla:

Posunutí termínu vychází ze skutečnosti, která brání realizaci části prací dle SoD. V průběhu realizace došlo ke zdržení vlivem činnosti archeologů, kteří prozkoumávali část louky, kde byly nalezeny pozůstatky původního osídlení a ve výkopu u Kostela Stětí sv. Jiří byly nalezeny kosterní pozůstatky. Činnost archeologů je zapsána ve stavebním deníku. Výše uvedené vícepráce (především ve změnovém listu 1) měly taktéž vliv na dobu realizace, neboť bylo nutné rozšířit a prohloubit výkop. Rozšíření chodníku a přespádování dlažby je taktéž realizováno s vlivem na termín dokončení díla.

#### IV. Doba plnění

Doba plnění se upravuje následně:

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| 4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno:  | 18. 3. 2019 |
| 4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno: | 25. 6. 2019 |

#### V. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Celková cena dle SoD bez DPH   | 969 705,44 Kč          |
| Celková cena víceprací bez DPH | 588 255,32 Kč          |
| <b>Nová cena SoD bez DPH</b>   | <b>1 557 960,76 Kč</b> |

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období

## VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstaní nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne: - 3 -06- 2019

Za objednatele:

PaedDr. Jiří  
Starosta

V Kadani dne

Za zhotovitele:

Ahmad Raad  
jednatel