

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 24. 11. 2017, o provedení projektových, průzkumných, geodetických  
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 1191/40a , 779 11 Olomouc-Hodolany  
**IČO:** 60609460  
**DIČ:** CZ60609460  
**Zastoupený:** Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě povření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HBH Projekt spol. s r.o.  
**Spisová značka:** C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně  
**Se sídlem:** Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno  
**IČO:** 44961944  
**DIČ:** CZ44961944  
**Zastoupený:** Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti  
Ing. Ivanem Budíkem, jednatelem společnosti  
Společnost zastupuje každý z jednatelem samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03650/OI/DSM ze dne 24. 11. 2017

### ČÁST A.

Dne 24. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03650/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“.

Dne 6. 2. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byly upraveny termíny plnění.

Dne 9. 1. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

### ČÁST B.

*Při zajišťování průzkumů zhotovitelem došlo k nepředvídatelným událostem, které mají vliv na nemožnost splnění termínu pro předání mapového podkladu a všech požadovaných průzkumů. Při zajišťování geologického průzkumu a průzkumu kontaminace zeminy nebylo zhotoviteli umožněno ze strany vlastníků pozemků vstoupit na pozemky a průzkumy na těchto pozemcích provést. Průzkum kontaminace zemín v lokalitě u Oveximu nebude možné provést a pro geotechnický vrt bude nezbytné zvolit místo nové.*

*Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo.*

#### **Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:**

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- |   |   |
|---|---|
| a) termín předání mapového podkladu a všech požadovaných průzkumů | <b>do 28. 6. 2019</b>   |
| b) termín předání DUR   | do 3 měsíců od předání ukončeného posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) nebo do 3 měsíců od termínu dle bodu a) |
| c) termín podání žádosti o UR                                     | nejpozději do 30. 4. 2019   |
| d) termín předání pravomocného UR                                 | nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti o UR   |
| e) termín předání DSP   | nejpozději do 6 měsíců po získání pravomocného UR   |
| f) termín předání pravomocného SP                                 | nejpozději do 6 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv  |
| g) termín předání DPS   | nejpozději do 6 měsíců po získání pravomocného SP   |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení dílčího termínu plnění včas, tj. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu, a proto není dle čl. X. odst. 3 Smlouvy o dílo za prodlení odpovědný. Objednatel žádost o prodloužení termínu plnění předložil na nejbližší termín jednání Rady Olomouckého kraje.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/65/17/2019 ze dne 20. 05 2019.

- 3 -06- 2019

V Olomouci dne:

Olomoucký kraj/  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Brně dne: 28 -05- 2019

HBH Projekt spol. s r.o.  
**Ing. Radovan Hrnčíř**  
ředitel a jednatel společnosti