

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené

na straně jedné jako objednatel (dále jen "**objednatel**")

a

ALPINE Bau CZ a. s.

se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10609,
zastoupená

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČ: 26374919,

DIČ: CZ26374919

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610,
zastoupená .

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 48035599,

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032, zastoupená

ve sdružení s názvem „**ALPINE – BÖGL a KRÝSL – SWIETELSKY – Lešná III** “
založeném smlouvou o sdružení č. ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o 1060/08/CZ, č. BÖGL
a KRÝSL, k.s. 07/PB/2008 a č. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA 003/SOS/2008 podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "**dodavatel/zhotovitel**")

uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 2**“).

v tomto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 5. 2009 smlouvu o dílo, interní číslo objednatele: 53030-00143/08, interní číslo zhotovitele: 2115239 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce „**Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. Etapa**“, ev.č. VZ 60024111 (dále jen „**Dílo**“); dne 4. 5. 2009 uzavřeli objednatel a zhotovitel dále Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo;
2. došlo k přerušení prací na Díle, kdy důvodem bylo omezení, resp. zastavení poskytování finančních prostředků z veřejných rozpočtů ke krytí realizačních nákladů Díla;
3. objednateli byly přiděleny prostředky ke krytí realizačních nákladů Díla na rok 2015;
4. smluvní strany mají zájem na obnovení prací na Díle a jeho dokončení v rozsahu stanoveném ve Smlouvě o díle, přičemž již uplynula předpokládaná doba realizace Díla;
5. dosavadní znění Smlouvy o dílo neodpovídá současným potřebám ani záměru a vůli smluvních stran;

mění smluvní strany Smlouvu o dílo následovně:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Tento Dodatek č. 2 se váže především k předmětu Díla, cenovým ujednáním a termínům Smlouvy o Dílo a jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tímto Dodatkem č. 2 následovně:

1. Předmět Smlouvy o dílo

Předmět Díla se zužuje o následující plnění:

- položky Oceněného soupisu prací – výkaz výměr – Objekt 000 Všeobecné konstrukce a práce, které jsou specifikovány včetně jejich ceny v Příloze č. 1

2. Cena díla

Smluvní (nabídková) cena Díla se snižuje z důvodu zúžení předmětu Díla takto:

(a) Původní cena za dílo bez DPH:	694 557 336,- Kč
(b) <u>Cena Díla se snižuje o částku bez DPH:</u>	<u>1.558.050 Kč</u>
(c) Nová cena za dílo bez DPH:	692 999 286,- Kč
(d) DPH (21 %):	145 529 850,- Kč
(e) <u>Nová cena Díla s DPH:</u>	838 529 136,- Kč

3. Změna termínů plnění Díla

Sjednává se v důsledku pozastavení prací změna termínu plnění Díla, který je v konečném důsledku kratší o jeden (1) měsíc oproti původnímu termínu, takto:

Stavba SO 202 a související objekty specifikované v Příloze č. 2 (dále jen „SO 202“):

- Termín pro uvedení do provozu: do 24 měsíců ode dne zahájení výstavby SO 202 (Příloha k nabídce, část (c) Smlouvy o dílo, 1.1.6 .11. VOP)
- Termín pro dokončení: do 24 měsíců ode dne zahájení výstavby SO 202 (Příloha k nabídce, část (c) Smlouvy o dílo, 1.1.3.3. VOP)

Dílo s výjimkou SO 202:

- Termín pro uvedení do provozu: do 27 měsíců ode dne 1. dubna 2015 (Příloha k nabídce, část (c) Smlouvy o dílo, 1.1.6.11. VOP)
- Termín pro dokončení: do 42 měsíců ode dne 1. dubna 2015 (Příloha k nabídce, část (c) Smlouvy o dílo, 1.1.3.3. VOP)

4. Změny v důsledku legislativních a jiných změn

Ve Smlouvě o dílo, části (f) Technické podmínky se z důvodu legislativních změn nahrazují neplatné normy a předpisy normami a předpisy platnými a účinnými ke dni 31. března 2015. Zhotovitel je povinen postupovat podle aktualizovaného znění Technických podmínek. Zejména jde o tyto změny:

Normy a předpisy:

- (a) ČSN 73 6124 - 01 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola shody se nahrazuje ČSN 73 6124 z 2/14

- (b) ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry se nahrazuje ČSN 73 6129 z 11/2008
- (c) ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy se nahrazuje ČSN 73 6130 z 6/2009
- (d) ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací se nahrazuje ČSN 73 6133 z 2/2010
- (e) ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace se nahrazuje ČSN EN 13285 z 3/2011
- (f) ČSN EN 14227 – 01 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi stmelené cementem se nahrazuje ČSN EN 14227-1 z 11/2013
- (g) ČSN EN 14227 – 05 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy ČSN EN 14227-5 z 11/2013
- (h) ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek se nahrazuje ČSN 73 6175 z 10/2009
- (i) ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek se nahrazuje ČSN 73 6177 z 9/2009
- (j) ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací se nahrazuje ČSN 73 6222 z 7/2013
- (k) ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací se nahrazuje ČSN 73 6242 z 3/2010
- (l) ČSN 73 6244 Přejechy mostů pozemních komunikací se nahrazuje ČSN 73 6244 z 8/2010
- (m) ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení se nahrazuje ČSN EN 1436 z 6/2009
- (n) ČSN EN 12899-01 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky se nahrazuje ČSN EN 12899-01 z 10/2008
- (o) ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci – Požadavky a zkušební metody se nahrazuje ČSN EN 12767 z 3/2008
- (p) TP 164 - Izolační systémy mostů PK (polyuretany) z 4/2014 nahrazují TP 164 z 4/2006
- (q) TP 178 - Izolační systémy mostů PK – polymetylmakryláty z 4/2014 nahrazují TP 178 z 10/2008
- (r) TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK z 8/2013 nahrazují TP 133 z 8/2005
- (s) TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích z 8/2013 nahrazují TP 65 z 12/2002
- (t) TP 94 – Úprava zemin z 5/2013 nahrazují TP 94 z 7/2009
- (u) TP 232 – Propustky a mosty malých rozpětí – nově schváleno v 5/2012
- (v) TP 231 – Ošetřování betonu – nově schváleno v 3/2011
- (w) TP 105 - Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací z 2/2011 nahrazují TP 105 z 5/1998

- (x) TP 114 - Svodidla na PK z 3/2010 nahrazují TP 114 z 1/1999
- (y) TP 203 – Ocelová svodidla - nově schváleno v 3/2010
- (z) TP 139 – Betonové svodidla – nově schváleno v 3/2010
- (aa) předpisy ŘSD Požadavky na provedení a kvalitu – PPK v platném znění

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo výslovně tímto Dodatkem č. 2 neupravená zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoli pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a tři dodavatel/zhotovitel.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Specifikace položek Oceněného soupisu prací – výkaz výměr – Objekt 000 Všeobecné konstrukce a práce
2. Specifikace stavby SO 202 a souvisejících objektů

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA dodavatele/zhotovitele:

ALPINE Bau CZ a. s.

25. 03. 2015

BÖGL a ~~KRÝSL~~, k.s.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

Datum: 23.3.2015

I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa Dodatek č. 2 k SOD

Příloha č. 1

Poř.č.	Položka	Text	Mj.	Počet mj.	J.cena(Kč)	Celkem (Kč)
Celkem						1 558 050,00

Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa

Seznam SO, související s SO 202

- SO 101.2 - Silnice I/35 km 0,000 - 2.400
- SO 111 - Souběžná silnice III. třídy Bynina – Lešná
- SO 113 - Místní komunikace k areálu DEZY
- SO 114 - Příjezdová komunikace k areálu CS Cabot
- SO 114.1 - Vjezd k ZD Příluky a úprava účelové komunikace
- SO 115 - Přeložka silnice III/03568
- SO 162 - Chodník Příluky - Dráhy
- SO 163 - Pěší trasa Mštěnovice - Cs Cabot
- SO 202 - Most na místní komunikaci k areálu společnosti DEZA a.s. přes silnici I/35 v km 0,626
- SO 207 - Most na silnici III. třídy přes Jasenický potok v km 1.944
- SO 209 - Most na příjezdové komunikaci k areálu CS Cabot přes Jasenický potok v km 0,588
- SO 211 - Podchod pro pěší pod přeložkou silnice I/35 v km 0,030
- SO 323 - Chráničky pro výhledový vodovod DN 500
- SO 465 - Přeložka místního rozhlasu podél silnice III/03565
- SO 481 - Přeložka DOK v km ZÚ-0.800 silnice I/35
- SO 702 - Protihluková stěna ma silnici I/35 v km 0.530 - 0.950 vlevo
- SO 711 - Objekty na vstupu do areálu CS Cabot
- SO 711.2 - Zpevněné plochy
- SO 711.5 - Osvětlení přístupových komunikací