

CES

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY DC049037 Šluknov – odstranění kanalizačních výústí DC113 a DC115 kanalizace a vodovod

Dodatek č. 1

k CES2146/18/PEBE Smlouvě ze dne 3.10.2018

č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS180062

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS180062

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2146/18/PEBE ze dne 3.10.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Cena díla.
2. Odůvodnění změny: Změna technologie provádění protlaku v místě křížení prováděné kanalizace a vodovodu s korytem vodoteče a to z důvodu minimalizace případných škod na mostku a opěrné zdi. Zvolený postup byl ověřen kopanou sondou u paty základu mostku. Ta ověřila nemožnost provedení protlaku z kameninových trub. Vícepráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Cena díla dle SOD 6 961 901,59 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL1 680 021,72 Kč bez DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 7 641 923,31 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 246 727,20 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne:

Za Zhotovitele

Ing. Jan Jec

Místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

Za Objednatele

03-06-2019

Ing. Bronislav Špiřák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 1/2019	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 14.2.2019	
Název akce: DC 049037 Šluknov – odstranění kanalizačních výústí DC113 a DC115 kanalizace a vodovod					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 14.2.2019	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Rozpočet změny viz příloha ZL 1,				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je změna technologie provádění protlaku v místě křížení prováděné kanalizace a vodovodu s korytem vodoteče a to z důvodu minimalizace případných škod na mostku a opěrné zdi. Zvolený postup byl ověřen kopanou sondou u paty základu mostku. Ta ověřila nemožnost provedení protlaku z kameninových trub.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
6 961 901,59 + 680 021,72 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
7 641 923,31 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 680 021,72 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 731 308,72 Kč bez DPH, tj. 13,96 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 51 287,00 Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 731 308,72 Kč bez DPH, tj. 13,96 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 51 287,00 Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : 3 (rozpočet, fotodokumentace)					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 14.2. 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 8.3.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum..... 8.3.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis

Datum :

Podpis:

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.