

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 239/2018 uzavřené dne 9. 10. 2018 v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník") na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Sociální bydlení – vestavba 2 bytových jednotek, B. Smetany 1700“ mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
IČO 00259438
Zastoupen: Romanem Kotlínkem - starostou
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: STAZEMA s. r. o.
Sídlo: Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary
Jednající: Dagmar Fojtíková - jednatelka
IČO 04724429
DIČ CZ04724429
Bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 32093
Plátce DPH: ANO

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku je změna v rozsahu prováděných prací.

Změny řeší drobné stavební práce, které byly vyvolány skutečným stavem rozvodů ÚT a ZTI (předstěna SDK, změna uchycení otopných těles) a požadavky odběratele (osazení podružných vodoměrů a přeložení domácích telefonů). Dále jsou oceněny skutečné výměry prací a materiálů (krytina kolem střešních oken, sprchové zástěny, rozvody ZTI). Dále byly oceněny práce a materiál, které nebyly v rozpočtu (požární ucpávky, nátěry zárubní a shrnovací dveře).

III. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla se na základě soupisu víceprací ze dne 14. 12. 2018 a dodatku č. 1 mění následovně:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Původní cena ze smlouvy o dílo: | 1.447.543,12 Kč bez DPH |
| Cena dle dodatku č. 1 | 1.510.381,96 Kč bez DPH |
| Vícepráce: | 69.312,13 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | 43.685,31 Kč bez DPH |
| Cena celkem | 1.536.008,78 Kč bez DPH |

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2018 zůstávají bez změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 0434/2019-RM/13 ze dne 27. 5. 2019

Příloha č. 1 – Soupis víceprací ze dne 20. 5. 2019

Příloha č. 2 – Soupis méněprací ze dne 15. 5. 2019

Za objednatele:

V Kraslicích dne 28. 5. 2019

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 28. 5. 2019

.....
Roman Kotlínek
starosta

.....
Dagmar Fojtíková
jednatelka