

Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012148

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Firma: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhouněk, hejtman kraje

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Adresa pro zasílání písemností

Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

DS: nf5dxbu

Zastoupená společnost:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČO: 25733591

DIČ: CZ25733591

Zástupce:

ve věcech smluvních:

Hana Liedermannová, Standardní připojení

ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Kubů, Regionální správa Jindřichův Hradec

Pražská 290, Jindřichův Hradec

T +420 565 314 430

zdenek.kubu@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-4544230267/0100

variabilní symbol: 13012148

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13012148 (dále jen "Smlouva"):

Z důvodu požadavku na přerušování přípravných prací přeložek zařízení distribuční soustavy na stavbě II/128 Lukavec - obchvat do 30.6.2021 zaslaného Žadatelem o přeložku dopisem č.j. KUJI 26919/2019 ODSH ze dne 3.4.2019 se:

- Původní termín dokončení přeložky 18 měsíců od podpisu smlouvy uvedený ve smlouvě o přeložce v čl. II Termín provedení přeložky, odst. 1) se prodlužuje o 40 měsíců a mění se na 58 měsíců.
- Původní termín splnění veškerých zákonných předpokladů ..., uvedený ve smlouvě o přeložce v čl. II Termín provedení přeložky, odst. 1) písmeno d) mění na 31.10.2022

Žadatel se dále zavazuje nejpozději do 30.6.2021 informovat Provozovatele DS o dalším postupu ve věci přípravy a plánování stavby II/128 Lukavec – obchvat.

Žadatel zároveň bere na vědomí, že s ohledem na pozastavení přípravných prací a prodloužení termínu dokončení přeložky ze strany žadatele je reálný předpoklad, že dojde k navýšení předpokládaných nákladů přeložky uvedených v čl. III Výše a splatnost úhrady na provedení přeložky, které byly stanoveny v době podpisu smlouvy o přeložce.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Jindřichův Hradec, dne:

V Jihlavě, dne: 15.5.2019

Za provozovatele DS: 22-05-2019

Za Žadatele:


E.ON Česká republika, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6


České Budějovice 7

370 01 Česká Budějovice

101


Hana Liedermannová

Vedoucí Standardního připojení


Ing. Jan Hylš, člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16