

DODATEK Č. 2/2019

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-003055
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/43 Milonice, odbočovací pruh + I/43 Milonice, průtah, DSP, IČ-DSP vč. MPP, PDPS, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ27738809
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2019 ve znění:

Příloha č. 1 - podrobný popis plnění Termíny plnění

Původní znění:

1. Projektové podklady – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
2. DSP, koncept – do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis – do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP – do 4 měsíců od získání statutu Veřejně prospěšná stavba
5. IČ k SP – do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení – do 4 měsíců od IČ-SP
7. PDPS – do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD – v souladu s termínem realizace

Nové znění:

1. Projektové podklady – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací

2. DSP, koncept – do 4 měsíců od získání podkladů resp. do 6 měsíců od zahájení prací
3. DSP, čistopis – do 2 měsíců od odsouhlasení objednatele
4. MPP – do 4 měsíců od získání statutu Veřejně prospěšná stavba a souhlasu/rozhodnutí s dělením pozemků
5. IČ k SP – do 14 dnů od dodání posledního vyjádření k PD
6. Stavební povolení – do 8 měsíců od IČ-SP
7. PDPS – do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
8. AD – v souladu s termínem realizace

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Zdůvodnění dodatku:

Původní termíny uvedené v bodech 4. a 6. Přílohy č. 1 není možné dodržet z důvodu překážek ze strany dotčených orgánů a stavebních úřadů.

K bodu 4.: Změna ÚP Milonice Mi3, která nabyla účinnosti dne 29. 11. 2018 (termín splnění 29. 3. 2019), zahrnula do veřejně prospěšných staveb předmětnou stavbu včetně možnosti vyvlastnění a předkupního práva. Žádost o dělení pozemků byla podána 8. 1. 2019, stavební úřad v Blansku vydal dne 21. 1. 2019 usnesení o přerušení řízení. Proti tomu se investor 4. 2. 2019 odvolal. Dokud nebude získán souhlas/rozhodnutí k dělení pozemků, nemůže být MPP prováděna.

K bodu 6.: Termín pro splnění bodu 6. je 14. 4. 2019. Čtyři žádosti o stavební povolení byly podány 14. 12. 2018. Stavební úřad přerušil jedno řízení pro předběžnou otázku. Další dvě stavební řízení byla přerušena, ŘSD se proti tomu odvolalo, čtvrté stavební řízení probíhá.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínového plnění smlouvy.

Dodatek č. 2/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb číslo 03PT - 003055 ze dne 16. 8. 2017 a dodatku č. 1 z 3. 12. 2018.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Brně dne 20. 03. 2019

V Brně dne 25. 03. 2019