



KUJCP010XAE0

číslo smlouvy objednatele/příkazce:
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:

SON/OVZI/156/18/dod. Č. 1
49/2018

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

Článek I Smluvní strany

1. **Jihočeský kraj**
- se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice
číslo účtu: 199783072/0300

(jako „objednatel“)

2. **Rušar mosty, s.r.o.**
- se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zastoupený: Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 206825358/0600

(jako „zhotovitel“)

Článek II. Preambule

Smluvní strany uzavřely v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Most ev.č. 164 – 006 v obci Strmilov**“ smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva byla uzavřena dne 17. 12. 2018 pod číslem SON/OVZI/157/18. V průběhu prací na projektové dokumentaci bylo zjištěno, že

most je v lepším stavu, než jaký byl předpokládán při zadání zhotovení projektové dokumentace. Bylo zjištěno, že není nutná jeho demolice a výstavba mostu nového. Tento závěr byl potvrzen diagnostickým průzkumem stávajících konstrukcí provedeným zhotovitelem projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že z původního členění dokumentace dle základní smlouvy bude vypuštěna část týkající se územního rozhodnutí a odpovídající dokumentace a část týkající se bouracích prací a odpovídající dokumentace. Na základě této dohody dochází k úpravě níže uvedených ustanovení smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

1. V článku III. (Předmět plnění) smlouvy se vypouští odstavec (bod) 2.2., neboť nebude vyhotovována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.
2. V článku III. (Předmět plnění) smlouvy se vypouští odstavec (bod) 2.3., neboť nebude vyhotovována projektová dokumentace bouracích prací.
3. V článku V. (Doba plnění) se vypouští odstavec (bod) 1.1., neboť nebude vyhotovována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.
4. V článku V. se odstavec (bod) 1.2. nahrazuje a nově zní:

„Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle článku III. bodu 2.4. smlouvy do dne 30.7.2019.“

5. V článku VIII. (Cena za dílo pro část B) smlouvy se mění odstavec (bod) 1. a nově zní takto:

„Průzkumy vč. diagnostiky	36.400,00 Kč
Dokumentace DSP	320.000,00 Kč
Dokumentace DPS	95.000,00 Kč
<u>Koordinátor bezpečnosti práce</u>	<u>.....</u>	<u>20.000,00 Kč</u>
Cena bez DPH	471.400,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>.....</u>	<u>98.994,00 Kč</u>
Smluvní cena díla vč. DPH	570.394,00 Kč“

6. V čl. IX. (Platební podmínky) smlouvy se mění odstavec 3. a nově zní takto:

„Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- cena za DSP vč. průzkumů a diagnostiky – po odevzdání dokumentace DSP
- cena za DPS + plán BOZP – po předání DPS vč. koordinátora BOZP“

Článek IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

V Č. Budějovicích dne **31 -05- 2019**

Objednatel/příkazce

V Brně dne **17 -05- 2019**

Zhotovitel/příkazník

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



.....
Ing. Jaromír Rušar
jednatel

 **Rušar mosty**
Majdalenky 19
638 00 Brno

Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení: