

## **DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: 05/14/2352/18

č. zhotovitele: 1502318

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Třebíč**  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018  
IČ: 00290629  
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **AQUA PROCON s. r. o.,**  
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti  
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  
Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace  
IČ: 46964371  
DIČ: CZ46964371  
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597  
(dále jen „zhotovitel“).

### **I.**

Z důvodu značné časové náročnosti projednání zpracovaných variant dopravního a urbanistického řešení s dopravním inspektorátem Policie ČR, s příslušnými odbory MěÚ Třebíč a s veřejností a následném vybrání finální varianty, která bude zpracovaná do projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

#### **Část I.**

**Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 20.12.2018**

**Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 30.09.2019**

#### **Část II.**

**Dílčí část II.I – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí 30.11.2019**

**Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek 30.11.2019.**

## II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č.2 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 63/11/RM/2019 ze dne 30.05.2019.

V Třebíči, dne 31.05.2019  
za objednatele:

V Brně, dne 31.05.2019  
za zhotovitele:

.....  
Miloš Hruza  
místostarosta

.....  
Ing. Jan Polášek  
jednatel společnosti