

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických - VD Nové Mlýny: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
Email: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických - VD Vranov: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

##### **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326  
Zastupuje: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
IČ: 264 75 081  
DIČ: CZ26475081  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
Email: [redacted]

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 9. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele PM19661/2018-504, číslo smlouvy zhotovitele 11-8127-0100, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (projekční práce) s názvem „**Servisní stání služebních plavidel na vodním díle Nové Mlýny a Vranov – projektová dokumentace**“.
- Dne 5. 3. 2019 byla zhotovitele podána žádost o stavební povolení pro dílčí stavbu A „VD Vranov – servisní stání služebních plavidel“ na Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo, oddělení vodoprávní. Následně bylo ze strany uvedeného úřadu sděleno, že z důvodu přetíženosti úřadu nebude žádost vyřízena ve stanovených lhůtách.

3. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, která nebyla v době uzavírání smlouvy o dílo známa, a nejedná se o pochybení na straně zhotovitele, je nutné změnit dílčí a konečný termín pro dokončení díla pro dílčí stavbu A.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

### **III. Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Stavba A) „VD Vranov – servisní stání služebních plavidel“

Stavební povolení včetně nabytí právní moci: **do 70 dnů od zahájení stavebního řízení**

Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla: **do 30 dnů od získání SP včetně nabytí právní moci**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha**:  
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o dodatek č. 2 ze dne 15. 3. 2019

V Brně dne:

V Praze dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
Sweco Hydroprojekt a.s.

DOPORUČENÉ

**Povodí Moravy s.p.**  
**Dřevařská 932/11**  
**602 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO:

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

/

131 / KL/0590

Praha / 15. 4. 2019

**VĚC: Stání servisních plavidel na vodním díle Nové Mlýny a Vranov –  
 žádost o dodatek SoD č.2**

V rámci plnění SoD PM19661/2018-504 (ev. č. Zhotovitele 11-8127-0100) ze dne 9. 4. 2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 17. 1. 2019 bodu „Stavba A) Stavební povolení včetně nabytí právní moci“, se zhotovitel dostává do nezaviněného prodlení z důvodů časových prodlení orgánů státní správy.

Zhotovitel v souladu SoD připravil dokumentaci DSP **pro stavbu A) – VD Vranov**, již předal v objednateli v řádném termínu do 22. 12. 2018. Následovala inženýrská činnost – projednání dokumentace s orgány státní správy včetně zajištění všech potřebných stanovisek. I přes neprodlené zahájení inženýrské činnosti, bylo poslední chybějící vyjádření dotčených orgánů doručeno na adresu zhotovitele 25. 2. 2019 (vyjádření Povodí Moravy s.p., č.j. PM-1934/2019/5203/Mi ze dne 20. 2. 2019, žádost zhotovitele ze dne 10.1. 2019).

Úplná žádost o stavební povolení včetně aktualizované projektové dokumentace se zpracováním všech doručených připomínek DOSS byla vodoprávnímu úřadu – Odbor životního prostředí Městského úřadu Znojmo, odeslána dne 5. 3. 2019. Do dnešního dne nebylo vodoprávním úřadem žadateli doručeno vyrozumění o zahájení stavebního řízení.

Z uvedených termínů a správních lhůt je zřejmé, že získání pravomocného stavebního povolení v termínu do 22. 4. 2019 je nereálné.

**Jelikož uvedená časová zpoždění nejsou způsobena na straně zhotovitele, žádá zhotovitel** na základě SoD PM19661/2018-504 (ev. č. Zhotovitele 11-8127-0100) ze dne 9. 4. 2018 článek VI. odst. 2 ve znění dodatku č.1 **o uzavření písemného dodatku č.2**. Na základě výše uvedených důvodů, kdy není možné ze strany zhotovitele jasně specifikovat ani zaručit termíny vztahující se k získání platného stavebního povolení, jež závisí na vytíženosti orgánů státní správy, žádá zhotovitel o dodatek č.2 SoD PM19661/2018-504 (ev. č. Zhotovitele 11-8127-0100) ze dne 9. 4. 2018 vztahující se k článku III. odstavce 1. takto:

	původní znění dle SoD PM19661/2018-504 ve smyslu dodatku č.1 pro stavbu A) VD Vranov	navrhovaná změna dodatku č.2
Stavba A) Stavební povolení včetně nabytí právní moci	do 22. 4. 2019	do 70 dnů od zahájení stavebního řízení
Stavba A) Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla	do 24. 5. 2019	do 30 dnů od získání SP včetně nabytí právní moci

**Ostatní termíny, sjednané dodatkem č.1 uvedené SoD, pro stavbu B) Nové Mlýny se nemění.**

V případě souhlasu s navrženou změnou, Vás prosíme o připomínky k přiloženému návrhu znění dodatku č.2.

Předem děkujeme za ochotu, s pozdravem

