

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## „Generel dopravy Kutná Hora“

### Článek 1 Smluvní strany

#### **Město Kutná Hora**

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zastoupení: Ing. Josef Viktora, starosta města  
IČO: 00236095  
DIČ: CZ00236195  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora  
Číslo účtu: xxx  
Osoby oprávněné jednat:  
– ve věcech smluvních: xxx  
– ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní**

Sídlo: Konviktská 20, 110 00 Praha 1  
IČO: 68407700  
DIČ: CZ68407700  
České vysoké učení technické v Praze je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  
veřejnou vysokou školou.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: xxx  
Osoby oprávněné jednat:  
– ve věcech smluvních: xxx  
– ve věcech technických: xxx

(dále jako „zhotovitel“)

## IV.

### Změna smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Generel dopravy Kutná Hora“ z důvodu změn termínů uvedených v Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3. Ke změnám dochází pouze v dílčích částech díla.
2. Konečný termín odevzdání celého zhotoveného díla dle čl. 7 smlouvy o dílo a Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3. se nemění.

#### Původní Harmonogram:

*Příloha č. 3. Harmonogram plnění zakázky*

*(Dle čl. 4 a čl. 7 smlouvy o dílo)*

#### **I. ETAPA (část díla)**

Od uzavření smlouvy do 31. 01. 2019      Komplexní analýza stávajícího stavu dopravy s přehlednou SWOT analýzou.

#### **II. ETAPA (část díla)**

Do 30. 4. 2019      Část realizace průzkumu dopravy v klidu v historickém centru, sídlišti Šipší, Hlouška a obytné části Žižkov.

01. 04. 2019 – 30. 06. 2019      Realizace směrových dopravních průzkumů včetně vyhodnocení.

1. 2. – 28. 2. 2019, 1. 5. – 31. 7. 2019      Realizace přepravního průzkumu MHD, linkové autobusové a železniční dopravy.

01. 05. 2019 – 31. 08. 2019      Realizace a vyhodnocení sociologického průzkumu zaměřeného na využívání veřejné hromadné dopravy a nemotorové dopravy pro pohyb ve městě.

Do 31. 8. 2019

Vyhodnocení průzkumu dopravy v klidu

Do 31. 9. 2019

Vyhodnocení přepravního průzkumu MHD, linkové autobusové a železniční dopravy

#### **III. ETAPA (část díla)**

01. 07. 2019 – 30. 11. 2019      Zpracování koncepce dopravy na základě zpracovaných analýz a na základě výsledků z realizovaných průzkumů.

## **Nový Harmonogram:**

*(Dle čl. 4 odst. 3 a čl. 7 odst. 2 Smlouvy o dílo)*

### **I. ETAPA (část díla)**

Od uzavření smlouvy do 30. 04. 2019	Komplexní analýza stávajícího stavu dopravy s přehlednou SWOT analýzou.
1. 2. – 30. 4. 2019	Realizace průzkumu dopravy v klidu v historickém centru, sídlišti Šipší, Hlouška a obytné části Žižkov.
1. 4. – 30. 4. 2019	Realizace přepravního průzkumu MHD, linkové autobusové a železniční dopravy, první část.
20. 5. – 24. 5. 2019	Realizace směrových dopravních průzkumů
Do 31. 5. 2019	Vyhodnocení první části průzkumů VHD

### **II. ETAPA (část díla)**

Do 10. 7. 2019	Vyhodnocení průzkumů dopravy v klidu
1. 5. – 31. 7. 2019	Realizace přepravního průzkumu MHD, linkové autobusové a železniční dopravy, druhá část.
1. 5. – 31. 8. 2019	Realizace sociologického průzkumu zaměřeného na využívání veřejné hromadné dopravy a nemotorové dopravy pro pohyb ve městě.
Do 31. 8. 2019	Vyhodnocení směrových dopravních průzkumů
Do 30. 9. 2019	Vyhodnocení přepravního průzkumu MHD, linkové autobusové a železniční dopravy, druhá část
Do 30. 9. 2019	Vyhodnocení sociologického průzkumu zaměřeného na využívání veřejné hromadné dopravy a nemotorové dopravy pro pohyb ve městě.

### **III. ETAPA (část díla)**

01. 07. – 30. 11. 2019	Zpracování koncepce dopravy na základě zpracovaných analýz a na základě výsledků z realizovaných průzkumů.
Do 31. 3. 2020	Odevzdání díla

*V průběhu zpracovávání celého díla se předpokládá realizace pracovních schůzek mezi objednatelem a zhotovitelem.*

### **IV.**

#### **Závěrečná ujednání**

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo „Generel dopravy Kutná Hora“ se tímto dodatkem nemění.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 2x pro zhotovitele a 2x pro objednatele.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V kutné Hoře dne 25.4.2019

V Praze dne .10.4.2019

Objednatel:

xxx

Zhotovitel:

xxx