

Číslo smlouvy objednatele: 534/2019-SML
Číslo Dodatku č. 1. objednatele: PM-18102/2019/1222

Číslo smlouvy zhotovitele: 572/2019

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tel: [REDACTED]
[REDACTED]
Email: [REDACTED]
[REDACTED]

2. Zhotovitel:

Zhotovitel č. 1: VHS stavby a.s.

Sídlo: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4147
Zastoupený: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
IČO: 251 83 052
DIČ: CZ25183052
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo společného účtu společnosti: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):
[REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel č. 2: HB Golf s.r.o.

Sídlo: Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 23499
Zastoupený: Milanem Kolářem, jednatelem
IČO: 275 13 688
DIČ: CZ27513688
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):
[REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 08. 01. 2019 pod názvem „Společnost Krokovický potok: VHS stavby + HB Golf“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 03. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění**“, číslo smlouvy objednatele 534/2019-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění stavebních prací bylo zahájeno dne 27. 03. 2019.
2. Z důvodu zdlouhavého procesu administrace vyhodnocení zadávacího řízení na stavbu „Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění“, jejíž zhotovení je předmětem smlouvy o dílo, je pro řádné provedení díla nutné prodloužit termín dokončení díla. Předpokládaný termín zahájení stavby uvedený ve zveřejněné zadávací dokumentaci byl stanoven na únor 2019.
3. V souvislosti se shora uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 2019.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30. 9. 2019**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

V Brně dne:

V Jihlavě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
VHS stavby a.s.
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

.....
VHS stavby, a.s.
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

Krokovický p., ř. km 0,000 - 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění

Celkem Kč bez DPH	21 698 100,00 Kč							
Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	1 979 000,00 Kč	4 670 000,00 Kč	3 736 000,00 Kč	4 670 000,00 Kč	3 736 000,00 Kč	2 907 100,00 Kč



VHS stavby a.s.
Na Hranici 14
586 01 Jihlava
Czech Republic
Tel.: +420 567 330 852
info@vhsstavby.cz
www.vhsstavby.cz

Povodí Moravy s.p.

Dřevařská 932/11
602 00 Brno
IČ: 708 90 013

Věc: Žádost o změnu smlouvy č. 534/2019-SML – termín plnění

Žádáme Vás o provedení změny v SOD č. 534/2019-SML na akci „Krokovický p., ř. km 0,000 - 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění“ v odstavci III.1. Termín dokončení díla a jeho předání objednateli do 31.10.2019 z důvodu prodloužené administrace před zahájením díla.

Děkuji a s pozdravem

8.
VHS stavby a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

Ing. Gabriela Králová
vedoucí technické přípravy stř. Vysočina

web: www.vhsstavby.cz