

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 1. 2019

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
(dále jen jako „objednatel“)

a

MARKSIMON s.r.o.

Zapsána v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 93245
se sídlem Jahodová 2702/127, 106 00 Praha 10
IČ: 26780003, DIČ: CZ26780003
bankovní spojení: xx
zastoupený: Markem Čihákem, jednatelem
(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. smlouvy o dílo ze dne 30.1.2019, jejímž předmětem je:
přestavba 2 prodejních jednotek v budově objednatele Vinohradská 12 na rozhlasovou kavárnu „on-air“ (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Účel dodatku

1. S ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla, vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu výstavby, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci a dále z důvodu změn na díle, které jsou vyvolány provozními a architektonickými požadavky, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucí k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu s označením č. 1. až 9., jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha č. 1 až 9.

2. Článek III. odstavec 1: Doba plnění se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do 28 týdnů od účinnosti této smlouvy.“

3. Článek III. odstavec 2: Doba plnění se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel je povinen splnit následující uzlové body:

a) uzlový bod č. 1 (jehož součástí je dokončení následujících prací: dokončení 90 % objemu bouracích prací na díle uvedených v tabulce pro výpočet nabídkové ceny) bude dokončen nejpozději do 14 týdnů od účinnosti této smlouvy.

b) uzlový bod č. 2 (jehož součástí je dokončení montáže prosklených stěn G05, G06, G07, G08 a G09 včetně jejich zasklení) bude dokončen nejpozději do 25 týdnů od účinnosti této smlouvy;

c) uzlový bod č. 3 (jehož součástí je dokončení následujících prací: dokončení 90% rozvodů profesí technického zabezpečení budovy dle tabulky pro výpočet nabídkové ceny) bude dokončen nejpozději do 25 týdnů od účinnosti této smlouvy;

4. Článek IV. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 12.630.914,99 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
Příloha č. 4 - Změnový list č. 4
Příloha č. 5 - Změnový list č. 5
Příloha č. 6 - Změnový list č. 6
Příloha č. 7 - Změnový list č. 7
Příloha č. 8 - Změnový list č. 8
Příloha č. 9 - Změnový list č. 9

| | |
|--|--|
| V Praze dne: | V Praze dne: |
| Za objednatele: Český rozhlas Mgr. René Zavoral generální ředitel | Za zhotovitele: MARKSIMON s.r.o. Marek Čihák jednatel |

Věcný garant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx