






DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo Č.j. KRP-71701-17/ČJ-2018-0500NE-VZ, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Kladská, čp. 856, Hradec Králové, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004195“

I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Tel:
Email:
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** **STATING s.r.o.**
Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: 
IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Tel:
Email:
Datová schránka: 2kv387x
(dále jen „zhotovitel“)
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

V souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo se bod 4 Specifikace díla v článku II. Předmět smlouvy doplňuje odstavce 4.4 ve znění:

V průběhu realizace stavby vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k dokončení díla a dále vznikla potřeba změny v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V důsledku těchto okolností vznikly „vícepráce“.

Vícepráce jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 tohoto dodatku - „Změnový list pro nezbytné stavby v průběhu realizace“ a v příloze č. 2. tohoto dodatku oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pod názvem „souhrnný list stavby – vícepráce“.

III.

V souladu s čl. IV. odst. 4 Smlouvy o dílo se dle schválené změny závazku mění cena díla a **čl. IV. Cena díla** se doplňuje v bodě 2 takto:

Původní cena za celý předmět plnění bez DPH z SoD	5 734 483,84 Kč
vyčíslení 21% DPH	1 204 241,61 Kč
původní cena za celý předmět plnění včetně DPH z SoD	6 938 725,45 Kč
cena za vícepráce dle dodatku č.2 v Kč bez DPH:	516 761,28 Kč
vyčíslení 21% DPH	108 519,87 Kč
cena za vícepráce dle dodatku č.2 v Kč vč. 21% DPH:	625 281,15 Kč
Celková cena za dílo dle dodatku č.2 Smlouvy o dílo bez DPH:	6 251 245,12 Kč
Vyčíslení DPH 21%:	1 312 761,48 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.2 smlouvy o dílo včetně DPH:	7 564 006,60 Kč

IV.

V souladu s ustanovením bodu 2.14 a 2.15 čl. III. Smlouvy o dílo a dle zhotovitelem předaného a objednatelem schváleného aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č.3 tohoto dodatku ke smlouvě se mění termín dokončení díla v čl. III bodě 2.24 Smlouvy o dílo následovně:





termín dokončení díla: 10. června 2019

V souladu s bodem 2.3 článku III smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto aktualizovaného harmonogramu. Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 dodatku č.1 smlouvy o dílo) a termín dokončení 5. února 2020 uvedený v bodě 2.24 smlouvy o dílo se tímto stávají neplatnými.

V.

1. Tento dodatek č. 2 včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv doručeno elektronicky.
2. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méně/vícepráce
Příloha č. 3: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Za objednatele:   1.5.2019 
náměstek ředitele  čnosti

2