

2014/04/14/DIN

Dodatek č. 4 k SoD 2/14 PD DSP „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích“

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/14 uzavřené dne 1. července 2014 na zhotovení projektové dokumentace

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Uherské Hradiště,
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 291471

Zhotovitel: Ing. Milan Valouch
U Dvora 1445
686 05 Uh. Hradiště – Mařatice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 722 96 291
Zhotovitel není plátce DPH
Kontakt: 1

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 1. 07. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. 2/14, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci s názvem „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích**“, a následně se dohodly na její změně, a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015, dodatku č. 2 ze dne 26.8.2015 a dodatku č. 3 ze dne 30.3.2016 (dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem č. 4 se upravuje způsob realizace předmětu díla, a to na základě následujících skutečností:

- Z důvodů nesplnění podmínky zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků v rámci II. etapy a souhlasu s napojením na kanalizaci v termínu do 30.5.2016 za strany objednatele.
- Z důvodů požadavku na změnu řešení umístění retenční plochy s ohledem na odkup a směnu pozemků v dotčené lokalitě II etapy.
- Z důvodů dodatečných požadavků správce metropolitní sítě a veřejného osvětlení na úpravu předmětu a rozsahu díla I. a II. etapy.
- Z důvodů čekání na vystavení stanovisek orgánů státní správy, která jsou ovlivňující i podmiňující pro postup plnění předmětného díla, a která brání plnit předmět díla v rozsahu I. etapy ve stanovených termínech.

Dodatkem č. 4 se mění doba zpracování díla z důvodů, které nebylo možno při zadávání veřejné zakázky a podpisu smlouvy a jejich dosavadních změn objektivně předvídat a zároveň je provedení těchto víceprací nutné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními předmětné smlouvy a závěry z kontrolních dnů dohodly na výše uvedeném doplnění a úpravě doby realizace díla.

Tímto dodatkem se mění i sjednaná doba plnění, a to následovně:

V části „Parkování a úprava prostor u hřbitova - I. etapa“ se mění termín pro předložení
- DPS vč. dokladové části, a to na 15.1.2017,
nejpozději však do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení této části.

V části „Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. etapa“ se sjednávají následující termíny:

- DUR vč. příslušných vyjádření 20.1.2017
- DSP vč. příslušných vyjádření 31.3.2017
- DPS vč. dokladové části 15.5.2017,
nejpozději však do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení této části.

Podmínkou plnění termínů Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. Etapa je zajištění majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v rámci této etapy a souhlasy s napojením na kanalizaci v termínu do 30.1.2017 za strany objednatele.

III.

Ostatní články a ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, dřívější dodatky i uzavřená smlouva budou objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z dodatku či smlouvy, případně i budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

4

V Uherském Hradišti dne: - 7. 12. 2016

V Uherském Hradišti dne: - 2. 12. 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Milan Valouch
zhotovitel

A