

2014/0414/01N

Dodatek č.3 k SoD 2/14 PD DSP „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích“

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2/14 uzavřené dne 1. července 2014 na zhotovení projektové dokumentace

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Město Uherské Hradiště,
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 291471

Zhotovitel: Ing. Milan Valouch
U Dvora 1445
686 05 Uh. Hradiště – Mařatice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 722 96 291
Zhotovitel není plátce DPH
Kontakt:

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 1. 07. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. 2/14, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci s názvem „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích**“, a následně se dohodly na její změně, a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 26.8.2015 (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 3 se upravuje způsob realizace předmětu díla, a to na základě následujících skutečností:

- Z důvodů nutnosti řešení návazných majetkoprávních vztahů dojde po vzájemné dohodě ke změně způsobu zpracování díla tj. rozdělení díla na 3 dílčí části projektové dokumentace, které budou vyhotoveny samostatně, a to:
 - *Parkování a úprava prostor u hřbitova - I. etapa* (prostor za hřbitovem pozemek parc. číslo 3005/24 k.ú. Mařatice a návazné). Projektové práce této etapy budou zpracované ve stupních dokumentace pro spojené územní a stavební povolení a realizační dokumentace.
 - *Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. etapa* (prostor před hřbitovem, parc. číslo 3012/24, 3039/2 k.ú. Mařatice a návazné) Projektové práce této etapy budou zpracované ve stupních dokumentace územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace.
 - *SO 401 Přeložka NN* (přeložka vedení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. v rozsahu od podpěrného bodu č. 1425 po podpěrný bod č. 1429 v ulici 1. máje Uherské Hradiště). Projektové práce této etapy budou zpracované ve stupních dokumentace pro územní řízení.

Dodatkem č. 3 se mění způsob zpracování díla z důvodů, které nebylo možno při zadávání veřejné zakázky a podpisu smlouvy a jejich dosavadních změn objektivně předvídat a zároveň je provedení těchto víceprací nutné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními předmětné smlouvy a závěry z kontrolních dnů dohodly na výše uvedeném doplnění a úpravě předmětu díla.

Tímto dodatkem se mění i čl. „Doba plnění“, a to následovně:

Obsah článku nazvaného „Doba plnění“ se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

Zahájení (předpoklad): **23.06.2014**

Dílčí plnění:

- studie 15.12.2014

SO 401 Přeložka NN

- DUR vč. příslušných vyjádření 29.4.2016

Parkování a úprava prostor u hřbitova - I. etapa

- DUR a DSP vč. příslušných vyjádření 29.04.2016

- DPS vč. dokladové části 29.07.2016

nejpozději však do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení této části.

Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. etapa

- DUR vč. příslušných vyjádření 29.07.2016

- DSP vč. příslušných vyjádření 31.10.2016

- DPS vč. dokladové části 19.12.2016

nejpozději však do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení této části.

Podmínkou plnění termínů Parkování a úprava prostor u hřbitova - II. Etapa je zajištění majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v rámci této etapy a souhlasy s napojením na kanalizaci v termínu do 30.5.2016 za strany objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno plnit předmět díla z těchto příčin:

- výjimečné přírodní poměry a podmínky v sídlech obou stran této smlouvy a v předmětné lokalitě (např. povodeň, požár, souvislá sněhová pokrývka, krádež vloupání apod.),
- čekání na vystavení stanovisek orgánů státní správy, která jsou ovlivňující i podmiňující pro postup plnění předmětného díla, a která brání plnit předmět díla ve stanovených termínech, a to pouze v případě, prokáže-li zhotovitel, že, žádosti o stanoviska byly podány včas, a že dodal všechny podklady nutné pro vydání takových stanovisek,
- prodlení v odsouhlasení navrženého řešení ze strany objednatele,
- prodlení s uzavřením smlouvy a jejích případných změn ze strany objednatele.

Tímto dodatkem se mění i čl. „Cena za dílo“, a to následovně:

Obsah článku nazvaného „Cena za dílo“ se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

Cena díla vychází z výsledku zadávacího řízení provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Uherské Hradiště a nabídky zhotovitele.

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
Studie 2 varianty základní, 4-5 rozpracovaných (parkoviště), vč. odhadu nákladů realizace	70.000,-	-	70.000,-
Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební povolení - I. etapa včetně dokladové části a odhadu nákladů realizace, doměření polohopisu a výškopisu parkoviště ve 3 vyhotoveních +1 vyhotovení elektronicky	105.000,-	-	105.000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby – I. etapa včetně dokladové části, rozpočtu, výkazu výměr, ... v 6 vyhotoveních +1 vyhotovení elektronicky	65.000,-	-	65.000,-
Projektová dokumentace pro územní řízení – SO 401 Přeložka NN včetně dokladové části ve 3 vyhotoveních +1 vyhotovení elektronicky	34.000,-	-	34.000,-
Projektová dokumentace pro územní řízení - II. etapa včetně dokladové části a odhadu nákladů realizace ve 3 vyhotoveních +1 vyhotovení elektronicky	55.000,-	-	55.000,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení – II. etapa včetně dokladové části, rozpočtu, výkazu výměr, ... ve 3 vyhotoveních +1 vyhotovení elektronicky	95.000,-	-	95.000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby – II. etapa včetně dokladové části, rozpočtu, výkazu výměr, ... v 6 vyhotoveních +1 vyhotovení elektronicky	75.000,-	-	75.000,-
CENA CELKEM	499.000,-	-	499.000,-

(zhotovitel není plátcem DPH)

Cena za výkon autorského dozoru 400,- Kč/hod do konce roku 2016 (dopravné nebude účtováno).

První hodina autorského dozoru v kalendářním dni je účtována celá, další – navazující je účtována za každou započatou půlhodinu ve výši poloviny hodinové sazby.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovované dílo dle smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná.

III.

Ostatní články a ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.

Smluvní strany ve shodě prohlašují, že před uzavřením tohoto dodatku předal zhotovitel v řádném termínu objednateli jako dílčí plnění studii, za kterou mu objednatel již zaplatil sjednanou cenu.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č.3 bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne: 30-03-2016

V Uherském Hradišti dne: 23.3.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Milan Valouch
zhotovitel