

2014/0414/DIN

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2/14 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1

Smluvní strany:

Objednatel: Město Uherské Hradiště,
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou starostou města
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 291471

Zhotovitel: Ing. Milan Valouch
U Dvora 1445
686 05 Uh. Hradiště - Mařatice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 722 96 291
Zhotovitel není plátce DPH
Kontakt: tel:

Předmět dodatku:

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 1. 07. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. 2/14 (dále jen „smlouva“) pro akci s názvem „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2015

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje rozsah předmětu díla, a to na základě následujících skutečností:

- Pro odvodnění parkoviště bylo počítáno s napojením na kanalizaci budovanou stavebníky s napojením z ulice Václava Kuliška. V době zpracování PD DUR bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. V průběhu zpracování PD DUR došlo ke změně vlastníka pozemku, přes který vedla kanalizace. Ten podal podnět, na základě kterého stavební úřad zrušil vydané územní rozhodnutí a vrátil PD stavebníkovi k přepracování. Nenapojení přepadu ze vsakovací jímky gravitačně do plánované kanalizace by vedlo k enormnímu zvýšení nákladů stavby vlivem nutnosti zřízení přečerpávací stanice.
Součástí byla i změna vlastníka dotčeného pozemku, který nebyl v majetku města. Změna vlastníka byla provedena v červenci t.r. stejně jako dopracování změny stavby kanalizace.
- Při zpracování studie a následné projektové dokumentace pro územní řízení objednatel a zhotovitel pracoval s informací, že v rámci stavby „Mařatice, Uherek, kab. NN“ bude provedeno odstranění sloupů vzdušného vedení NN, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou. Na přelomu června a července zhotovitel oznámil objednateli, že na základě obdržené dokumentace od společnosti MOEL, pro stavbu „Mařatice, Uherek, kab. NN“ nebude prováděno odstranění sloupů vzdušného vedení NN. Pro realizaci stavby parkoviště je nutno zpracovat jako samostatný objekt

přeložku vzdušného vedení NN a přeložku sdělovacího kabelu, který je veden na sloupech NN jako vzdušné vedení.

Dodatkem č. 2 se rozšiřuje rozsah předmětu díla o vícepráce, které nebylo možno při zadávání veřejné zakázky a podpisu smlouvy a dodatku č. 1 objektivně předvídat a zároveň je provedení těchto víceprací nutné k řádnému provedení díla. Soupis všech víceprací je obsažen v příloze k tomuto dodatku.

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními předmětné smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a závěry z kontrolních dnů dohodly na výše uvedeném doplnění a úpravě předmětu díla.

Tímto dodatkem se mění i čl. „Doba plnění“, a to následovně:

Článek „Doba plnění“ se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým ustanovením, a to v následujícím znění:

Zahájení (předpoklad): **23.06.2014**
Ukončení **31.03.2016**

Dílčí plnění:

- studie	15.12.2014
- DUR vč. příslušných vyjádření	21.10.2015
- DSP vč. příslušných vyjádření	08.01.2016
- DPS vč. dokladové části	31.03.2016

Smluvní strany se dohodly, že termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno plnit předmět díla z těchto příčin:

- výjimečné přírodní poměry a podmínky v sídlech obou stran této smlouvy a v předmětné lokalitě (např. povodeň, požár, souvislá sněhová pokrývka, krádež vloupání apod.),
- čekání na vystavení stanovisek orgánů státní správy, která jsou ovlivňující i podmiňující pro postup plnění předmětného díla, a která brání plnit předmět díla ve stanovených termínech, a to pouze v případě, prokáže-li zhotovitel, že, žádosti o stanoviska byly podány včas, a že dodal všechny podklady nutné pro vydání takových stanovisek,
- prodlení v odsouhlasení navrženého řešení ze strany objednatele,
- prodlení s uzavřením dodatku č. 2 k předmětné smlouvě ze strany objednatele.

Tímto dodatkem se mění i čl. „Cena za dílo“, a to následovně:

Článek „Cena za dílo“ se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým ustanovením, a to v následujícím znění:

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Uherské Hradiště a nabídce zhotovitele

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
Studie 2 varianty základní, 4-5 rozpracovaných (parkoviště), vč. odhadu nákladů realizace	70.000,-	-	70.000,-
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části a odhadu nákladů realizace, doměření polohopisu a výškopisu parkoviště, geologického průzkumu	144.000,-	-	144.000,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a rozpočtu – odhadu nákladů,	151.000,-	-	151.000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části, rozpočtu, výkazu výměr,...	126.000,-	-	126.000,-
CENA CELKEM	491.000,-	-	491.000,-

(nejsem plátce DPH)

Cena za výkon autorského dozoru 400,- Kč/hod do konce roku 2016 (dopravné nebude účtováno).

První hodina autorského dozoru v kalendářním dni je účtována celá, další – navazující je účtována za každou započatou půlhodinu ve výši poloviny hodinové sazby.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovované dílo dle smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná.

Ostatní články a ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne: 26-08-2015

V Uherském Hradišti dne: 20. 08. 2015

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Milan Valouch