

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/069/Li, uzavřené dne 30.08.2018

## Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
- ve věcech reklamací: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [REDAKCE]

a

- 2. ZHOTOVITEL:** Společnost uchazečů „COLAS + MVEX – Cyklostezka Třinec – Kanská“
- Vedoucí člen společnosti:** COLAS CZ, a.s.  
se sídlem: Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ  
- ve věcech technických: Ing. Roman Hradil, vedoucí obchodního oddělení Ostrava  
- ve věcech stavby: Ing. Petr Čmiel, stavbyvedoucí, Jiří Opravil, stavbyvedoucí  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [REDAKCE]
- člen společnosti** **MVEX stavby s.r.o.**  
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 62050  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
- ve věcech stavby: [REDAKCE]  
IČO: 03997286  
DIČ: CZ03997286  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [REDAKCE]

## I. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména ustanovením odstavce 4, a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Během realizace stavby „Cyklostezka Třinec – Kanská“ došlo k nutnosti víceprací spočívající ve změně rozsahu vyhrazených jízdních pruhů. Tyto vícepráce vznikly následkem legislativních změn.

Po dokončení dopravní studie „Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Třinec – Kanská“ došlo ke změně Technických podmínek TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty. Tyto nové TP 179 byly schváleny Ministerstvem dopravy č.j. 98/2017-120-TN ze dne 17. Května s účinností od 1. června 2017. Při následném procesu stanovení dopravního značení vzešel ze strany Policie ČR požadavek na zapracování změn dle zmíněných nových TP 179. Změny v souladu s novými TP 179 byly zapracovány do výše zmíněné dopravní studie. Soupis víceprací je uveden ve změnovém listu č.1, který přílohou tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto vícepráce si vyžádaly zvýšení ceny díla o 452 089,53 Kč.

Během realizace díla vznikly na stavbě také méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 120 092,43 Kč bez DPH.

V souvislosti s výše zmíněným se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/069/Li na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Třinec - Kanská“ (dále jen „smlouva“) ze dne 30.08.2018.

1. Článek VII. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí **24 252 026,73 Kč**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/508 ze dne 15.04.2019.

V Třinci ..... 29. 05. 2019

V Třinci ..... 29. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

.....  
Ing. Libor Navrátil  
ředitel oblasti Východ  
na základě plné moci  
COLAS CZ + MVEX  
- „Cyklostezka Třinec – Kanská“

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČO: 03997286

investor:

Statutární město Třinec

Datum:

27.3.2019

Název akce:

Cyklostezka Třinec - Kanská

**Předmět změny:**

Po dokončení dopravní studie „Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Třinec – Kanská“ došlo ke změně Technických podmínek TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty. Tyto nové TP 179 byly schváleny Ministerstvem dopravy č.j. 98/2017-120-TN ze dne 17. května s účinností od 1. června 2017. Při následném procesu stanovení dopravního značení vzešel ze strany Policie ČR požadavek na zapracování změn dle zmíněných nových TP 179. DOS „Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Třinec – Kanská“ byly tedy upraveny dle nových TP 179 a doplněny o veškeré připomínky, které byly řádně podány v rámci řízení stanovení dopravního značení.

**Potvrzená změna rozsahu díla:**

Cena méněprací bez DPH:

-120 092,43 Kč

Cena víceprací bez DPH:

452 089,53 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH:

331 997,10 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Cena dle SOD bez DPH:

23 920 029,63 Kč

Nová cena bez DPH:

24 252 026,73 Kč

**schválil (Zhotovitel):****schválil (projektant):****schválil (TDL):****schválil (supervizor)****schválil (Objednatel)**

# Pracovní list č.01

Stavba:

Objekt: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
1.	Vyhrazené jízdni pruhy	452 089,53 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>452 089,53 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
2.	Vyhrazené jízdni pruhy	- 120 092,43 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 120 092,43 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>331 997,10 Kč</b>
--	--	----------------------


Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Supervizor:

Objednatel:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vyhrazené jízdni pruhy pro cyklisty Třinec - Kanská

Místo:

Datum: 27.03.2019

Zadavatel:

Statutární město Třinec

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

331 997,100

HSV - Práce a dodávky HSV

331 997,100

1 - Zemní práce

848,160

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

331 094,130

99 - Přesun hmot

54,810

## SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Vyhrazené jízdni pruhy pro cyklisty Třinec - Kanská

Místo:

Datum: 26.03.2019

Zadavatel:

Statutární město Třinec

Uchazeč:

Projektant:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

331 997,100

**Práce a docávky HSV**

331 997,100

D HSV

D	1	Zemní práce							
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,368	105,200			848,160
PP	SoD		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						143,910

VV			"odvoz výkopku značek na skládku" (0,3*0,3*0,8*40) - 1,512 SoD		1,368				
2	K	171201201R	Uložení sypání na skládky včetně skládkového	m3	1,368	514,800			704,250
PP	SoD		Uložení sypání na skládky						

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
3	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	128,500			385,500
PP	SoD		"A19 (pozor cyklísta)" - 2 "E13 (dodávková tabule - počet m k dopr. značce) - 5 7ks -SoD 4ks = 3ks						331 094,130

5	M	404443320	značka svíslá FeZn NK 500 x 150 mm	kus	3,000	257,000			771,000
PP	SoD		E13 (dodávková tabule - počet m k dopr. značce) = 5 - SoD-2 = 3ks						

6b	K	914111122	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup	kus	7,000	107,000			749,000
PP	SoD		"IP20a (začátek vyřazeného pruhu pro cyklísta) = 7 značka svíslá FeZn NK 1000 x 1500 mm						23 390,500
PP	SoD		Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E6d, E6c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn						

7	M	404442700	značka svíslá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	7,000	3 341,500			23 390,500
PP	SoD		Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, S23, IP25, IP27 1000x1500 mm FeZn						

VV			"IP20a (začátek vyřazeného pruhu pro cyklísta) = 7		7,000				
8	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	19,000	1 272,300			24 173,700
PP	SoD		A19 (pozor cyklísta) = 2						

PP	SoD		"IP20a (začátek vyřazeného pruhu pro cyklísta), 2 slouky na značku = 2 * 14 IP20b (koniec vyřazeného pruhu pro cyklísta), 2 slouky na značku = 2 * 5						
PP	SoD		"Odpočítá dle SoD = -21						

9	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	19,000	1 028,100	19 533,900
10	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	-3 590,300	33,40	-119 916,020
		SoD	"V4" 135,7				
			"Odpčet dle SoD =" -3726,0				
11	K	915121122R	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	3 454,600	33,40	115 383,640
		PP	SoD				

Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušované bílá retroreflexní

"V2b (3/1,5/0,25) - oddělení cyklopruhu a jízdního pruhu =" 3613,1

"V2b (1,5/1,5/0,25) - oddělení cyklopruhu a vedlejší komunikace =" 538,5

"V2b (0,5/0,5/0,25) =" \* 19

Mezisoučet 4 170,800

"Odpčet dle SoD =" -716,0

Součet 3 454,800

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předměření, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předměření pro vodorovné značení, c) odčítání vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Kinažství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 sříkané plochy bez mezer.

PSC

12	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	93,450	141,400	13 213,830
		PP	SoD				

Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

"44 x symbol V20 (piktogram cyklista) =" 0,65 \* 44 = 28,600

"151 x symbol V14 (piktogram cyklista + směrová šipka) =" 0,55 \* 151 = 83,050

Mezisoučet 111,650

"Odpčet dle SoD =" -18,20

Součet 93,450

13	K	91513112R	Barvený povrch na stávající vozovku - červený	m2	298,000	771,100	229 787,800
		PP	SoD				

pokrytí žvíčce speciální kaučukovou pryskyřicí červené barvy a velmi kvalitním kamenivem (1-3mm) s vysokou tvrdostí

Poznámka k pozici:

pokrytí žvíčce speciální kaučukovou pryskyřicí červené barvy a velmi kvalitním kamenivem (1-3mm) s vysokou tvrdostí

P





