

**Dodatek č. 1 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/27911 Pěnčín vč. propojení na silnici III/2799“**

Číslo smlouvy objednatele: 2018227/D

Číslo smlouvy zhotovitele: Ny29/2018

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.**

se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, PSČ 182 00

Korespondenční adresa: U Sila 1670, 463 11 Liberec 30

IČ: 28474961

DIČ: CZ28474961

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144304

zastoupená Ing. Zbyňkem Nýdrlem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/27911 Pěnčín vč. propojení na silnici III/2799“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 320 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 29. 5. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 29. 5. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby, a to z následujících důvodů:
  - 1) Chybí vyjádření několika DOSS, která jsou nezbytná pro podání žádosti o stavební povolení. Konkrétně se jedná o koordinované stanovisko MěÚ Turnov, žádost byla podána 8. 3. 2019 a ke dni uzavření tohoto dodatku nebylo stanovisko stále vydáno. Další jsou vyjádření OŽP MěÚ Turnov k vynětí ze ZPF a povolení ke kácení u jednotlivých OÚ. Tato vyjádření jsou vázaná souhlasem vlastníků pozemků, do té doby o ně není možné zažádat.
  - 2) V rámci majetkoprávního projednání probíhají komplikovaná jednání se soukromými vlastníky. Konkrétně se jedná o parcely v katastrálním území Pěnčín – p. č. 2162, 2164, 2354, 2165, 2163, 2356,

2060, 2059, 2058/1 a o parcely v katastrálním území Příšovice – p. č. 245/11, 202/14, 220/2, 206/2, 220/3, 220/1.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jablonci nad Nisou dne \_\_\_\_\_

V Liberci dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **Nýdrle – projektová kancelář  
spol. s r.o.**

Ing. Zbyněk Nýdrle  
jednatel