

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :I/35_3et-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lečná, 3.etapa, PDPS Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přijezdová komunikace k areálu CS Cabot	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 114/001	Číslo ZBV: 001
--	--	-------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

<p><u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u></p> <p>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 6</p> <p>Soupis prací - počet listů A4 6</p> <p><u>Dokladová část Změny:</u></p> <p>Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 57</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V dokumentaci PDPS bylo uvažováno o zlepšení podloží násypu vápněním do 2%.

Po odstranění lesního porostu, kolejové vlečky a orníčních a podomíčních vrstev byl prověřen stav podloží. V rámci realizace byly odebrány vzorky pro stanovení vlastností a klasifikace zemín.

Na základě provedených zkoušek pro zařazení zeminy a posouzení vlastností zlepšených zemín akreditovanou zkušebnou QUALIFORM a.s. viz protokoly č.3810/05/KZ/2015, č.3807/05/KZ/2015, zpráva 04/15, nebyla souhlasně geotechnikem zhotovitele i geotechnikem investora doporučena úprava zemín v podloží násypů SO 114 vápnem vzhledem k vysoké přirozené vlhkosti a nízké konzistenci zastižených zemín a dále místy z důvodu vysokého obsahu organických příměsí (zbytky kořenů rostlin) - tyto zeminy nelze v podloží komunikace ponechat. Na základě pochůzky po trase a výsledků provedených zkoušek byla navržena sanace podloží výměnou za lomový kámen frakce 0/150 se separační geotextilií 300g/m².

Na základě tohoto návrhu byla provedena za účasti TDI a geotechnika investora zhutňovací zkouška dle ČSN 72 1006 (vyjádření geotechnika zhotovitele č.330-JH/2015-136, zpráva akreditované zkušebny QUALIFORM a.s. zpráva 06/15 a technická zpráva geodeta ALPINE BAU CZ a.s. č. 2115239-114-002), kterou bylo ověřeno, že na povrchu sanační vrstvy tl. 0,5m lze dosáhnout požadovaných parametrů dle předpisů, norem a projektové dokumentace.

Navrhujeme sanační opatření v podloží násypu spočívající ve výměně zemín tl. 0.5 m za lomový kámen frakce 0/150 v km 0,050 00 - 0,650 24. Sanační vrstva bude od podloží oddělena separační geotextilií s plošnou hmotností 300g/m². Sanační vrstva bude hutněna postupem ověřeným ve zhutňovací zkoušce.

Inženýrsko-geologický průzkum provedený v roce 2002 zahrnoval pouze bodové údaje z odkryvných prací (2 jádrových vrtů - viz příloha), které byly vzhledem k zalesnění zájmové oblasti a přítomnosti kolejové vlečky v době jeho realizace, umístěny pouze do přístupných míst.

Výstupy inženýrsko-geologického průzkumu vždy představují bodové informace a nemohou zcela postihnout informace o geologické stavbě v celém studovaném úseku. Odchytky v geologických podmínkách jsou pro investora nepředvídané

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :I/35_3et-Silnice I/35 Velašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa, PDPS	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 114/001	Číslo ZBV: 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příjezdová komunikace k areálu CS Cabot		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	<input type="checkbox"/> 6	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
Soupis prací - počet listů A4	<input type="checkbox"/> 6	
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<input type="checkbox"/> 57	

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 469 840,76	6 329 858,04	4 860 017,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum	15-09-2015	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jmeno	datum	15-09-2015	podpis
Supervize	jmeno	datum		podpis
Správce stavby	jmeno	datum	7.12.2015	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015)	jmeno	datum	18.01.2016	podpis
Zhotovitel	jmeno	datum	15-09-2015	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - I.ešná, 3.etapa,
PDPS
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice III/03568

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
115/001

Číslo ZBV:
002

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE BAU CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

4

Soupis prací - počet listů A4

4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

16

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V rámci IGP byly v okolí SO 115 provedeny dva jádrové vrty, avšak ani jeden přímo na nově projektované SO 115, neboť se v této trase nacházela stávající komunikace III/03568 obklopená z obou stran lesním porostem. Po odstranění všech podkladních vrstev této stávající komunikace bylo za účasti geotechnika objednatel a geotechnika zhotovitele na místě samém zjištěno, že se zde nacházejí jílovité - prachovité hlíny tř. F6 CI - F8 CH tuhé až měkké konzistence, pro původně stanovenou úpravu podloží vápněním nevhodné. Proto geotechnik navrhl kompletní výměnu podloží za směs drceného kameniva 0/150.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-764 417,88	1 972 372,96	1 207 955,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 4.12.2015 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 4.12.2015 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 7.12.2015 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno _____ datum 18.01.2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 4.12.2015 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1