



Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ S180/2019/0091/OIV

č. S180/2018/0085/OIV

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
při realizaci stavebních prací
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Městská část Praha 2

se sídlem nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2,

IČ: 00063461

jejímž jménem jedná Ing. Michael Grundler, místostarosta

(dále jen „*Příkazce*“)

na straně jedné

a

ABP Holding, a. s.

se sídlem: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

IČ: 152 68 446

DIČ: CZ 15268446

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu 196190300/0300

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „*Příkazník*“)

na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“):

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Dne 14. 5. 2018 uzavřel Příkazce s Příkazníkem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor“), pro splnění podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP) na stavbě s názvem „**ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště**“.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla - stavby s názvem „**ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště**“ došlo k realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a současně došlo k prodloužení termínu ukončení realizace prací celkem o 9 měsíců, tj. celková doba pro dokončení realizace díla je 15 měsíců od zahájení realizace díla. Ukončení realizace díla objednatel předpokládá v srpnu 2019.
- 1.3 Vzhledem k prodloužení termínu ukončení realizace díla je nutné prodloužit dobu výkonu činnosti příkazníka z maximálně uzavřených **210** na **480** kalendářních dnů. Výkon činnosti příkazníka je nezbytný pro řádné dokončení díla. Dodatečná činnost příkazníka je vyčíslena v souladu s čl. VI., odst. 1 příkazní smlouvy.



1.4 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. VI. Odměna a platební podmínky, který nyní, zní takto:

Článek II. CENA DÍLA

Celková cena za činnost příkazníka se navyšuje o 486 000,- Kč bez DPH, tj. 588 060,- Kč vč. DPH.

Cena díla	Kč bez DPH	DPH v sazbě 21 %	Kč vč. DPH
Celková cena Příkazní smlouvy	971 200,-	203 952,-	1 175 152,-
Vícenáklady za TDS+ BOZP	486 000,-	102 060,-	588 060,-
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1	1 457 200,-	306 012,-	1 763 212,-

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž tři obdrží příkazce a dva příkazník.

V Praze dne:

4. 6. 2019

Za příkazce

.....
Ing. Michal
místostar



Za OP: Mgr. Jan Bureš

Za příkazníka

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 247 ze dne 29. 04. 2019

vedoucí odděleníebauer

Nehodící se škrtněte