

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

vedenou pod č. j. VS-135566/ČJ-2018-801851
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č.j.: VS-4503-3/ČJ-2018-800020-SP ze dne 5.2.2018
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice

adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice
Bělušice66
435 26 Bečov u Mostu

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Alpin Mont Servis, s.r.o.

Se sídlem Ruská 68/94

Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Oddíl C, vložka 20682

Její jménem jedná Vladimíra Adamcová, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO: 25491270

DIČ: CZ 25491270

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.03.2019 vedenou pod č. VS-135566-2/ČJ-2018-801851 (dále jen „Dodatek č. 2“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy :

- 1) Došlo k prodloužení doby realizace díla z důvodu nutnosti odstranění nesoudržných vrstev až na betonový monolit a skelet schodiště, což bylo zjištěno až po odkrytí původní dlažby. Dále na základě článku IV bodu (3) byl dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistaci) z důvodu současně probíhající jiné stavební úpravy na stejném objektu, jejíž realizace je nezbytná pro zdárné a bezproblémové dokončení díla zhotovitele. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku IV. Doba plnění v následujícím znění:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do **120 kalendářních dnů**.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Bělušicích dne: 05 – 06 -2019

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Roman Mišák
ředitel Věznice Bělušice

Za zhotovitele

Alpin Mont Servis s.r.o.
Vladimíra Adamcová
jednatel