

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby
Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice
– I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 9654
statutární zástupce: Ing. Martin Doksanský, Ing. Jan Freudl
IČO, DIČ: 27195147, CZ27195147
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, dohodly se obě smluvní strany

a) na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny změnovými listy č. 1 až 30 ze dne 29.04.2019 na částku 481.392 Kč bez DPH. Dohodnutá smluvní cena je ve výši 13.643.848 Kč bez DPH,

b) na uplatnění smluvní pokuty za nesplnění termínu dokončení díla a jejím vzájemném vypořádáním zápočtem,

c) na změně termínu dokončení díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

- | | | |
|--|---|------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací | - | 01.10.2017 |
| b1) dokončení části díla bez kolmého parkoviště v Mayerově ul. | - | 19.08.2018 |
| b2) dokončení části díla - hřiště | - | 31.08.2018 |
| b3) terénní a sadové úpravy | - | 30.09.2018 |
| b4) úplné dokončení a předání díla (stavby) - do 30 dnů po dokončení přeložky VN kabelu (05.11.2018) | - | 05.12.2018 |
| b5) úplné dokončení a předání celého díla (stavby) | - | 29.04.2019 |
| c) úprava a úplné vyklizení staveniště - do 7 dnů po úplném dokončení díla | | |

Zhotovitel nesplnil lhůtu pro úplné dokončení a předání díla dle bodu b4). Prokazatelně bylo provádění prací znemožněno vlivem nepříznivých klimatických podmínek v délce 5 dnů. Následně nebylo možné též z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zcela dokončit celé dílo (vady a nedodělky, doklady). Zejména s ohledem ke skutečnosti, že zhotovitel umožnil provizorním opatřením využívat parkování vozidel na kolmém stání v Mayerově ulici, dohodly se obě smluvní strany, na vzájemném vypořádání změnou termínu úplného dokončení a předání celého díla k 29.04.2019.

Dále se obě smluvní strany dohodly, že zhotovitel nesplnil původní termín pro úplné dokončení a předání díla dle bodu b4) v délce 4 dnů. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel své prodlení uznává.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 13.643.868 Kč bez DPH.
Objednatel podpisem tohoto dodatku uplatňuje dle odst. 5 čl. XII. Smlouvy o dílo smluvní pokutu za nesplnění termínu pro úplné dokončení a předání díla v délce 4 dnů, zhotovitel podpisem tohoto dodatku tuto smluvní pokutu v celkové výši 109.151 Kč uznává a započte ji v závěrečné faktuře.

3. V čl. VI. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 9 a nahrazuje se novým zněním:

9. Objednatel může zastavit placení faktury v případě, kdy zhotovitel nedodrží podmínky pro užívání staveniště a jeho zabezpečení, v případě zjištění vadného plnění zhotovitelem dle podmínek odst. 14 čl. VIII. této smlouvy nebo v případě, kdy zhotovitel neplní postup zahajování, provádění a dokončování prací dle časového plánu postupu prací, nebo v případě, že ve faktuře nebude zohledněn oboustranně dohodnutý zápočet smluvní pokuty. Užití tohoto ustanovení objednatelem není porušením smlouvy ani právních povinností objednatele a nejedná se o podstatné porušení smlouvy dle článku XIII. této smlouvy.

4. V čl. XI. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 4 a nahrazuje se novým zněním:

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a zhotovitel jej předal jako součást dokladové části stavby při převjímacím řízení, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční listy musí být jednoznačně specifikovány v zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla (stavby).
Záruční lhůta na kvalitu části díla, tj. zpevněné plochy kolmého stání vozidel v Mayerově ulici ze zámkové dlažby ohraničené betonovými obrubníky, se sjednává v délce 96 měsíců. Předmětná plocha je růžově vyznačena ve výkresu č. B.3 „Situace skutečného provedení“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 12.10.2017, dodatkem č. 1 ze dne 17.07.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 17.08.2018.

V Horažďovicích, dne 07.06.2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva

Ing. Jan Freudl
člen představenstva



— ZÁKRES ROZSAHU PLOCHY, NA KTEROU SE VZTAHUJE
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA V DÉLCE 96 MĚSÍCŮ.