

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy u Zhotovitele:
číslo smlouvy u Objednatele: 644/18,
uzavřené dne 18.10.2018 na stavbu **Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice**

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČ:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma / Jméno, příjmení:	MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání:	Okružní 2615, PSČ 370 01, České Budějovice
IČ:	472 39 701
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1950
Zastoupen:	Jiří Koreš, jednatel
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto **dodatku č. 1**, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1.1 Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností spočívajících v nutnosti provést přeložky inženýrských sítí, které vedly v jiných trasách než byly trasy vyznačené v podkladech předaných zpracovateli PD a zhotoviteli stavby a také v provedení bouracích prací betonových konstrukcí nacházející se pod terénem v místech realizace zemních prací, kde bylo dle původní Smlouvy o dílo (dále jen SOD) předpokládáno pouze odtěžení zeminy. Dále bylo nad rámec SOD provedena výměna nefunkčního venkovního hydrantu, doplněna svítidla ve sprchách a v souvislosti s upřesněním technologie Prádelny po dokončení výběrových řízení na její dodávku také úprava elektrických kabelových rozvodů pro tuto technologii a doplnění podlahové vpusti vč. jejího napojení na kanalizaci. Oproti původní SOD bylo také doplněno provedení malby železobetonových průvlaků. Jako méněpráce naopak v souvislosti s vybranou technologií a se zvoleným druhem prací prostředků nebude realizována dodávka a montáž změkčovacího filtru technologické vody a také nebude realizován automatický mycí box na vozíky. V souvislosti s vybranou technologií došlo také ke snížení objemu zámečnických konstrukcí, naopak přibyly troje montážní dveře v dělící stěně mezi špinavou a čistou částí. Bližší podrobnosti víceprací a méněprací jsou patrné ze Změnových listů č. 1,2,3, vč. položkových rozpočtů, které tvoří Přílohu č.1, č.2 a č.3 tohoto dodatku. Výše uvedené dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 18.10.2018 v rozsahu uvedeném v Příloze č.1, č.2, a č.3 tohoto dodatku.

V souladu s čl. III, odstavce 3.4 v návaznosti odstavce 3.1 smlouvy o dílo ze dne 18.10.2018 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 1,2,3 (vícepráce a méněpráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění.

Smluvní celková cena díla bez DPH	77.670.836,52 Kč
Změnový list č. 1	465.194,48 Kč
Změnový list č. 2	-322.709,87 Kč
Změnový list č. 3	-420.735,25 Kč
Dodatek č.1 celkem bez DPH	-278.250,64 Kč

nová celková cena bez DPH 77.392.585,88 Kč

- 1.2 Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

- 1.3 V souladu s čl. IV., odstavce 4.1 smlouvy o dílo ze dne 18.10.2018 se upravuje termín provedení díla, a to posunutím dokončení a předání díla Objednateli nejpozději do **260** (dvěstěšedesát) kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy o dílo č. 644/18 ze dne 18.10.2018, a to z důvodu realizace výše uvedených víceprací zejména přeložek inženýrských sítí a také malby železobetonových vazníků.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- 2.2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.10.2018 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
Příloha č.1 - odsouhlasený Změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu a včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací
Příloha č.2 - odsouhlasený Změnový list č.2 vč. položkového rozpočtu a včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací
Příloha č.3 - odsouhlasený Změnový list č.3 vč. položkového rozpočtu a včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací
- 2.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Objednatel:

V _____ dne _____

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

předseda představenstva

Podpis: _____

Razítko:

MUDr. Jaroslav Novák, MBA

člen představenstva

Podpis: _____

Razítko:

Zhotovitel:

V _____ dne _____

Jméno: Jiří Koreš

jednatel

Podpis: _____

Razítko:

