

Evidenční číslo (naše zn.): /2018/

Vyřizuje:

Počet stran 4

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

F.07.02.04

Klasifikace PI

Dohoda Smluvních stran I/48 Český Těšín – Mosty, protihluková opatření

Dohoda Smluvních stran o prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP) a Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP) (dále jen „Dohoda“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem:

IČO:

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
659 93 390,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

společností SILNICE.CZ s. r. o.

se sídlem:

IČO:

zastoupenou:

Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
267 92 711,

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.09.2017 Smlouvu o dílo č. 16PU-002527 (č. Zhotovitele 37023) (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavbu „I/48 Český Těšín – Mosty, protihluková opatření“ (dále jen „Stavba“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelům ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“).

(B) Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatelů, a se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP (dále jen „Doba pro dokončení“) a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10 (dále jen „Doba pro uvedení do provozu“), konkrétně:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DOHODA SMLUVNÍCH STRAN	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU /2018/	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě.

- (i) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tímto souhlasí.
- (ii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých finančních nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tím souhlasí.
- (iii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků z Jiných událostí a Objednatel s tím souhlasí. Tím nejsou dotčeny časové nároky a nároky na dodatečnou platbu Zhotovitele, které vychází z událostí/okolností v riziku Objednatele, které nastanou po uzavření této Dohody.

IV.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Ostravě dne: 21-05-2019

V Krnově dne: 21-05-2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SILNICE.CZ s. r. o.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DOHODA SMLUVNÍCH STRAN	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU /2018/	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3