



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

**„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí“ ze dne 21. 7. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. Objednatel** : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení
IČ : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. / Fax : 571 411 690
E-mail : vitasek@muzeumvalassko.cz
 : marek@muzeumvalassko.cz
- 1.2. Zhotovitel** : **sdužení fyzických osob**
Ing. arch. Taťána Tzoumasová., Ing. Karel Grygera
Sídlo : Cholína 161, Cholína 783 22
Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdužení)
Statutární orgán : Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera
Zapsán v obchodním rejstříku : -
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera
b) ve věcech technických : Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Ing. Karel Grygera
IČ : 15505782, 15437191
DIČ : CZ5751201445, CZ5501231824
Bankovní ústav : Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu : 5083267001/5500
Tel. / Fax : +420 602 512 983, +420 775 230 155
E-mail : tzoumasova@email.cz, projekce.grygera@seznam.cz

I.

PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 15., odst. 15.1. na uzavření tohoto dodatku č. 2 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí ze dne 21. 7. 2017 z těchto důvodů:

- a) Dle bodu 3.6. Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 dojde ke změně termínu pro výkon autorského dozoru (AD).
- b) Vzhledem k prodloužení autorského dozoru dochází ke změně platebních podmínek.

II.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.5. a odst. 3.6. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

3.5. *Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.6. v termínu do 50 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.*

3.5.1 *Doplnění projektové dokumentace pro provádění díla o úpravy popsané ve změnovém listu č. 1 dle odst. 2.6., bude dopracováno do 50 dní od podepsání změnového listu ZL č. 01 všemi zúčastněnými stranami.*

3.6. *Výkon AD dle odst. 2.7. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.*

*Termín veřejné zakázky na zhotovitele stavby: 12/2017-02/2018
2/2018 – 07/2019
(zajištění materiálu pro stavbu;
dřevo přes zimní období)
06/2018 - 07/2019 – realizace
stavby*

III.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.2.6. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

4.2.6 **Výkon Autorského dozoru (AD) dle odst. 2.7. 144 000,- Kč (bez DPH), DPH 30 240,- Kč, cena včetně DPH 174 240,- Kč.**

4.2.6.1 ***Etapa 1 AD ukončena 05/2019 bude vyplacena polovina částky za výkon Autorského dozoru dle bodu 4.2.6 tj. 72 000,- Kč (bez DPH), DPH 15 120,- Kč, cena včetně DPH 87 120,- Kč.***

4.2.6.2 ***Etapa 2 AD bude ukončena až datem ukončení stavby (předpoklad 07/2019), kdy bude vyplacena zbylá částka za výkon Autorského dozoru dle bodu 4.2.6 tj. zbylých 72 000,- Kč (bez DPH), DPH 15 120,- Kč, cena včetně DPH 87 120,- Kč.***

4.2.6.3 ***Etapa 1 a Etapa 2 Autorského dozoru nesmí přesáhnout v součtu smlouvenou částku v bodě 4.2.6. smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2017 a jejich pozdějších dodatků.***

IV.

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- 5.3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne

V Opavě dne

V Cholině dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:

.....

.....