

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/10-D35 ČASY - OSTROV, KM 16,800-21,365,
ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/004

Číslo ZBV:
4.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 16,800 - 21,365

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Objednatel nezajistil souhlas s prováděním prací osob hospodařících na pozemcích, které jsou Staveništem ve smyslu Smlouvy. Zhotovitel požaduje náklady spojené s prodloužením Doby pro dokončení v důsledku přerušení prací od 10. 5. 2017 (pokyn č.3 Správce stavby ze dne 11. 5. 2017) do 1. 9. 2017 (pokyn č.8 Správce stavby ze dne 29. 8. 2017).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	124 894,00	124 894,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 27.5.2019	podpis
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	datum 24.5.2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum 27.3.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 28.5.2019	podpis
---	-------	-----------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 27.3.2019	
------------	-------	-----------------	--