

Dodatek č. 5


ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, Pobočka Teplice
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 724 024 996
E-mail :	s.bilkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvátém
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka (dále jen „KoPÚ“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné pokračovat ve zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení před obdržением hydrologických dat pro návrh nového propustku objednaných u Českého hydrologického ústavu, a vzhledem k tomu, že současně probíhá schvalování nového územního plánu obce Světec, dochází k úpravě termínů plnění smlouvy.
- 1.2 Změna termínů plnění smlouvy je provedena u dílčích fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.
- 1.3 Z výše uvedeného důvodu se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o Dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně:
 - 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019*
 - 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019*
 - 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019*
 - 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019*
 - 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 20. 11. 2019 na 20. 4. 2020*

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 195-2017-508101.
- 2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 10. 6. 2019

V Teplicích dne: 10. 6. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát
jednatel společnosti

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chotovenka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	200	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	100	1 500	150 000	30.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	1 800	126 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	2 550	38 250	20.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	1 500	3 000	20.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	20.11.2017
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	173	400	69 200	20.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	173	400	69 200	20.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					463 650	20.11.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	173	500	86 500	30. 11. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	600	9 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	173	600	103 800	20. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					275 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	173	450	77 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					77 850	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	300	69 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					69 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	463 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	275 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	77 850 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	69 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	885 800 Kč
DPH 21% v Kč	186 018 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 071 818 Kč

V Teplicích dne 10. 6. 2019

V Teplicích dne 10. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát

Jednatel společnosti