

STASEKO PLUS s.r.o.

se sídlem: Kytlická 780, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116369

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Horák, jednatel
- ve věcech technických: Kristián Kukucz, manažer staveb
- ve věcech stavby: Kristián Kukucz, manažer staveb
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 164125619/0300
Identifikační číslo: 258534473
DIČ: CZ25853473

(dále jen „**Zhotovitel – člen společnosti**“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Komunikace, chodníky a oplocení kolem ZŠ na Náměstí TGM, Frýdlant n.O.“ a následně dodatek; č. 1 ze dne 30.9.2016, dále jen „smlouva“.

Stavba byla zahájena dne 1.6.2016. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba provést některé práce a dodávky odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele. Vícepráce spočívají zejména ve větším množství kácení stromů a odstranění pařezů vč. přemístění, likvidace a zasypání jam po pařezech. Méněpráce spočívají zejména ve zmenšení kubatury odkopů a odvozu zeminy, výměry nestmelených podkladních a stmelených asfaltových vrstev, krytu z betonové dlažby, pokládky betonových obrubníků, nerealizace demontáže přístřešku pro popelnice, pamětní desky a jiných prací a dodávek podrobněji popsanych v příloženém položkového rozpočtu. Tyto vícepráce a méněpráce snižují cenu díla.

Předmět smlouvy

Čl. III – Rozsah díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termín plnění

Čl. VI. - Termín plnění se tímto dodatkem nemění.

Cena díla

Čl. VII. – Cena díla se mění tímto dodatkem v návaznosti na sjednání víceprací a méněprací takto:

Cena za dílo dle čl. VII odst. 1 Smlouvy o dílo (bez DPH) (bez dokumentace skutečného provedení stavby)	10.766.406,83 Kč
Cena za dílo dle čl. VII. odst. 1 dle Dodatku č.1 (bez DPH)	11.397.444,73 Kč
Cena za zhotovení dokumentace skutečného provedení díla dle čl. VII. Odst. 1 Smlouvy o dílo (bez DPH)	17 409,60 Kč
Cena sjednaných víceprací pro dodatek č. 2 (bez DPH)	28.018,50 Kč
Cena sjednaných méněprací pro dodatek č. 2 (bez DPH)	- 747.784,63 Kč

Cena za dílo, sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací.

Nově cena díla celkem činí (bez DPH)	10.695.088,20 Kč
DPH 21%	2.245.968,52 Kč
Cena díla včetně DPH	12.941.056,72 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 28.11.2016, č. usnesení 51/9.16.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 2.12.2016

V Ostravě 7.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
COLAS CZ, a.s.
[Redacted Signature]

