

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 23.10.2018

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, ředitelkou

IČ: 71238301

DIČ: CZ71238301

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

GARNI spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Martinem Jouzou, jednatelem

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČO: 467 09 525

DIČ: CZ46709525

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem v Městských lázních - II**“. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě nepředpokládaných prací (více prací), vzniklých

- a) při odkrytí vnitřních konstrukcí nosníků stropu pod saunovým provozem, kde byl zjištěn větší rozsah poškození nosných a výplňových částí,
- b) při bourání obkladů v parní sauně dojde k nevratnému poškození tepelné a hydroizolace, s čímž nebylo v projektové dokumentaci počítáno. Zhotovitel, projektant i objednatel odsouhlasili řešení pomocí hydroizolační vestavby s novou ventilací, odtahem páry a osvětlením,
- c) při přípravě realizace bylo poddodavatelem finské sauny zjištěno, že stávající topidlo, které mělo být použito, má nedostatečný výkon, současně musí být instalován nový rozvaděč a digitální ovládání.

Rozsah těchto prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se zároveň upravují některá ustanovení smlouvy.

Čl. II

1. Na základě objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází k navýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 706.641,00 Kč bez DPH, (viz. příloha č. 1 – 3 tohoto dodatku).

Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena díla je stanovena ve výši **3.688.570,03 Kč** (slovy tři miliony šest set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát korun tři desetiny haléře) bez DPH.
DPH v režimu přenesené daňové povinnosti **774.599,71 Kč**
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – Parní sauna
Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – stavební práce
Příloha č. 3: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – rekonstrukce stropu – podchycení překladu

V Ústí nad Labem dne 10.6.2019

V Ústí nad Labem dne 10.6.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Martina Žirovnická
ředitelka
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Martin Jouza
jednatel
GARNI spol. s r.o.