

:-

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník
Bc. Kateřina Bláhová, rada KPÚ pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
IČ/DIČ: 659 93 390 / CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: **PROGEKA v.o.s.**
Adresa: Flemíkova 1079, 26901 Rakovník
Zastoupený: Václavem Kratochvílem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 540455399/0800
IČ/DIČ: 46355243/CZ46355243
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děkov, okres Rakovník (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VI odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Děkov se upravuje následovně

3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM

Mění se celkový počet MJ tj. **400 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **73**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **140.000,- Kč bez DPH** (400 MJ x 350,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **25.550 Kč bez DPH** (73 MJ x 350,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. (Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM) se mění z původní částky **140.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 25.550,- Kč bez DPH**.

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VI. odst. 2 dle SOD byl upřesněn skutečný počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě výzvy Pobočky Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 11. 6. 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 11. 6. 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 11. 6. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

Přílohy:

1. Upřesnění rozsahu práce v KoPÚ Děkov (SPU 188888/2019)
2. Příloha č. 1 ke SOD Děkov (výkaz činností)

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Děkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	250	6 250	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	31.8.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	377	300	113 100	31.1.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	60	300	18 000	31.1.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	437	250	109 250	30.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	700	88 900	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	700	0	30.6.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	437	300	131 100	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					476 600	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	437	500	218 500	30.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	31	800	24 800	30.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	900	0	30.4.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	250	4 500	30.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	400	12 400	30.4.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	0	30.4.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	437	300	131 100	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					411 300	31.5.2018

3.3	Mapové dílo		437	350	152 950	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					152 950	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	73	350	25 550	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 550	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		476 600
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		411 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		152 950 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		25 550 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 066 400 Kč
DPH 21% v Kč		223 944 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 290 344 Kč

V Praze dne 11. 6. 2019

Za objednatele č.1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Rakovníku dne 11. 6. 2019

Za zhotovitele:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

3.

V Karlových Varech dne 11. 6. 2019

Za objednatele č.2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary