


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Olomouc 8, Horní náměstí – rekonstrukce kotelny“

č. 2018 / 15444 / D1


Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Bc. Jiřím Staňkem, manažerem útvaru správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

Jaromír Procházka

se sídlem: Za humny 321, 751 03 Majetín
IČO: 68928424
DIČ: CZ7709015721
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta Olomouc 8, Horní náměstí – rekonstrukce kotelny**“ č. 2018/15444 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 10. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- otlučení stávající omítky a zřízení sanační omítky v místech vlhkosti;
 - vyspravení nesourodé podlahy a nový nátěr podlahy;
 - úklid a ekologická likvidace suti;
- dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **46 121,00 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 1 708 214,14 Kč** bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **46 121,00 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 45 (čtyřicet pět) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 65 (šedesát pět) kalendářních dní.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Olomouci dne: _____

Bc. Jiří Staněk
manažer útvaru správa majetku
Česká pošta, s.p.

Jaromír Procházka