

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 3.etapa, PDPS Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace k areálu Dezy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 113/001	Číslo ZBV: 003.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení : ALPINE - BÖGL a KRÝSL - SWIETELSKY - Lešná III												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Popis Změny:												
V dokumentaci PDPS bylo uvažováno se zlepšením podloží násypu vápněním do 2%. Na základě kopaných sond a zkoušek zemin provedených v rámci realizace bylo zjištěno, že původní řešení sanace uvažované v zadávací realizaci (zlepšení podloží násypu vápněním do 2%) není vhodné zejména spří zohlednění skutečně zastížené výšky hladiny podzemní vody. Při zohlednění všech skutečností bylo navrženo sanační opatření v podobě vrstvy 0,5 m z lomového kamene frakce 0/150 se separační geotextilií (300g/m2), která bude hutněna postupem dle zhuťovací zkoušky. Navržená sanace lomovým kamenivem frakce LK 0/150 je, jak ukázala zhuťovací zkouška, v zásadě možná a funkční - sanačně drenážní vrstva přeruší kapilární vztlínání vody do násypového tělesa. Vzhledem k příčině vzniku řešených změn lze říci, že Změny nevyvolávají vznik řetězení Změn a zároveň Změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimy).												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-1 363 649,76	6 514 504,92	5 150 855,16										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Zhotovitel	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
		Číslo paré: <u>3</u>										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 3.etapa, PDPS Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace na sil. I/35 u CS Cabot	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 191.2/001	Číslo ZBV: 004.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení : ALPINE - BÖGL a KRÝSL - SWIETELSKY - Lešná III												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Popis Změny:												
V dokumentaci PDPS bylo uvažováno o zlepšení podloží násypu vápněním do 2%. Po odstranění lesního porostu a podorníčních vrstev byl prověřen stav podloží. Podloží je tvořeno jílovitou zemínou a ž jíly tuhé až měkké konzistence. Hladina podzemní vody se nachází při horním povrchu terénu, tudíž není možné zeminu upravit pojivy. Na základě pochůzky po trase, byla navržena sanace podloží výměnou za lomový kámen frakce 0/150 se separační geotextilií 300g/m2. Navrhujeme sanační opatření v podloží násypu spočívající ve výměně zemin tl. 1,0 m v km. 0,130 0,180 a tl. 0,6 m v km 0,18 0,200 za lomový kámen frakce 0/150. Sanační vrstva bude od podloží oddělena separační geotextilií s plošnou hmotností 300g/m2. Sanační vrstva bude hutněna postupem ověřeným ve zhuťovací zkoušce.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-213 640,56	1 597 045,32	1 383 404,76										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
Zhotovitel	jméno	datum <u>29. 11. 2016</u> podpis										
		Číslo paré: <u>3</u>										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 3. etapa, PDPS Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území stavby	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 051.2/001	Číslo ZBV: 005.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení : ALPINE - BÖGL a KRÝSL - SWIETELSKY - Lešná III												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:												
V dokumentaci PDPS bylo uvažováno o odstranění krytu vozovky v tloušťce 0,10m. Při odstraňování krytu vozovky jsme zjistili, že tloušťka asfaltové vrstvy se pohybuje kolem 0,28m. Po odstranění celého krytu vozovky, který je nutný pro výstavbu objektu SO 101.2 jsme provedli geodetické zaměření skutečně odstraněného krytu vozovky viz geodetický protokol. Na základě geodetického zaměření jsme zjistili rozdíl v množství odstraňování krytu vozovky												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1 839 563,01</td> <td>1 839 563,01</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	1 839 563,01	1 839 563,01				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	1 839 563,01	1 839 563,01										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis <u>[podpis]</u>										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis <u>[podpis]</u>										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis <u>[podpis]</u>										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis <u>[podpis]</u>										
Zhotovitel	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis <u>[podpis]</u>										
		Číslo paré: <u>3</u>										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa, PDPS

Číslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
101.2/001Číslo ZBV:
006.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/35 km 0.000 - 2.400

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

pís Změny:

V dokumentaci PDPS bylo uvažováno s odstraněním nestmelených vrstev.

Po odstranění asfaltových vrstev bylo zjištěno, že podloží není tvořeno nestmelenými vrstvami, ale betonovou deskou o tloušťce 0,20m. Jelikož betonová deska se nachází v blízkosti aktivní zóny a v některé části zachází do aktivní zóny, bylo souhlasně rozhodnuto projektanty i geotechniky o odstranění betonové desky v těchto místech. Při neodstranění betonové desky hrozí nerovnoměrné sedání násypových vrstev a tím by mohlo docházet k podélným trhlinám v obou jízdních pásech. Po odstranění betonové desky a nestmelené vrstvy, bylo zjištěno nevyhovující podloží tvořené jíly třídy F6-F8, které jsou neúnosné. Proto bylo rozhodnuto, že tohle podloží bude nahrazeno sanační vrstvou z kameniva 0/150 v tl. 0,5m. Po provedení výměny v tl. 0,5m bylo na základě SSZ zkoušky zjištěno, že vrstva kameniva je nedostatečná a neúnosná a proto byla provedena výměna podloží v tl. 1,0m. Tahle tloušťka sanace z kameniva již vykazovala při SSZ přijatelné hodnoty. Po odstranění svodidel byla odstraněna nebezpečná krajnice a v tomto místě bylo podloží tvořeno také jíly třídy F6-F8, které byly neúnosné a bylo potřeba pro dobré napojení stávajícího tělesa a nového násypu vyměnit za kamenivo 0/150 v tl. 1,0m, aby nedocházelo k případným propadům vozovky. Jak ukázala zhutňovací zkouška, sanace kamenivem frakce LK 0/150 je v zásadě možná a funkční.

Navrhujeme sanační opatření v podobě vrstvy sanace kamenivem frakce 0/150 v tl. 1,0 m se separační geotextilií (300g/m2), která bude hutněna postupem dle zhutňovací zkoušky

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum 29. 11. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jmeno	datum 29. 11. 2016	podpis
Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby	jmeno	datum 29. 11. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016)

jmeno

02-12-2016
datum

podpis

Zhotovitel

jmeno

29. 11. 2016
datum

podpis

Číslo paré: 3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa, PDPS

Číslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
101.2/001Číslo ZBV:
006.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/35 km 0.000 - 2.400

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Rozpis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	6 046 689,03	6 046 689,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016)

jméno

datum 07-12-2016

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 29.11.2016

podpis

Číslo paré: 3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa, PDPS

Číslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
101.2/001Číslo ZBV:
006.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/35 km 0.000 - 2.400

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Opis Změny:

V dokumentaci PDPS bylo uvažováno s odstraněním nestmelených vrstev.

Po odstranění asfaltových vrstev bylo zjištěno, že podloží není tvořeno nestmelenými vrstvami, ale betonovou deskou o tloušťce 0,20m. Jelikož betonová deska se nachází v blízkosti aktivní zóny a v některé části zachází do aktivní zóny, bylo souhlasně rozhodnuto projektanty i geotechniky o odstranění betonové desky v těchto místech. Při neodstranění betonové desky hrozí nerovnoměrné sedání násypových vrstev a tím by mohlo docházet k podélným trhlinám v obou jízdnicích pásech. Po odstranění betonové desky a nestmelené vrstvy, bylo zjištěno nevyhovující podloží tvořené jíly třídy F6-F8, které jsou neúnosné. Proto bylo rozhodnuto, že tohle podloží bude nahrazeno sanační vrstvou z kameniva 0/150 v tl. 0,5m. Po provedení výměny v tl. 0,5m bylo na základě SSZ zkoušky zjištěno, že vrstva kameniva je nedostatečná a neúnosná a proto byla provedena výměna podloží v tl. 1,0m. Tahle tloušťka sanace z kameniva již vykazovala při SSZ přijatelné hodnoty. Po odstranění svodidel byla odstraněna nebezpečná krajnice a v tomto místě bylo podloží tvořeno také jíly třídy F6-F8, které byly neúnosné a bylo potřeba pro dobré napojení stávajícího tělesa a nového násypu vyměnit za kamenivo 0/150 v tl. 1,0m, aby nedocházelo k případným propadům vozovky. Jak ukázala zhutňovací zkouška, sanace kamenivem frakce LK 0/150 je v zásadě možná a funkční.

Navrhujeme sanační opatření v podobě vrstvy sanace kamenivem frakce 0/150 v tl. 1,0 m se separační geotextilií (300g/m2), která bude hutněna postupem dle zhutňovací zkoušky

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §24 Směrnice č.18/2016)

jméno

02-12-2016
datum

podpis

Zhotovitel

jméno

29.11.2016
datum

podpis

Číslo paré: 3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa, PDPS

Číslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
101.2/001Číslo ZBV:
006.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/35 km 0.000 - 2.400

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Opis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 574 743,91	7 076 235,78	5 501 491,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016)

jméno

datum

02-12-2016

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

29.11.2016

podpis

Číslo paré: 3

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa, PDPS	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/001	Číslo ZBV: 007.0
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na přeložce sil. I/35 přes Jasenický potok v km 0.585		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

is Změny:

Popis pro skupinu 3:

V 06/2015 byl v rámci realizace stavby proveden doplňkový geologický průzkum, který zjistil horší parametry geologických vrstev, zejména pak charakteristiky stavu zemín (konzistence a ulehlosti) a deformační moduly přetvárnosti, než se kterými bylo uvažováno při návrhu založení v předchozích stupních projektové dokumentace. Vzhledem ke zhoršení parametrů zemín bylo v posudku redukováno plášťové tření na pilotě, což vedlo k navýšení počtu pilot a prodloužení délky pilot a také byl navržen polštář z SD pod opěrné zdi. Z důvodu zabezpečení objektů pozemních komunikací před poškozením, byly přesunuty kabely do plastových chrániček uvnitř říms. Pro lepší odvodnění byly doplněny uliční vpusti a potrubí. Po odstranění některých domů dříve přilehlých už nebyla nutnost budovat protihluková stěna (SO 702) a proto byla zrušena a na mostním objektu SO 201 byla nahrazena zábradlím.

Popis pro skupinu 0 a 4.:

Změny položek jsou vyvolány chybou zadávací dokumentace, kdy řešené položky nebyly zahrnuty do soupisu prací, nebo nebyly navrženy v projektové dokumentaci, ačkoli dle zvoleného technického řešení a dle v té době platné legislativy měly být do zadávací dokumentace zapracovány. V rámci zpracování RDS byly výše popsané nedostatky zadávací dokumentace napraveny, respektive byl doplněn nezbytné rozsah řešených prací, tak aby bylo možné dokončit stavbu jako celek v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-228 721,53	0,00	-228 721,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §24 Směrnice č.18/2016)	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 29.11.2016	podpis
			Číslo paré:

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa, PDPS	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/001	Číslo ZBV: 007.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na přeložce sil. I/35 přes Jasenický potok v km 0,585		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

is Změny:

Popis pro skupinu 3:

V 06/2015 byl v rámci realizace stavby proveden doplňkový geologický průzkum, který zjistil horší parametry geologických vrstev, zejména pak charakteristiky stavu zemín (konzistence a ulehlostí) a deformační moduly přetvárnosti, než se kterými bylo uvažováno při návrhu založení v předchozích stupních projektové dokumentace. Vzhledem ke zhoršení parametrů zemín bylo v posudku redukováno plášťové tření na pilotě, což vedlo k navýšení počtu pilot a prodloužení délky pilot a také byl navržen polštář z ŠID pod opěrné zdi. Z důvodu zabezpečení objektů pozemních komunikací před poškozením, byly přesunuty kabely do plastových chrániček uvnitř říms. Pro lepší odvodnění byly doplněny uliční vpusti a potrubí. Po odstranění některých domů dříve přilehlých už nebyla nutnost budovat protihluková stěna (SO 702) a proto byla zrušena a na mostním objektu SO 201 byla nahrazena zábradlím.

Popis pro skupinu 0 a 4.:

Změny položek jsou vyvolány chybou zadávací dokumentace, kdy řešené položky nebyly zahrnuty do soupisu prací, nebo nebyly navrženy v projektové dokumentaci, ačkoli dle zvoleného technického řešení a dle v té době platné legislativy měly být do zadávací dokumentace zapracovány. V rámci zpracování RDS byly výše popsané nedostatky zadávací dokumentace napraveny, respektive byl doplněn nezbytný rozsah řešených prací, tak aby bylo možné dokončit stavbu jako celek v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 457 968,56	3 457 968,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §24 Směrnice č.18/2016)	jméno	datum 29.11.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 29.11.2016	podpis
			Číslo paré:

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :-Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Látná, 3.etapa, PDPS	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/001	Číslo ZBV: 007.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na přeložce sil. I/35 přes Jasenický potok v km 0.585		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:	Paré x	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změny:

Popis pro skupinu 3:

V 06/2015 byl v rámci realizace stavby proveden doplňkový geologický průzkum, který zjistil horší parametry geologických vrstev, zejména pak charakteristiky stavu zemín (konzistence a ulehlostí) a deformační moduly přetvárnosti, než se kterými bylo uvažováno při návrhu založení v předchozích stupních projektové dokumentace. Vzhledem ke zhoršení parametrů zemín bylo v posudku redukováno plášťové tření na pilotě, což vedlo k navýšení počtu pilot a prodloužení délky pilot a také byl navržen polštář z ŠD pod opěrné zdi. Z důvodu zabezpečení objektů pozemních komunikací před poškozením, byly přesunuty kabely do plastových chrániček uvnitř říms. Pro lepší odvodnění byly doplněny uliční vpusti a potrubí. Po odstranění některých domů dříve přilehlých už nebyla nutnost budovat protihluková stěna (SO 702) a proto byla zrušena a na mostním objektu SO 201 byla nahrazena zábradlím.

Popis pro skupinu 0 a 4:

Změny položek jsou vyvolány chybou zadávací dokumentace, kdy řešené položky nebyly zahrnuty do soupisu prací, nebo nebyly navrženy v projektové dokumentaci, ačkoli dle zvoleného technického řešení a dle v té době platné legislativy měly být do zadávací dokumentace zapracovány. V rámci zpracování RDS byly výše popsané nedostatky zadávací dokumentace napraveny, respektive byl doplněn nezbytný rozsah řešených prací, tak aby bylo možné dokončit stavbu jako celek v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 808 439,19	4 808 439,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §24 Směrnice č.18/2016)	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa 327 111 7019 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 211/1 podchod pro pěší pod přeložkou sil. I/35 v km 0,030	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 211/1	Číslo ZBV: 008										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva): 53030-00143/08 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení "ALPINE - BÖGL A KRÝSL - SWIETELSKI - Lešná III "												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny:												
Změna koncepce mostu z podchodu pro pěší na podjezd s obousměrným provozem. Navržené změny podchodu spočívají zejména ve změně šířky a výšky průjezdního profilu podchodu. Pod silnicí I/35 byl původně veden chodník šířky 3,0 m. Nově je navržen přesýpaný rám s klenutou příčlím v novém rozměrovém uspořádání a směrovém oddělení komunikace v podjezdu umožní v případě potřeby současný příjezd vozidel složek integrovaného systému a zároveň i evakuaci občanů z technologického areálu. ○ Přesýpaný rám s klenutou příčlím je nahrazen přímo pojižděným rámem s vodorovnou příčlím. ○ Světlost mostního otvoru je zvětšena z 3,50 m na 8,25 m. Minimální volná výška podchodu je zvětšena z 2,637m na 2,967m - min. podjezdná výška bude tedy 2,80m ○ Křídla z vyztužené zeminy geomříží s pohledovými bloky jsou nahrazena křídly z úhlových opěrných zdí, které jsou hlubině založeny. ○ Nově jsou v přechodové oblasti doplněny přechodové desky, které navazují na nosnou konstrukci přes podpovrchové mostní závěry. ○ Oboustranné svodidlo ve středním dělicím pásu je v prostoru mostu nahrazeno dvěma jednostrannými mostními svodidly. Tato změna je vyvolána úpravou mostu z přesýpaného rámu na přímo pojižděný rám. V PDPS z roku 2008 byla svodidla vykázána v soupisu prací SO101. Nyní jsou svodidla na mostě nově zahrnuta v soupisu prací SO211. Svodidla jsou vykázána v délce madel. ○ Z důvodu změny užívání mostního objektu (nově jako podjezd) je upravena odolnost betonu NK na svp. XF4+XD3+XC4 (původně XF1+X												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-1 987 261,01	13 925 917,83	11 938 656,82										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 02-12-2016 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum <u>29.11.2016</u> podpis										
		Číslo paré: <u>3</u>										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa / 327 111 7019 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice III/03568	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 115/2	Číslo ZBV: 9.3
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE - BÖGL a KRÝSL - SWIETELSKY - LEŠNÁ III, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Změna vznikla v důsledku historického vývoje stavby. Předmětem změny je napojení obce Mštěnovice na souběžnou komunikaci stykovou křižovatkou ve stávající trase silnice II/03568.

Původní projektová dokumentace plánovala napojení komunikace III/03568 vedoucí z obce Mštěnovice na souběžnou komunikaci SO 111 křižovatkou ve tvaru "V" a pod hlavní trasou silnice I/35 směrem do firmy CS CABOT podchod pro pěší.

V roce 2015 po dalších jednáních bylo rozhodnuto rozšířit podjezd a upravit sjezdy s propustky na začátku trasy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 376 863,21	1 928 590,99	-1 448 272,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: zástupce správce stavby	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel - za sdružení	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa / 327 111 7019 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Souběžná silnice III.třídy Bynina - Lešná	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 111/1	Číslo ZBV: 10.3
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE - BŮGL a KRÝSL - SWIETELSKY - LEŠNÁ III, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě provedených zkoušek akreditovanou zkušebnou a kontroly podloží doporučil geotechnik zhotovitele i geotechnik objednatele provést sanaci podloží drčeným kamenivem frakce 0-150, mocnost 1,00 m se separační geotextilií, z důvodu zjištěné vysoké přirozené vlhkosti a tím nízké konzistence zastižených zemín, jelikož hladina podzemní vody se zde nachází blízko povrchu a předmětná zemina obsahuje vysoký podíl organických příměsí rostlin.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-610 628,14	14 227 309,20	13 616 681,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: zástupce správce stavby	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30. 11. 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 02. 12. 2016	podpis
Zhotovitel - za sdružení	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
			Číslo paré: 3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa / 327 111 7019

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zpevněné plochy

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 711.2/1

Číslo ZBV:

011.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE - BÖGL a KRÝSL - SWIETELSKY - LEŠNÁ III, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odkopech byla na zemní pláni provedena statická zatěžovací zkouška s neměřitelným výsledkem. Původní zemina z podloží byla podle klasifikace zemín zatříděna jako nevhodný materiál pro podloží a aktivní zónu. Geotechnik objednatel a geotechnik zhotovitele zhodnotil stav podloží jako neúnosný a doporučil sanaci podloží výměnou za drcené kamenivo frakce 0-150, mocnost 0,5 m se separační geotextilií.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 227 501,91	1 227 501,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 29.11.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV - Zástupce správce stavby

jméno

datum 29.11.2016 podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum 30.11.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 30.11.2016 podpis

Zhotovitel - za sdružení

jméno

datum 29.11.2016 podpis

Číslo paré:

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa / 327 111 7019 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zpevněné plochy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 711.2/2	Číslo ZBV: 012.5
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE - BÖGL a KRÝSL - SWIETELSKY - LEŠNÁ III, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při projednávání sanace podloží byla s projektantem konzultována konstrukce vozovky dle PDPS. Z důvodu sjednocení skladby s navazujícím objektem SO 114 bylo rozhodnuto zaměnit vrstvu ŠD tl. 200 mm za vrstvu SC v tl. 200 mm. Vozovka objektu SO 711.2 tvoří posledních 50 m jediné přístupové komunikace do areálu CABOT využívané zejména kamionovou dopravou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-110 142,11	211 621,52	101 479,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV zástupce správce stavby	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30. 11. 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 30. 11. 2016	podpis
Zhotovitel - za sdružení	jméno	datum 29. 11. 2016	podpis
			Číslo paré: 3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa / 327 111 7019 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka levostranného přítoku Jasenického potoka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 312/1	Číslo ZBV: 13.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.5.2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: ALPINE - BÖGL a KRÝSL - SWIETELSKY - LEŠNÁ III, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V roce 2002 obdržel projektant přeložky vodovodu pro VaK Vsetín od projektanta sil. I/35 podklady pro projekt vodovodu včetně výškového umístění chrániček pod budoucími komunikacemi.

V únoru 2004 obdržel projektant sil. I/35 zaměření skutečného provedení vodovodu v jiné, než jim požadované poloze, což bylo konstatováno na jednání 17.3.2004.

Na základě tohoto jednání provedl VaK Vsetín v květnu 2005 přeložení trasy vodovodu dle požadavků projektanta sil. I/35.

V roce 2010 si projektant sil. I/35 vyžádal zaměření skutečného provedení trasy, na kterém trasa vodovodu nebyla polohově v kolizi s trasou vodoteče.

Na základě toho byla vypracována projektová dokumentace pro stavbu sil. I/35.

V roce 2015 při zemních pracích zhotovitel zjistil, že zhybka vodovodní přípojky nebyla dle požadavků projektanta sil. I/35 v roce 2005 provedena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	202 059,22	202 059,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV zástupce správce stavby	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel - za sdružení	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: 3