

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :66000001/2015-I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov-EUROVIA-SYNER	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rampa Turnov		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.5.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/35 Liberec Londýnská rampa Turnov - EUROVIA-SYNER

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

js a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V místě propustku (km 0,070) se po odkopání zeminy objevil základ z prostého betonu, který se musel odbourat, aby bylo možné usadit propustek. Dodatek dále řeší navýšení množství položek vozovkových vrstev, kdy po obnažení vozovkových vrstev a zemní krajnice, bylo zjištěno, že kraj vozovkových vrstev byl zdegradován a pro dodržení technologie napojení vozovkových vrstev bylo zapotřebí přijmout daná opatření. Na základě nevhodného materiálu a požadavku dodržet kvalitu prací a projekční parametry, bylo nutné změnit sklony svahů a vyztužit násyp tělesa u SO 101.1

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-53 312,12	409 929,50	356 617,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno I. [redacted] datum **15-06-2016** podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno I. [redacted] datum **17-06-2016** podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum **20-06-2016** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny. Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum **29-06-2016** podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum **15-06-2016** podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list číslo pa [redacted]

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :66000001/2015-I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov-EUROVIA-SYNER

Číslo SO/PS/
číslo Změny SO/PS:
101_1/001Číslo ZBV:
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nadbetonování římsy km 0,035

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.5.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/35 Liberec Londýnská rampa Turnov - EUROVIA-SYNER

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

is a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V místě nadbetonování římsy (km 0,035) se po odkopání zeminy objevila revizní šachta sloužící pro vstup do mostního objektu. Jelikož s touto šachtou projekt nepočítal a investor si šachtu přeje zachovat, bylo nutné stávající šachtu zvýšit na úroveň nivelety nové komunikace pomocí betonových skruží a uzavřít ji poklopem

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	10 903,00	10 903,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 15-06-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 17-06-2016 podpis

Supervize jméno _____ datum _____ podpis

Správce stavby jméno _____ datum 20-06-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 29-06-2016 podpis

Zhotovitel jméno _____ datum 15-06-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo par

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :66000001/2015-I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov-EUROVIA-SYNER	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: 190/001	Číslo ZBV: 003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.5.2015 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost I/35 Liberec Londýnská rampa Turnov - EUROVIA-SYNER

<p><u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u></p> <p>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4</p> <p>Soupis prací - počet listů A4</p> <p><u>Dokladová část Změny:</u></p> <p>Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

s a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, bylo po dohodě s investorem odsouhlaseno navýšení VDZ

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	104 841,10	104 841,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
	██████████	15-06-2016	<i>[Podpis]</i>
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
	██████████	17-06-2016	<i>[Podpis]</i>
Supervize	jméno	datum	podpis
	██████████		
Správce stavby	jméno	datum	podpis
	██████████	20-06-2016	<i>[Podpis]</i>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015)	jméno	datum	podpis
	██████████	29-06-2016	<i>[Podpis]</i>
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
	██████████	15-06-2016	<i>[Podpis]</i>
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo pa

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :66000001/2015-I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov-EUROVIA-SYNER

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
250/001Číslo ZBV:
004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zárubní zeď v km 0.045

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.5.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Příčina a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu nenaplnění předpokladu projektanta se odečítá položka č.02971-Geotechnický monitoring

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 683,00	0,00	-3 683,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 15-06-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 17-06-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 20-06-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Ev stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstává Smlouva v platnosti. Povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 29-06-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 15-06-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo pa



Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :66000001/2015-I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov-EUROVIA-SYNER

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 340/001

Číslo ZBV: 005

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Prodloužení kolektoru na vodovodu DN 400 v km 0.065

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.5.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

is a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Ke změnám položek došlo z důvodu odlišné skutečnosti průběhu vodovodního potrubí, než jak předpokládal původní projekt. Dle požadavku správce SČVK bylo nutné celý objekt přepracovat. Na základě nového projektu bylo nutné výkop pro kolektor rozšířit a prohloubit /samotná ŽB konstrukce kolektoru se částečně prohloubila a rozšířila také/. V místě, kde šoupě navazuje na vodovod, se tento prostup vyzdíl z tvárnice prolévaných betonem /ztracené bednění/

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 913,00	672 455,40	668 542,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [REDACTED] datum **15 -06- 2016** podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [REDACTED] datum **17 -06- 2016** podpis

Supervize jméno [REDACTED] datum podpis

Správce stavby jméno [REDACTED] datum **20 -06- 2016** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [REDACTED] datum **29 -06- 2016** podpis

Zhotovitel jméno [REDACTED] datum **15 -06- 2016** podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo pa

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :66000001/2015-I/35 Liberec Londýnská, rampa
Turnov-EUROVIA-SYNER

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
460/001

Číslo ZBV:
006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka kabelovodu
Telefónica O2 v km 0.146

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.5.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Opis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V prostoru stavby nové komunikace se nachází kabelovod ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dle schválené projektové dokumentace mělo dojít k jeho přeložení. Po odkrytí kabelovodu a kabelové komory bylo zjištěno, že navržené řešení nelze provést. Vzhledem k tomu, že se jedná o kabely, které již byly nahrazeny novou kabelizací, bylo rozhodnuto, že dojde k jejich přepojení a zrušení kabelovodu. Kabely byly na ústřednách přepojeny a ukončeny, kabelovod byl v úseku stavby v technické dokumentaci CETIN zrušen

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-86 206,00	0,00	-86 206,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 15-06-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 17-06-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 20-06-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 29-06-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 15-06-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo pa