

Dodatek č. 2: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"



S00JP0163BB0

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále také SMZ

a

Z-Group, a.s.

se sídlem třída Tomáše Batí 258, Louky, 763 02 Zlín

IČ: 63487799

DIČ: CZ699005345

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1786

Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

E-mail: [redacted]

dále také ZG

na straně jedné, dále také **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] místopředseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted], ředitel Divize Projektové a inženýrsko-dodavatelská činnost

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí projektu, [redacted]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK Č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

**"Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke
stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum"**

číslo smlouvy objednatele: 4400170161

číslo smlouvy zhotovitele: 172133

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 smlouvu, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavebního záměru Dopravní terminál Zlín a inženýrská činnost vedoucí k vydání územních rozhodnutí pro jednotlivé stavební objekty dle podrobnější specifikace stavebního záměru DTZ.
2. V průběhu plnění této smlouvy nastaly okolnosti, které v době uzavírání smlouvy nebylo možné předvídat, a které dopadají na termíny plnění stanovené ve smlouvě a v návaznosti na to i na platební podmínky. V důsledku níže uvedených skutečností se změnilo ekonomické postavení zhotovitele. V důsledku prodloužení trvání správního řízení v řádu několika měsíců, jak je níže popsáno, se rovněž výrazně posunul termín platby za plnění poskytnuté zhotovitelem dle této smlouvy, který je vázán na vydání pravomocného územního rozhodnutí.
3. V rámci výkonu inženýrské činnosti byly ze strany účastníků správního řízení vzneseny připomínky a požadavky, které byly vysoce nad obvyklé očekávaný rámec připomínek či požadavků u projektů obdobného charakteru. Po zapracování připomínek a požadavků muselo být provedeno opětovné Koordinované stanovisko MMZ. Tyto připomínky a požadavky byly vzneseny ze strany DPZO, Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje (dále také jen "KÚZK"), Odboru dopravy KÚZK, Dopravního inspektorátu PČR, Krajského ředitelství PČR, ŘSZK a Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlín.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín pro zajištění inženýrské činnosti a v návaznosti na to i platební podmínky.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se původní odst. 1.2. článku V. "Doba a místo plnění" nahrazuje novým textem v následujícím znění:

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

Odevzdání hrubopisu DUR

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Projednání hrubopisu DUR, odevzdání čístopisu

do 90 dnů od odevzdání hrubopisu DUR

Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocných ÚR do 25.10.2019

2. Tímto dodatkem č. 2 se původní odst. 1. 2. a 3. článku VII. "Platební podmínky" nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude fakturovat plnění dle této smlouvy SMZ dílčími daňovými doklady. SMZ po obdržení dílčího daňového dokladu od zhotovitele přefakturuje společnosti ZG náklady odpovídající 50% fakturované ceny díla z každého dílčího daňového dokladu.

2. Úhrada ceny za dílo :

- Částka 643.500 Kč bez DPH bude uhrazena na základě dílčího daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností do 14 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 2
- Zbývající část ceny díla bude uhrazena na základě dílčího daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

3. Cena za dílo bude uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání části díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Přílohou dílčího daňového dokladu, jehož obsahem je fakturace zbývajících částí díla, musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání kompletního dokončeného díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury), jehož obsahem je

Dodatek č. 2: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"

fakturace zbývajících částí díla činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne zdanitelného plnění.

článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.2 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína:

Datum a číslo jednací: 21.1.2019, č.j. 42/2R/2019, RO 2/2019, T33 (1 475 tis. Kč)

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína:

Datum a číslo jednací: 13.12.2018, č.j. 3/1Z/2018

Schválení uzavření dodatku č. 2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína:

Datum a číslo jednací: 4.3.2019, č.j. 83/5Z/2019

Ve Zlíně dne **15. 05. 2019**

objednatel

statutární město Zlín

člen Rady města Zlína

Z-Group, a.s.

předseda představenstva



Ve **Zlíně** dne **14-03-2019**

zhotovitel

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

místopředseda představenstva
na základě pověření

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
- 26



zodpovídá	odbor	datum	ořizování	podpis
věcně	6102 - 50	04.05.2019		
právně	OP	13.5.2019		
finančně	OE	14.5.2019		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	
funkce	datum
předseda představenstva	10-05-2019
správní ředitel	10-05-2019