

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě požadavku města Rychnova nad Kněžnou bude do dokumentace DUR, doplněna stezka pro pěší a cyklisty v šířce 3,0 m. Stezka povede od rozvodny v Rychnově nad Kněžnou po městských pozemcích, a dále přes pole k železničnímu přejezdu v km cca 11,670 železničního staničení, a poté v souběhu s tratí na počátek připravované žst. Lipovka, jež je investicí SŽDC. Za účelem vybrání trasy stezky bylo svoláno místní šetření, které proběhlo dne 15.4.2019. Tento návrh byl odsouhlasen na výrobním výboru dne 15.5.2019

Na základě výše uvedeného musí být rozšířen mapový podklad pro umístění stezky a její zpracování v rámci projektování DUR.

Vyvolaná úprava ad) bod 2 je uvedena ve změnovém listu č. 1, a je přílohou tohoto dodatku.

V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla v dílčích částech v dále uvedeném rozsahu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou této smlouvy, dochází ke

změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

3. V souvislosti s přípravou modernizace a elektrizace železniční cesty byl zvýšen požadavek SŽDC na odstupové vzdálenosti od koleje a byl vznesen požadavek na zvýšení podjezdné výšky mostu nad železniční trati z 6,85m na 7,2m a k posunu mostního pilíře ve směru od žel. Trati o cca 5,0 m oproti původnímu záměru.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že Krajský úřad v Hradci Králové rozhodl, že stavba nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Je nutné, aby zpracovatel projektové dokumentace nechal vyhotovit všechny průzkumy a šetření pro získání vyjádření referátu životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o vypracování biologického průzkumu, vlivu stavby na životní prostředí s ohledem na dopad na dotčené pozemky, vlivu na ovzduší a hlukové studie.

Na základě výše uvedeného musí být rozšířen rozsah ceny díla o vyvolané úpravy dle vyjádření SŽDC a ŽP v rámci projektování DUR.

Vyvolaná úprava ad) body 3 a 4 je uvedená ve změnovém listu č. 1, a je přílohou tohoto dodatku.

V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny díla v dílčích částech v dále uvedeném rozsahu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Z výše uvedených důvodů zároveň dochází k úpravě doby plnění.

Předmět dodatku

1. V článku 4 - Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 6 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele

Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

2. V článku 5 - Cena díla - se tímto ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	240 000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1 296 000,00
č. 3	PD ve stupni DUR	3 233 000,00
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	430 000,00
č. 5	PD ve stupni DSP	2 320 000,00
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	150 000,00
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 900 000,00
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34 000,00
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 400 hodin	300 000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	750,00
Celková cena díla v Kč bez DPH		9 903 000,00
DPH v Kč samostatně		2 079 630,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH		11 982 630,00

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Za objednatele v Hradci Králové dne **11. 06. 2019** Za zhotovitele v Hradci Králové dne

.....
Ph Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtmán

.....
M-PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

.....
M-PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Na základě požadavku města Rychnova nad Kněžnou bude do dokumentace DUR, doplněna stezka pro pěší a cyklisty v šířce 3,0 m, která odvede chodce od komunikace a vyřeší přístup chodců a cyklistů do průmyslové zóny. Stezka povede od rozvodny v Rychnově nad Kněžnou po městských pozemcích, a dále přes pole k železničnímu přejezdu v km cca 11,670 železničního staničení, a poté v souběhu s trati na počátek připravované žst. Lipovka, jež je investicí SŽDC. Za účelem vybrání trasy stezky bylo svoláno místní šetření, které proběhlo dne 15.4.2019. Tento návrh byl odsouhlasen na výrobním výboru dne 15. 5. 2109.
- 2) Při projednávání návrhu projektové dokumentace se záměrem „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice – 4.část“ (zadavatel SŽDC), vyplynula potřeba změny podjezdové výšky mostu nad železniční tratí z 6,85 m na 7,2 m a k posunu mostního pilíře ve směru od žel. trati o cca 5,0 m oproti původnímu záměru.
- 3) Dne 28.5.2019 pod č.j: KUKHK-13623/INV/2019 odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozhodl, že uvedený záměr nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí. Pro zajištění vyjádření referátu životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou ke stavbě je nutné vypracovat biologický průzkum, vliv stavby na životní prostředí s ohledem na dopad na dotčené pozemky, vliv na ovzduší a hlukovou studii.

Zdůvodnění změny:

- 1) Na základě požadavku města Rychnova nad Kněžnou byla jako součást dokumentace DUR, doplněna stezka pro pěší a cyklisty, která odvede chodce od komunikace a vyřeší přístup chodců a cyklistů do průmyslové zóny.
- 2) Na základě výše uvedeného musí být rozšířen mapový podklad pro umístění stezky a její zpracování v rámci vyprojektování DUR.
- 3) V souvislosti s přípravou modernizace a elektrizace železniční cesty byl zvýšen požadavek SŽDC na odstupové vzdálenosti od koleje a byl vznesen požadavek na zvýšení podjezdové výšky mostu nad železniční tratí z 6,85 m na 7,2 m a k posunu mostního pilíře ve směru od žel. trati o cca 5,0 m oproti původnímu záměru.
- 4) Vzhledem ke skutečnosti, že Krajský úřad v Hradci Králové, rozhodl, že stavba nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné, aby zpracovatel projektové dokumentace nechal vyhotovit všechny průzkumy a šetření pro získání vyjádření referátu životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o vypracování biologického průzkumu, vlivu stavby na životní prostředí s ohledem na dopad na dotčené pozemky, vlivu na ovzduší a hlukové studie.
- 5) Tyto změny si vyžádají úpravu jak ceny díla dle smlouvy o dílo, tak mají vliv na úpravu dílčího termínu plnění – termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo. Rovněž dochází i k navýšení ceny díla.

Termín plnění:

Termín odevzdání PD ve stupni konceptu DUR - do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění

Ostatní termíny a uzlové body dle původní SOD vázající se na upravený termín předání konceptu DUR zůstávají beze změny.

Dochází tedy k navýšení ceny u:

Dle odst. 4

Mapový podklad včetně příloh - cena navýšena o 90.000 Kč bez DPH

PD ve stupni DUR (návrh stezky) - cena navýšena o 190.000 Kč bez DPH

Dle odst. 6

PD ve stupni DUR (úprava dle SŽDC a požadavek ŽP)- cena navýšena o 143.000 Kč bez DPH

Mapový podklad včetně příloh - nová cena 240.000 Kč bez DPH, cena navýšena o 90.000 Kč bez DPH

Projektová dokumentace DUR – nová cena 3.233.000 Kč bez DPH, cena navýšena o 333.000 Kč bez DPH

Cena změny celkem je 423.000 Kč bez DPH

Změna projednána na výrobním výboru dne 15. 5. 2019.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

KCE s.r.
956/13

.. ..

Č. 050 61 415

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 5. 6. 2019

Jméno: Petr Pivoňka, DiS.

Podpis: