

- vybourání základu pro schodiště (vybourání a betonáž degradované části základu vstupního schodiště – souvisí s uvedenou úpravou podezdívek schodiště)
- zesílení podesty vstupního schodiště (Po vybourání podesty vstupního schodiště bylo zjištěno, že stávající nosné ocelové překlady jsou v havarijním stavu. Po konzultaci se statikem byly do stávajících I překladů vsazeny nové nosné HEB profily.)
- podlahový polystyrén (dopočet chybějících položek skladby podlah – uvedení výkazu výměr do souladu s projektovaným řešením)
- dveře a zárubně (dopočet chybějících položek skladby podlah – uvedení výkazu výměr do souladu s projektovaným řešením)

Na straně méně prací je snížení ceny vzduchotechniky vyplývající z opravy výkazu výměr (jednotková cena ve vazbě na měrné jednotky VZT potrubí)

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací, je nedílnou součástí tohoto dodatku. Výše uvedenými odpočty a přípočty se celková cena díla včetně rezervy bez DPH se **zvýšuje o 649 612,82 Kč bez DPH.**

Článek IV. *Cena za dílo*, se upravuje takto:

Část IV. Cena díla

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena díla včetně rezervy bez DPH	29 528 973,82 Kč
DPH v Kč 21 %	6 201 084,50 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	35 730 058,32 Kč

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.59/2019 zastupitelstva města dne 30.05.2019.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(objednatel)
Ing. Stanislav Horáček, starosta města

.....
(zhotovitel)