

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/242

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel. [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SIZ, s.r.o.

IČO: 272 65 480

DIČ: CZ27265480

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21530

sídlo: Velké Hamry 694, 468 45

zastoupený: [REDACTED] - jednatel

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Výpadovka**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/242** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „5 623 099,17 Kč bez DPH, slovy pět milionů šest set dvaceti tisíc devadesát devět korun českých sedmnáct haléřů bez DPH,- tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „6 186 697,65 Kč bez DPH, slovy šest milionů jedno sto osmdesát šest tisíc šest set devadesát sedm korun českých šedesát pět haléřů bez DPH“.

Popis změny

Méněpráce:

Položky 561081121 Zřízení podkladu ... vč. dodávky nehašeného vápna nebude provedena
Vícepráce:

Provedení odkopávek ve větším množství pro umístění těžkého záhozu, provedení těžkého záhozu a větší k-ce ze ŠD.

Změny mají minimální vliv na cenu díla.

Zdůvodnění změny:

Více a méněpráce nastaly z důvodů:

Předpokládané zlepšení vlastností zemní pláně technologií vápnění z prosince 2019 (změnový list č.1) se po provedení laboratorní zkoušky zeminy v dubnu 2019 ukázalo jako nedostatečné. Další navržený způsob chemického zlepšení pláně hydraulickým pojivem se ukázal jako neekonomický.

Z toho důvodu bylo po konzultaci s projektantem [REDAKCE] Romanem Vybíralem přistoupeno ke změně, kdy únosnost zemní pláně bude podle potřeby v jednotlivých úsecích zvýšena těžkým kamenným záhozem a zesílením konstrukční vrstvy ŠD. Pro umístění těžkého kamenného záhozu byla odtěžena pláň v mocnosti 0,45 – 1,2 m.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	5 623 099,17 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	6 187 733,11 Kč bez DPH
Cena víceprací:	557 548,- Kč bez DPH
Cena méněprací:	558 583,46 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2:	6 186 697,65 Kč bez DPH


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech,

které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V Liberci dne:




(Handwritten mark)


V Liberci

dne:

12 -06- 2019



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 6.6.2019	
Název veř. zakázky: LC Výpadovka			
Zhotovitel: SIZ sr.o., IČO 27265480			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451	
Název akce (majetku): IČA 246354		Čísla objektů: ---	Stavební díly: ---
Popis změny: Méněpráce: - Položky 561081121 Zřízení podkladu ... vč. dodávky nehašeného vápna nebude provedena Vícepráce: - Provedení odkopávek ve větším množství pro umístění těžkého záhozu, provedení těžkého záhozu a větší k-ce ze ŠD. Změny mají minimální vliv na cenu díla.			
Zdůvodnění změny: Více a méněpráce nastaly z důvodů: - Předpokládané zlepšení vlastností zemní pláně technologií vápnění z prosince 2019 (změnový list č.1) se po provedení laboratorní zkoušky zeminy v dubnu 2019 ukázalo jako nedostatečné. Další navržený způsob chemického zlepšení pláně hydraulickým pojivem se ukázal jako neekonomický. - Z toho důvodu bylo po konzultaci s projektantem XXXXXXXXXX Romanem Vybrálem přistoupeno ke změně, kdy únosnost zemní pláně bude podle potřeby v jednotlivých úsecích zvýšena těžkým kamenným záhozem a zesílením konstrukční vrstvy ŠD. Pro umístění těžkého kamenného záhozu byla odtěžena pláň v mocnosti 0,45 – 1,2 m.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 28.6.2019
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: -558.583,46,- N: 0,- Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: +557.548,- N: 0,-		Bilance: -1.035,46,-Kč
	Konečná celková cena akce po změně		6.186.697,65- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.186.697,65,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 6.6.2019	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 6.6.2019	Podpis:
Přílohy: Položkový rozpočet			



ROZPOČET

Stavba: LC Výpadovka dodatek1

Místo: Datum: #ODKAZ!
 Objednatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
 Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							557 548,00
HSV - Práce a dodávky HSV							557 548,00
1 - Zemní práce							76 296,00
7	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	462,400	85,00	39 304,00
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	462,400	10,00	4 624,00
17	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny, bez naložení avšak se složením do vzdálenosti přes 500m do 1000m	m3	462,400	45,00	20 808,00
18	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením po vrstvách s hrubým urovnáním bez zhutnění	m3	462,400	25,00	11 560,00
4 - Vodorovné konstrukce							481 252,00
34	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	395,600	1 100,00	435 160,00
38	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 100mm s rozprostřením a zhutněním tl. 100mm	m2	668,000	69,00	46 092,00

úsek 0,200m - 0,335m + kladivo - výkop pro záhozový kámen (135x4,5x0,45 + 170x0,45)=350m3
 úsek 0,410m - 0,460m - výkop pro záhozový kámen (50x4,8x1,2)=288m3
 drenážní pera = 81,6m3
 CELKEM 719,6m3 - 324m3(dle PD) = 395,6m3 navíc
 úsek 0,335m - 0,410m - výkop pro štěrku tl. 100mm navíc (75x4x0,1)=30m3
 úsek 0,705m - 0,777m + rozšíření nájezd - výkop pro štěrku tl. 100mm navíc (72x4x0,1+80m2 x 0,1)=36,8m3
 CELKEM 395,6m3 + 30m3 + 36,8m3 = 462,4m3

