

Číslo smlouvy objednatele: 739/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1266/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 604/2019
Ev. číslo: Z2017-016410

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO **„II/374 BRNO ČERNOVICKÁ, MOSTY 374-048** **B.1, B.2“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Přechodné dopravní značení. Po zahájení stavby se v dolní desce vnitřních nosníků objevily neopravitelné poruchy a poškozené nosníky byly odstraněny. Na tento vyvolaný stav bylo nutné přepracovat RDS obou mostů a dopravní řešení v širším kontextu. Levý most byl zprovozněn koncem roku 2018 a rekonstrukce pravého mostu včetně úpravy křižovatky u AAA Auto se posunuly do roku 2019. Tím dochází k navýšení nákladů na DIO.
- Úprava křižovatky - úprava V.O. Přesun sloupů V.O. vyvolaný úpravou ostrůvků v křižovatce u AAA Auto.
- Úprava křižovatky - úprava SSZ. Přesun sloupů V.O. vyvolaný úpravou ostrůvků v křižovatce u AAA Auto a výměna stávajícího stožáru SSZ za nový z důvodu změny režimu v jízdním pruhu směrem na Černovice.
- Osazení betonových svodidel. Osazení betonových svodidel na levý most z důvodu jeho zprůjezdnění a zajištění bezpečnosti provozu v průběhu zimní přestávky.
- Výluky trolejového vedení DPmB pod mostem. Výluky TV DPmB na ul. Olomoucká - M + D ochranné lávky, provádění demoličních prací, provádění sanací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů od uzavření této smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 31. 10. 2019

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu do 30 dnů od dokončení stavby-
4. Předání a převzetí geometrických plánů do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

29.010.681,24 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram prací finanční na věcný.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13.6.2019

V Brně, dne 13. 6. 2019


STRABAG a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


STRABAG a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ NA VĚCNÝ
