

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
na akci

**„Severní svahy - doplnění drenážního systému“**

Kód akce: A1217

č. KOH/KI/186/2016

č. 044/2016/REM

**SMLUVNÍ STRANY**

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**  
**Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC**  
**IČO: 00007536**  
**DIČ: CZ00007536**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále jen **objednatel**)

a

**REM plus s.r.o.**  
**Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město**  
**IČO:27301893**  
**DIČ: CZ273 01 893**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Most, číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena: Ing. Rudolfem Melzerem, jednatelem

Ve věcech technických: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233596

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. bodem 9. Smlouvy o dílo na akci „Severní svahy - doplnění drenážního systému“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A1217, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 5. 9. 2016, pod č. objednatele KOH/KI/186/2016 a č. zhotovitele 044/2016/REM a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

## **I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU**

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

### **1. Změna ukončení a předání předmětu díla:**

Práce byly zahájeny v souladu se Smlouvou dne 19. září 2016. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: „SO 01 - Drén D a SO 02 - Drén E“.

Vybudováním podzemních objektů dojde ke stabilitě závěrného severního svahu zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu. Jde o zřízení liniových drénů, které slouží k podchycení a směřování mělce zakleslých srážkových a podzemních vod s následným převedením do stávajících vodohospodářských objektů objednatele.

Vzhledem ke koordinaci stavby se stavbou „Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice“ bylo nezbytné pro stavbu silnice dočasně uvolnit příjezdové cesty a zařízení stavenišť. Protože okolní plochy jsou nebezpečné, bylo nutné stavbu „Severní svahy - doplnění drenážního systému“ zastavit. Z uvedeného důvodu se prodlužuje lhůta pro ukončení a předání předmětu díla do „nejpozději do 31. března 2017“.

## **II. ZMĚNA SMLOUVY**

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I, dohodly na následující změně Smlouvy.

### **1. Článek III. Smlouvy ve znění:**

#### **III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Zahájení provádění předmětu díla: **do 14 dnů od podpisu Smlouvy**

Ukončení a předání předmětu díla: **do 16. prosince 2016**

**se nahrazuje novým zněním:**

#### **III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Zahájení provádění předmětu díla: **do 14 dnů od podpisu Smlouvy**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. března 2017**

### **2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.**

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Chlumci dne 30. 11. 2016

V Praze dne 12. 12. 2016

.....  
**Ing. Petr Lenc**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

.....  
**Ing. Rudolf Melzer**  
jednatel  
REM plus s.r.o.  
(zhotovitel)