



Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem:
„Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova
pro seniory – opakované řízení“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města

IČ: 00303038

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Nejezchleba - TDI

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389

kód banky: 0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

PRUKON s.r.o.

se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín - Prštne

Zastoupená: Ing. Tomáš Masarik - jednatel

IČ: 47674238

DIČ: CZ47674237

osoby oprávněné jednat

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

1. Dne 01.06.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 3 je uzavřen důvodu nutných změn, čl.4 odst.4.1.2. smlouvy o dílo. Důvodem

dohodnutých změn je odůvodněná žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla, jež je přílohou č.1 dodatku ke smlouvě o dílo.

4. S ohledem na uvedené skutečnosti v příloze č.1 a to především :

- odstranění stávajících omítek v 1 PP a provedení sanačních omítek
- jednání s ČEZ o navýšení příkonu el. Energie, s tím související umístění měření a pojistkové skříně dle požadavku ČEZ a provedení dodatečných stavebních úprav
- přesun vnitřního hydrantu do prostoru stávajícího schodiště z důvodu kolize se stávajícími ostatními vnitřními rozvody
- pravděpodobná změna dělicích příček v hliníkovém provedení (původně navržené v plastovém provedení) na chodbě ve II. a III. NP z důvodu požadavku vyšší požární odolnosti
- stále přetrvávající problémy s vysycháním provedených omítek a betonových podlah vzhledem k velké vlhkosti vzduchu, což ovlivňuje možnost kvalitního provedení maleb, nátěrů a položení podlahových krytin

se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení lhůty plnění, jež je specifikováno v čl.5 dodatku.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně článku 4.1.2. takto:

- objednatel předá zhotoviteli vnitřní prostory areálu DPS do 31.července 2019 s tím, že tato změna nemá vliv na termín kompletní dokončení stavby.
- zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně dokladové části) nutnou pro řádné kolaudační řízení do dne 10.7.2019

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 10.06.2019 usnesením č.481/16/RM/2019.
4. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.1 :

- Příloha č.1 k dodatku č.3 – žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla

V Mohelnici dne: 13
Objednatel:

Ing.Pavel Kuba
starosta města



Ve Zlíně dne: 11.6.2019
Zhotovitel:

Marek Cícha
generální ředitel

PRUKON
s.r.o.
169, 760 01 Zlín
IČO: 47674237

PRUKON
s.r.o.
169, 760 01 Zlín
IČO: 47674237