

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově [REDACTED]

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů: [REDACTED]

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

sídlo: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

zápis v rejstříku: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.9.2018 Smlouvu o dílo č. NPU-440/0855/2018, č.j. NPU-440/75642/2018 ohledně zpracování komplexní projektové dokumentace v rámci projektu „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“, včetně zajištění autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2018.

B.

V průběhu plnění části díla dle bodu 2.5. Smlouvy o dílo - Inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru došlo ke komplikacím, neboť příslušný stavební úřad - odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Nechanicích byl ochromen, kdy na konci roku 2018 podali zaměstnanci příslušného odboru výpověď. Z důvodu personální nouze stavebního úřadu, kterou nemohl ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, tedy nebylo možné zajistit provedení této části díla v původním smluvním termínu. V současné době je problém na stavebním úřadu pravděpodobně vyřešen, a z toho důvodu uzavírají strany tento dodatek, kterým posunují termín pro provedení části díla dle bodu 2.5. Smlouvy o dílo.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 3.3. se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících dílčích termínech:

3.3.1. Předání projektové dokumentace pro stavební povolení: do 15. 10. 2018.

- 3.3.2. Provedení inženýrské činnosti a předání pravomocného stavebního povolení (či souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru) objednateli, včetně souvisejících stanovisek a vyjádření orgánů státní správy a dotčených subjektů: do **31. 08. 2019**.
- 3.3.3. Předání projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby (DZS), včetně souvisejících stanovisek a vyjádření orgánů státní správy a dotčených subjektů nutných pro zahájení výběru zhotovitele a následného zahájení realizace: do 28. 02. 2019.
- 3.3.4. Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavební části projektu; předpokládaný termín ukončení: 31. 12. 2022.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na Sychrově, dne 7.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele

ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

řednatel
Projektový atelier pro architekturu
a pozemní stavby spol. s r.o.